



**COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
SUBDIRECCION GENERAL DEL DEPORTE
DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE
INFORME DE AVANCES FISICO-FINANCIERO**



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	TIPO DE ADJUDICACION: LPN
NOMBRE DE LA OBRA Y/O EQUIPAMIENTO: CONSTRUCCION DE CENTRO ACUATICO "VILLAS"	FRACCION SEGUN LA LOPSRM / LAASSP: ART.2 / FRACC. 1
UBICACION: CAOBA N° 6720 FRACCIONAMIENTO "EL NOGAL", C.P. 88290	ANTICIPO DE INICIO DE OBRA Y/O EQUIPAMIENTO %: 30
ESTADO: TAMAULIPAS	RESPONSABLE DE LA OBRA Y/O EQUIPAMIENTO: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO EN LOS CASOS EN QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS
NUMERO DE CONTRATO: LP-DEPORTES-CONADE-01/14-014612	NUMERO DE CONVENIO:
FECHA DE CONTRATO: 19 DE DICIEMBRE 2014	FECHA DE CONVENIO:
IMPORTE DEL CONTRATO: \$17'865,713.39	IMPORTE DE CONVENIO:
TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	PLAZO DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO: 26-DICIEMBRE-2014	FECHA DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES	FECHA DE TERMINO:
CONTRATISTA / PROVEEDOR: COARSA, S.A. DE C.V.	OBSERVACIONES:
RFC CONTRATISTA / PROVEEDOR: CAA981124UY6	

DATOS DEL PROGRAMA DE OBRA Y/O EQUIPAMIENTO SEGUN CONTRATO

N° CONSEC.	MES CALENDARIO	IMPORTE PROGRAMADO POR MES (\$)	ACUMULADO PROGRAMADO	AVANCE FISICO PROGRAMADO POR MES (%)	ACUMULADO PROGRAMADO	OBSERVACIONES
1	ENERO	\$5,359,714.02				
2						
3						
4						
5						
6						
IMPORTE DEL ANTICIPO (\$)		PORCENTAJE DEL ANTICIPO (%)				
\$5,359,714.02		30				

AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA Y/O EQUIPAMIENTO

N° CONSEC.	MES CALENDARIO	AVANCES				IMPORTES ACUMULADOS		OBSERVACIONES
		FINANCIERO REAL (\$)		FISICO REAL (%)		ANTICIPOS AMORTIZADOS	AJUSTES DE COSTOS	
		EN EL MES	ACUMULADO	EN EL MES	ACUMULADO			
1	ENERO	\$5,359,714.02	\$5,359,714.02					
2								
3								
4								
5								

AVANCE DE CONVENIOS


N° CONSEC.	MES CALENDARIO	AVANCES				ACUMULADOS		OBSERVACIONES
		FINANCIERO REAL (\$)		FISICO REAL (%)		AJUSTES DE COSTOS		
		EN EL MES	ACUMULADO	EN EL MES	ACUMULADO			
1								
2								
3								

TERMINACION DE LAS ACCIONES DE OBRA Y/O EQUIPAMIENTO

FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ENTREGA RECEPCION	LUGAR DE RECEPCION

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos señalados en este Informe de Avance Físico-Financiero, son ciertos y tomados de los documentos originales que obran en los archivos del Estado y/o Municipio de Nuevo Laredo.

RESPONSABLE:


C. CARLOS G. DE ANDA HERNANDEZ
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ESTE INFORME 9 de Abril del 2015