



R. AYUNTAMIENTO 2012 - 2016
MAYOR LEY DE TAMAULIPAS, MÉXICO

COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
SUBDIRECCION GENERAL DEL DEPORTE
DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE
INFORME DE AVANCES FISICO-FINANCIERO



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	TIPO DE ADJUDICACION:	LPN
NOMBRE DE LA OBRA Y/O EQUIPAMIENTO:	CONSTRUCCION DE CENTRO ACUATICO "VILLAS"	FRACCION SEGUN LA LOPSRM / LAASSP:	ART.27 FRACC. 1
UBICACION:	CAOBA N° 6720 FRACCIONAMIENTO "EL NOGAL", C.P. 88290	ANTICIPO DE INICIO DE OBRA Y/O EQUIPAMIENTO %:	30
ESTADO:	TAMAULIPAS	RESPONSABLE DE LA OBRA Y/O EQUIPAMIENTO:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
NUMERO DE CONTRATO:	LP-DEPORTES-CONADE-01/14-014612	EN LOS CASOS EN QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS	
FECHA DE CONTRATO:	19 DE DICIEMBRE 2014	NUMERO DE CONVENIO:	
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$17'865,713.39	FECHA DE CONVENIO:	
TIPO DE CONTRATO:	DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	IMPORTE DE CONVENIO:	
FECHA DE INICIO:	26-DICIEMBRE-2014	PLAZO DE EJECUCION:	
PLAZO DE EJECUCION:	120 DÍAS NATURALES	FECHA DE INICIO:	
CONTRATISTA / PROVEEDOR:	COARSA, S.A. DE C.V.	FECHA DE TERMINO:	
RFC CONTRATISTA / PROVEEDOR:	CAA981124UY6	OBSERVACIONES:	

DATOS DEL PROGRAMA DE OBRA Y/O EQUIPAMIENTO SEGÚN CONTRATO

N° CONSEC.	MES CALENDARIO	IMPORTE PROGRAMADO POR MES (\$)	ACUMULADO PROGRAMADO	AVANCE FISICO PROGRAMADO POR MES (%)	ACUMULADO PROGRAMADO	OBSERVACIONES
1						
2						
3						
4						
5						
6						
IMPORTE DEL ANTICIPO (\$)		PORCENTAJE DEL ANTICIPO (%)				
5,359,714.02		30				

AVANCE FISICO-FIANCIERO DE OBRA Y/O EQUIPAMIENTO

N° CONSEC.	MES	AVANCES				IMPORTES ACUMULADOS		OBSERVACIONES
		FINANCIERO REAL (\$)		FISICO REAL (%)		ANTICIPOS AMORTIZADOS	AJUSTES DE COSTOS	
		EN EL MES	ACUMULADO	EN EL MES	ACUMULADO			
1	ENERO	\$ 5,359,714.02	\$ 5,359,714.02	0	0			
2	JULIO	\$ 746,827.16	\$ 6,106,541.18	10	10	320,068.78		
3								
4								
5								
6								

AVANCE DE CONVENIOS

N° CONSEC.	MES CALENDARIO	AVANCES				ACUMULADOS		OBSERVACIONES
		FINANCIERO REAL (\$)		FISICO REAL (%)		AJUSTES DE COSTOS		
		EN EL MES	ACUMULADO	EN EL MES	ACUMULADO			
1								
2								
3								

TERMINACION DE LAS ACCIONES DE OBRA Y/O EQUIPAMIENTO

FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ENTREGA RECEPCION	LUGAR DE RECEPCION

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos señalados en este Informe de Avance Físico-Financiero, son ciertos y tomados de los documentos originales que obran en los archivos del Estado y/o Municipio de Nuevo Laredo.

RESPONSABLE:


C. CARLOS G. DE ANDA HERNANDEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ESTE INFORME 14 de Julio del 2014

R. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
NUEVO LAREDO, TAM.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE