

Total:

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|---|--------------------|------------|--------------|---------------------|--------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| TAM141404 00434582 | Lp-Dp-Ramo23-04/14 Construcción Del Colector De Drenaje Pluvial Campeche | 04 RAMO 23 2014 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$72,700,851 | \$72,700,851 | \$72,700,851 | \$72,700,851 | \$47,782,366 | \$47,782,366 | \$47,782,366 | 65.72 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 65.00 | Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |