



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: NUEVO LAREDO

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

FONDO O RECURSO : CAPUFE 2013

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO				PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)			SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	METAS	
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO	TERMINO		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL			FISICO	FINANCIERO			CANTIDAD	BENEFICIARIOS
LP-CM-CAPUFE-01/13	ADECUACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL PARA INDUCCION AL PUENTE INTERNACIONAL No. 1, POR LA CALLE DR. MIER Y PINO SUAREZ (VICTORIA) ENTRE LAURO DEL VILLAR Y CESAR LOPEZ DE LARA.	SECTOR CENTRO	22-mar-13	B) DEL COMITÉ	18-jun-13	-CM-CAPUFE-01/13-85	29-jun-13	27-sep-13	06-ago-13	17-may-14	1,579,793.81	692,811.38			123550006	615	100%	100%	A	PZAS.	762.00	150,000
LP-CM-CAPUFE-03/14	ADECUACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN AVE. DEGOLLADO ENTRE PASEO COLON Y 15 DE JUNIO	SECTOR CENTRO	22-mar-13	B) DEL COMITÉ	18-jun-13	LP-CM-CAPUFE-03/14	29-jun-13	27-sep-13	14-ago-13	28-abr-14	1,461,305.88	750,961.88			123550006	615	100%	70%	A	ML	7,053.99	150,000
LP-CM-CAPUFE-04/13	CONSTRUCCION DE UN TERCER CARRIL EN VIALIDADES DE INTERCOMUNICACION ENTRE PUENTES INTERNACIONALES No. 1 Y No. 2, INCLUYE: SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL.	SECTOR CENTRO	22-mar-13	B) DEL COMITÉ	18-jun-13	-CM-CAPUFE-04/13-85	29-jun-13	26-nov-13	-	-	4,222,419.47	2,233.20			123550006	615	0%	4%	C	M²	1,367.68	150,000
LP-CM-CAPUFE-05/13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORIZACION SOBRE LAS AVE. DEGOLLADO, LEANDRO VALLE ENTRE 15 DE JUNIO Y PASEO COLON Y POR AVE. REFORMA Y 15 DE JUNIO.	SECTOR CENTRO	22-mar-13	B) DEL COMITÉ	30-ago-13	-CM-CAPUFE-05/13-85	13-sep-13	17-dic-13	27-sep-13	22-ene-14	7,924,364.08	1,255,992.21			123550006	615	100%	98%	A	PZAS.	56.00	100,000