

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: NUEVO LAREDO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

FONDO O RECURSO : CAPUFE 2013

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO				PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		MODALIDAD DE ADJUDICACION DE LA OBRA	CONTRATISTA O PROVEEDOR		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA EN EL PERIODO			INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)			METAS		
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO	TERMINO		NOMBRE O RAZON SOCIAL	DOMICILIO FISCAL		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL			FISICO	FINANCIERO	SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	CANTIDAD
LP-CM-CAPUFE-01/13	ADECUACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL PARA INDUCCION AL PUENTE INTERNACIONAL No. 1, POR LA CALLE DR. MIER Y PINO SUAREZ (VICTORIA) ENTRE LAURO DEL VILLAR Y CESAR LOPEZ DE LARA.	SECTOR CENTRO	22-Mar-13	B) DEL COMITE	18-Jun-13	CM-CAPUFE-01/13-4	29-Jun-13	27-Sep-13	06-Ago-13	-	LICITACION PUBLICA	JORGE ALBERTO MARTINEZ	VERACRUZ 5705	1,579,793.81	550,948.97		550,948.97			123550006	615	98%	77%	B	PZAS.	762.00	150,000
LP-CM-CAPUFE-03/14	ADECUACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN AVE. DEGOLLADO ENTRE PASEO COLON Y 15 DE JUNIO	SECTOR CENTRO	22-Mar-13	B) DEL COMITE	18-Jun-13	LP-CM-CAPUFE-03/14	29-Jun-13	27-Sep-13	14-Ago-13	-	LICITACION PUBLICA	C. JORGE ALBERTO MARTINEZ	VERACRUZ 5705	1,461,305.88	427,327.88		427,327.88			123550006	615	98%	70%	B	ML	7,053.99	150,000
LP-CM-CAPUFE-05/13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORIZACION SOBRE LAS AVE. DEGOLLADO, LEANDRO VALLE ENTRE 15 DE JUNIO Y PASEO COLON Y POR AVE. REFORMA Y 15 DE JUNIO.	SECTOR CENTRO	22-Mar-13	B) DEL COMITE	30-Ago-13	CM-CAPUFE-05/13-4	19-Sep-13	17-Dic-13	27-Sep-13	22-Ene-14	LICITACION PUBLICA	CORPORACION ELECTRICA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	PASEO LOMA REAL 42-A	7,924,364.08	1,255,992.21		1,255,992.21			123550006	615	100%	98%	A	PZAS.	56.00	100,000