



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
 INFORME TRIMESTRAL DEL 2014
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE Marzo DEL 2014
 MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2013			METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)		
						TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TÉRMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	FINANCIERA.			
AGUA POTABLE																							
RAMO 033-28-027-001	0101013	LP-AP-FISM-04/13	NACIONES UNIDAS 4TA ETAPA	3° ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. NACIONES UNIDAS (4A ETAPA) ENTRE YUGOSLAVIA A FRANCIA Y ENTRE CANADÁ Y LÍMITE NORTE.	\$1,576,106.68	\$1,576,106.68	\$1,576,106.68	\$0.00	ML	2,401.00	23-ago-13	31-mar-14	PERSONAS	750	100.00%	90.48%	2,401.00	\$1,426,038.35	\$150,068.33	\$0.00			
RAMO 033-28-027-002	0101011	INV-AP-FISM-05/13-8311	LOS ARTISTAS	1° ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE POR LAS AVENIDAS : QUETA JIMÉNEZ, JUAN GABRIEL Y CORNELIO REYNA ENTRE ADALBERTO MARTÍNEZ Y LÍMITE NORTE.	\$1,035,526.57	\$1,035,526.57	\$1,035,526.57	\$0.00	ML	1,793.00	29-ago-13	22-nov-13	PERSONAS	775	100.00%	90.39%	1,793.00	\$936,050.57	\$99,476.00	\$0.00			
RAMO 33-28-027-003	0101011	AD-AP-FISM-02/13-8311	PRADERAS DEL MEZQUITAL	1° ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE POR JUAN GABRIEL (E) ADALBERTO MARTÍNEZ Y RENACIMIENTO 74; RENACIMIENTO 74 (E) JUAN GABRIEL Y CORNELIO REYNA; MARIO MORENO "CANTINFLAS" (E) ADALBERTO MARTÍNEZ Y KAPAZ DE LA SIERRA Y POR KAPAZ DE LA SIERRA (E) MARIO MORENO "CANTINFLAS" Y CORNELIO REYNA.	\$294,995.69	\$294,995.69	\$294,995.69	\$0.00	ML	465	29-jul-13	04-sep-13	PERSONAS	350	100.00%	103.00%	465.00	\$303,847.92	-\$8,852.23	\$0.00			
RAMO 033-28-027-004	0101013	INV-AP-FISM-06/13-8311	INDEPENDENCIA NACIONAL	3° ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL POR : MANUELITA VALDÉZ ENTRE JACINTO SÁNCHEZ Y ANTONIO CARRILLO ; POR ANTONIO CARRILLO ENTRE TRINIDAD RODRÍGUEZ Y MANUELITA VALDÉZ ; RAMÓN GARIBAY Y ROLANDO MONTANTE ENTRE BELISARIO RAMOS Y JUAN RAMOS Y ENTRE JACINTO SÁNCHEZ Y CONSTANZA GARCÍA; BELISARIO RAMOS Y CONSTANZA GARCÍA ENTRE RAMÓN GARIBAY Y ROLANDO MONTANTE.	\$439,172.25	\$439,172.25	\$439,172.25	\$0.00	ML	855	05-jul-13	24-oct-13	PERSONAS	475	100.00%	103.51%	855.00	\$454,584.51	-\$15,412.26	\$0.00			
RAMO 033-28-027-005	0101013	INV-AP-FISM-04/13-8311	SAN ROBERTO	3° ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA "SAN ROBERTO" POR: ANA LILIA ÁLVAREZ ENTRE VANESSA ÁLVAREZ Y JUAN RAMOS; FLOR HELENA Y RADIAL III ENTRE GLORIA VERÓNICA ÁLVAREZ Y BELISARIO RAMOS; JUAN RAMOS Y GLORIA VERÓNICA ÁLVAREZ ENTRE ANA LILIA ÁLVAREZ Y RADIAL III Y POR BELISARIO RAMOS ENTRE FLOR HELENA Y RADIAL III. POR RADIAL III (E) XAVIER ALEJANDRO Y ERNESTO ÁLVAREZ JR. Y JAVIER ALEJANDRO Y ERNESTO ÁLVAREZ (E) FLOR HELENA Y RADIAL III.	\$950,848.95	\$950,848.95	\$950,848.95	\$0.00	ML	1,490.00	09-ago-13	19-dic-13	PERSONAS	400	100.00%	88.07%	1,490.00	\$837,419.85	\$113,429.10	\$0.00			
RAMO 33-28-027-006	0101011	INV-AP-FISM-09/13-8311	GUERREROS DEL SOL	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE POR AFECTACIÓN PARA DRENAJE	\$342,186.26	\$342,186.26	\$342,186.26	\$0.00	ML	625	16-ago-13	24-oct-13	PERSONAS	550	100.00%	102.67%	625.00	\$351,338.89	-\$9,152.63	\$0.00			
SUBTOTAL					\$4,638,836.40	\$4,638,836.40	\$4,638,836.40	\$0.00									3,300	92.90%	0.00	\$4,309,280.09	\$329,556.31	\$0.00	
DRENAJE Y LETRINAS																		0.00	\$0.00				
RAMO 33-28-027-007	0303093	LP-DS-FISM-03/13-8311	NACIONES UNIDAS 3A ETAPA	2A ETAPA DE DRENAJE SANITARIO POR: CHINA, AUSTRALIA Y MALASIA (E) CANADÁ Y HONDURAS; ARGENTINA (E) ITALIA Y HONDURAS; HONDURAS (E) ARGENTINA Y COSTA RICA Y POR CANADÁ (E) MALASIA Y COSTA RICA.	\$1,332,670.13	\$1,332,670.13	\$1,332,670.13	\$0.00	ML	1,856.00	23-ago-13	22-nov-13	PERSONAS	880	100.00%	92.49%	1,856.00	\$1,232,641.62	\$100,028.51	\$0.00			
RAMO 33-28-027-008	030391	INV-DS-FISM-10/13-8311	LOS SANCHEZ	DRENAJE SANITARIO EN : SANCHEZ (E) CRISTOBAL VALDEZ Y SOULES; SARMIENTO Y SOULES (E) SANCHEZ Y SARA; SARA (E) SARMIENTO Y SUSTAITA; SOTELO Y SUSTAITA (E) SARA Y SANTANA.	\$960,960.30	\$960,960.30	\$960,960.30	\$0.00	ML	923	12-ago-13	31-mar-14	PERSONAS	225	100.00%	76.06%	923.00	\$730,881.70	\$230,078.60	\$0.00			
RAMO 33-28-027-009	0303093	LP-DS-FISM-05/13-8311	AMPLIACION VAMOS TAMAUlipas	SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO. INCLUYE: AMPLIACIÓN DE SUBCOLECTOR DE 45 CM EN EL SECTOR COMPRENDIDO DE AVENIDA ARANDAS E HILARIO DE HOYOS ENTRE BOULEVARD UNIVERSIDAD Y EMILIO MADERO	\$1,617,003.03	\$1,617,003.03	\$1,617,003.03	\$0.00	ML	1,252.00	20-sep-13	04-dic-13	PERSONAS	920	100.00%	93.15%	1,252.00	\$1,506,311.86	\$110,691.17	\$0.00			
RAMO 33-28-027-011	0303091	AD-DS-FISM-04/13-8311	FRANCISCO VILLA	DRENAJE SANITARIO POR LA CALLE PRIVADA DIVISIÓN DEL NORTE (E) PRIVADA PAREDÓN Y LÍMITE PONIENTE; POR PRIVADA MIGUEL TRILLO (E) PAREDÓN Y PRIVADA PAREDÓN.	\$210,141.10	\$210,141.10	\$210,141.10	\$0.00	ML	246	25-jul-13	22-ago-13	PERSONAS	265	100.00%	88.55%	246.00	\$186,070.49	\$24,070.61	\$0.00			
SUBTOTAL					\$4,120,774.56	\$4,120,774.56	\$4,120,774.56										2,290	88.72%	0.00	\$3,655,905.67	\$464,868.89		
ELECTRIFICACIÓN																		0.00					
RAMO 33-28-027-013	0505193	INV-ELE-FISM-12/13-8311	PRADERAS DEL MEZQUITAL	2° ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA PRADERAS DEL MEZQUITAL, EN LA CALLE JUAN GABRIEL ENTRE RENACIMIENTO 74 E ILUSION 6, QUETA JIMÉNEZ ENTRE RENACIMIENTO 74 E ILUSION 6, JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ ENTRE ADALBERTO MARTÍNEZ Y OTHON CHAVEZ	\$1,343,513.79	\$1,343,513.79	\$1,343,513.79	\$0.00	ML	763	09-nov-13	31-mar-14	PERSONAS	650	100.00%	48.07%	763.00	\$645,786.96	\$697,726.83	\$0.00			
RAMO 33-28-027-014	0505191	INV-ELE-FISM-15/13-8311	FRANCISCO VILLA	ELECTRIFICACIÓN EN PROL. PEDRO PEREZ IBARRA A JOAQUÍN ÁLVAREZ Y ENTRE EVA SAMANO Y TAMATÁN.	\$885,687.03	\$885,687.03	\$885,687.03	\$0.00	ML	465		31-mar-14	PERSONAS	400	100.00%	53.59%	465.00	\$474,615.80	\$411,071.23	\$0.00			
RAMO 33-28-027-015	0505193	INV-ELE-FISM-13/13-8311	INDEPENDENCIA NACIONAL	2° ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA CALLE MANUELITA VALDÉZ ENTRE JUAN RAMOS Y ANDREA MARTÍNEZ, MANUELITA VALDÉZ ENTRE JACINTO SÁNCHEZ Y ANTONIO CARRILLO, RAMÓN GARIBAY ENTRE JUAN RAMOS Y BELISARIO RAMOS, RAMÓN GARIBAY ENTRE JACINTO SÁNCHEZ Y CONSTANZA GARCÍA, ROLANDO MONTANTE ENTRE JUAN RAMOS Y BELISARIO RAMOS, ROLANDO MONTANTE ENTRE JACINTO SÁNCHEZ Y CONSTANZA GARCÍA	\$1,279,747.59	\$1,279,747.59	\$1,279,747.59	\$0.00	ML	1,240.00	12-nov-13	15-abr-14	PERSONAS	850	70.00%	49.55%	868.00	\$634,092.47	\$645,655.12	\$0.00			



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
 INFORME TRIMESTRAL DEL 2014
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE Marzo DEL 2014
 MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2013			METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)
						TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TÉRMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	FINANCIERA.	
RAMO 33-28-027-016	0505191	INV-ELE-FISM-14/13-8311	LOS ARTISTAS	ELECTRIFICACIÓN EN JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ ENTRE ADALBERTO MARTÍNEZ Y LOLA BELTRÁN, Y EN JORGE NEGRETE, PEDRO INFANTE Y TINTÁN ENTRE ADALBERTO MARTÍNEZ Y EULALIO GONZÁLEZ.	\$1,112,797.64	\$1,112,797.64	\$1,112,797.64	\$0.00	ML	1,190.00	09-nov-13	31-mar-14	PERSONAS	850	100.00%	87.98%	1,190.00	\$979,080.26	\$133,717.38	\$0.00	
RAMO 33-28-027-017	0505191	LP-ELEC-FISM-08/13-8311	SAN ROBERTO	ELECTRIFICACIÓN EN ANA LILIA ÁLVAREZ (E) XAVIER ALEJANDRO Y ROBERTO ÁLVAREZ, FLOR HELENA (E) XAVIER ALEJANDRO Y VANESSA ÁLVAREZ Y (E) GLORIA VERÓNICA Y ROBERTO ÁLVAREZ Y EN RADIAL 3 (E) GLORIA VERÓNICA Y ROBERTO ÁLVAREZ Y POR GLORIA VERÓNICA (E) ANA LILIA ÁLVAREZ Y RADIAL 3.	\$1,387,609.99	\$1,387,609.99	\$1,387,609.99	\$0.00	ML	1,480.00		31-mar-14	PERSONAS	1,050	100.00%	30.00%	1,480.00	\$416,283.00	\$971,326.99	\$0.00	
SUBTOTAL					\$6,009,356.04	\$6,009,356.04	\$6,009,356.04	\$0.00						3,800		52.42%	0.00	\$3,149,858.49	\$2,859,497.55		
URBANIZACIÓN																			0.00		
RAMO 33-28-027-018	040411104	AD-B-FISM-07/13-8311	LA JOYA	BANQUETAS EN BRAVO ENTRE TURQUEZA Y ZIHUATANEJO	\$142,746.08	\$142,746.08	\$142,746.08	\$0.00	M2	265.5	25-jul-13	20-sep-13	PERSONAS	90	100.00%	95.74%	265.50	\$136,658.77	\$6,087.31	\$0.00	
RAMO 33-28-027-021	040411108	AD-B-FISM-05/13-8311	VOLUNTAD Y TRABAJO III.	GUARNICIONES EN RÍO NILO (E) ROMA Y LISBOA.	\$102,035.37	\$102,035.37	\$102,035.37	\$0.00	ML	149			PERSONAS	155	100.00%	91.61%	149.00	\$93,477.76	\$8,557.61	\$0.00	
	040411104			BANQUETAS EN RÍO NILO ENTRE ROMA Y LISBOA		M2	447	23-jul-13	20-ago-13												
RAMO 33-28-027-022	040411104	AD-B-FISM-06/13-8311	VOLUNTAD Y TRABAJO IV	BANQUETAS RÍO INDO ENTRE ROMA Y LISBOA	\$142,632.72	\$142,632.72	\$142,632.72	\$0.00	M2	322.5	22-jul-13	04-ago-13	PERSONAS	120	100.00%	98.56%	322.50	\$140,579.78	\$2,052.94	\$0.00	
RAMO 33-28-027-023	040411104	AD-B-FISM-03/13-8311	VOLUNTAD Y TRABAJO IV	BANQUETAS RÍO GUADIANA ENTRE ROMA Y LISBOA	\$114,094.88	\$114,094.88	\$114,094.88	\$0.00	M2	510	23-jul-13	02-ago-13	PERSONAS	190	100.00%	91.78%	510.00	\$104,721.94	\$9,372.94	\$0.00	
RAMO 33-28-027-024	040411104	AD-B-FISM-08/13-8311	VOLUNTAD Y TRABAJO IV	BANQUETAS RÍO SENA ENTRE ROMA Y LISBOA	\$76,717.05	\$76,717.05	\$76,717.05	\$0.00	M2	231	24-jul-13	23-ago-13	PERSONAS	85	100.00%	83.08%	231.00	\$63,732.98	\$12,984.07	\$0.00	
RAMO 33-28-027-025	040411101	AD-PAV-FISM-01/13-8311	VOLUNTAD Y TRABAJO I	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIV. QUITO CUADRA 17.	\$246,535.81	\$246,535.81	\$246,535.81	\$0.00	M2	432	31-may-13	07-ago-13	PERSONAS	30	100.00%	99.69%	432.00	\$245,769.43	\$766.38	\$0.00	
RAMO 33-28-027-026	040411101	INV-PAV-FISM-03/13-8311	VOLUNTAD Y TRABAJO I	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA NORTE RÍO DE JANEIRO (E) PRIV. QUITO Y PRIV. RIO DE JANEIRO.	\$435,774.29	\$435,774.29	\$435,774.29	\$0.00	M2	855	17-jun-13	29-jul-13	PERSONAS	85	100.00%	78.64%	855.00	\$342,672.07	\$93,102.22	\$0.00	
RAMO 33-28-027-027	040411102	INV-PAV-FISM-02/13-8311	LA PAZ	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN MAR DEL CORAL ENTRE OCEANO ÍNDICO Y LIM. ORIENTE Y PRIV. OCEANO ÍNDICO ENTRE MAR DEL CORAL Y MAR DE LAS ANTILLAS.	\$956,201.66	\$956,201.66	\$956,201.66	\$0.00	M2	1,782.00	28-jun-13	24-ago-13	PERSONAS	180	100.00%	95.19%	1,782.00	\$910,166.73	\$46,034.93	\$0.00	
RAMO 33-28-027-028	040411101	LP-PAV-FISM-02/13-8311	FRANCISCO VILLA	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EUGENIO AGUIRRE ENTRE SILVESTRE TERRAZAS Y MARTÍN CORONA	\$1,935,543.11	\$1,935,543.11	\$1,935,543.11	\$0.00	M2	1,980.00	30-jul-13	22-sep-13	PERSONAS	200	100.00%	98.67%	1,980.00	\$1,909,731.90	\$25,811.21	\$0.00	
RAMO 33-28-027-029	040411102	LP-PAV-FISM-01/13-8311	NACIONES UNIDAS 3RA. ETAPA	PAVIMENTACIÓN EN ESTADOS UNIDOS ENTRE 2º ANILLO PERIFÉRICO Y NICARAGUA	\$2,544,999.43	\$2,544,999.43	\$2,544,999.43	\$0.00	M2	3,870.00	02-jul-13	02-sep-13	PERSONAS	390	100.00%	94.87%	3,870.00	\$2,414,534.11	\$130,465.32	\$0.00	
RAMO 33-28-027-030	040411102	INV-PAV-FISM-01/13-8311	NACIONES UNIDAS 3RA. ETAPA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EN NICARAGUA O VENCEDOR (E) ESCUDO Y GLORIA.	\$968,580.16	\$968,580.16	\$968,580.16	\$0.00	M2	1,752.00	25-jun-13	02-sep-13	PERSONAS	175	100.00%	91.59%	1,752.00	\$887,153.25	\$81,426.91	\$0.00	
RAMO 33-28-027-031	040411101	INV-PAV-FISM-11/13-8311	FRANCISCO VILLA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN JOAQUÍN ÁLVAREZ (E) HUASTECA Y PRIV. REVOLUCIONARIO	\$1,081,516.26	\$1,081,516.26	\$1,081,516.26	\$0.00	M2	3,177.00	15-ago-13	11-dic-13	PERSONAS	140	100.00%	101.24%	3,177.00	\$1,094,921.15	-\$13,404.89	\$0.00	
RAMO 33-28-027-032	040411102	LP-PAV-FISM-06/13-8311	GRANJAS TREVIÑO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN SABINO (E) CALLE ARROYO Y CALLE ANTERIOR	\$2,254,942.17	\$2,254,942.17	\$2,254,942.17	\$0.00	M2	4,050	23-sep-13	04-dic-13	PERSONAS	410	100.00%	98.05%	4,050.00	\$2,210,944.05	\$43,998.12	\$0.00	
RAMO 33-28-027-033	040411102	INV-PAV-FISM-08/13-8311	CONCORDIA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DÍAZ ORDAZ (E) LAZARO CÁRDENAS Y LÍMITE SUR	\$399,347.86	\$399,347.86	\$399,347.86	\$0.00	M2	585	05-ago-13	06-sep-13	PERSONAS	40	100.00%	100.00%	585.00	\$399,347.86	\$0.00	\$0.00	
RAMO 33-28-027-035	040411101	LP-PAV-FISM-07/13-8311	FRANCISCO VILLA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN TAMATÁN ENTRE IGLESIAS CALDERÓN Y JOAQUÍN ÁLVAREZ	\$1,411,160.28	\$1,411,160.28	\$1,411,160.28	\$0.00	M2	450.00	06-sep-13	31-mar-14	PERSONAS	180	100.00%	91.13%	450.00	\$1,285,961.77	\$125,198.51	\$0.00	
RAMO 33-28-027-36	040411101	INV-PAV-FISM-16/13-8311	FRANCISCO VILLA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA MIGUEL TRILLO ENTRE LUZ CORAL Y SILVESTRE TERRAZAS	\$940,902.37	\$940,902.37	\$940,902.37	\$0.00	M2	966.00	30-sep-13	06-dic-13	PERSONAS	350	100.00%	86.25%	966.00	\$811,508.20	\$129,394.17	\$0.00	
RAMO 33-28-027-38	040411101	LP-PAV-FISM-09/13-8311	FRANCISCO VILLA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN HUASTECA ENTRE IGLESIAS CALDERÓN Y JOAQUÍN ÁLVAREZ	\$1,846,673.70	\$1,846,673.70	\$1,846,673.70	\$0.00	MS	1,870.91		31-mar-14	PERSONAS	450	100.00%	55.36%	1,870.91	\$1,022,231.95	\$824,441.75	\$0.00	
RAMO 33-28-027-034	0505203	INV-ALUMPUB-FISM-07/13-8311	GRANJAS REGINA	ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN EL PERÍMETRO DE LA SECUNDARIA N°8	\$498,594.80	\$498,594.80	\$498,594.80	\$0.00	ARBOTANTES	20	16-ago-13	19-nov-13	PERSONAS	725	100.00%	91.99%	20.00	\$458,658.12	\$39,936.68	\$0.00	
SUBTOTAL					\$16,098,998.00	\$16,098,998.00	\$16,098,998.00	\$0.00					PERSONAS	3,995				\$14,532,771.82	\$1,566,226.18		
TECHO FINANCIERO TOTAL					\$30,867,965.00	\$30,867,965.00	\$30,867,965.00	\$0.00					PERSONAS	13,385				\$25,647,816.07	\$5,220,148.93		

\$30,867,965.00