



**RAMO 033**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**OBRAS. ACCIONES Y AVANCES**  
**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL 2014**  
**FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE JUNIO DEL 2014**  
**MUNICIPIO: NUEVO LAREDO**

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2013		MUNICIPAL	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA.	VARIACION DE EJERCICIO FINANCIERA.	OTROS RECURSOS FINANCIERA.	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O	
						TOTAL	FEDERAL		U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.	FISICO					
<b>AGUA POTABLE</b>																						
RAMO 033-28-027-001	0101013	LP-AP-FISM-04/13	NACIONES UNIDAS 4TA ETAPA	3° ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. NACIONES UNIDAS (4A ETAPA) ENTRE YUGOSLAVIA A FRANCIA Y ENTRE CANADA Y LÍMITE NORTE.	\$1,576,106.68	\$1,576,106.68	\$1,576,106.68	\$0.00	ML	2,401.00	23-ago-13	13-ene-14	PERSONAS	750	100%	90.48%	2,401.00	\$1,426,038.35	\$150,068.33	\$0.00		
RAMO 033-28-027-002	0101011	INV-AP-FISM-05/13-8311	LOS ARTISTAS	1° ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE POR LAS AVENIDAS : QUETA JIMENEZ, JUAN GABRIEL Y CORNELIO REYNA ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y LÍMITE NORTE.	\$1,035,526.57	\$1,035,526.57	\$1,035,526.57	\$0.00	ML	1,793.00	29-ago-13	22-nov-13	PERSONAS	775	100%	35.00%	1,793.00	\$936,050.57	\$99,476.00	\$0.00		
RAMO 33-28-027-003	0101011	AD-AP-FISM-02/13-8311	PRADERAS DEL MEZQUITAL	1° ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE POR JUAN GABRIEL (E ) ADALBERTO MARTINEZ Y RENACIMIENTO 74 (E ) JUAN GABRIEL Y CORNELIO REYNA; MARIO MORENO "CANTINFLAS" (E ) ADALBERTO MARTINEZ Y KAPAZ DE LA SIERRA Y POR KAPAZ DE LA SIERRA (E ) MARIO MORENO "CANTINFLAS" Y CORNELIO REYNA.	\$294,995.69	\$294,995.69	\$294,995.69	\$0.00	ML	465	29-jul-13	04-sep-13	PERSONAS	350	100%	103.00%	465.00	\$303,847.92	-\$8,852.23	\$0.00		
RAMO 033-28-027-004	0101013	INV-AP-FISM-06/13-8311	INDEPENDENCIA NACIONAL	3° ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL POR : MANUELITA VALDÉZ ENTRE JACINTO SANCHEZ Y ANTONIO CARRILLO ; POR ANTONIO CARRILLO ENTRE TRINIDAD RODRIGUEZ Y MANUELITA VALDÉZ ; RAMÓN GARIBAY Y ROLANDO MONTANTE ENTRE BELISARIO RAMOS Y JUAN RAMOS Y ENTRE JACINTO SANCHEZ Y CONSTANZA GARCIA; BELISARIO RAMOS Y CONSTANZA GARCIA ENTRE RAMÓN GARIBAY Y ROLANDO MONTANTE.	\$439,172.25	\$439,172.25	\$439,172.25	\$0.00	ML	855	05-jul-13	24-oct-13	PERSONAS	475	100%	103.51%	855.00	\$454,584.51	-\$15,412.26	\$0.00		
RAMO 033-28-027-005	0101013	INV-AP-FISM-04/13-8311	SAN ROBERTO	3° ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA "SAN ROBERTO" POR: ANA LILIA ÁLVAREZ ENTRE VANESSA ÁLVAREZ Y JUAN RAMOS; FLOR HELENA Y RADIAL III ENTRE GLORIA VERONICA ÁLVAREZ Y BELISARIO RAMOS; JUAN RAMOS Y GLORIA VERONICA ÁLVAREZ ENTRE ANA LILIA ÁLVAREZ Y RADIAL III Y POR BELISARIO RAMOS ENTRE FLOR HELENA Y RADIAL III. POR RADIAL III (E) XAVIER ALEJANDRO Y ERNESTO ÁLVAREZ JR. Y JAVIER ALEJANDRO Y ERNESTO ÁLVAREZ (E) FLOR HELENA Y RADIAL III.	\$950,848.95	\$950,848.95	\$950,848.95	\$0.00	ML	1,490.00	09-ago-13	19-dic-13	PERSONAS	400	100%	88.07%	1,490.00	\$837,419.85	\$113,429.10	\$0.00		
RAMO 33-28-027-006	0101011	INV-AP-FISM-09/13-8311	GUERREROS DEL SOL	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE POR AFECTACION PARA DRENAJE	\$342,186.26	\$342,186.26	\$342,186.26	\$0.00	ML	625	16-ago-13	24-oct-13	PERSONAS	550	100%	102.67%	625.00	\$351,338.89	-\$9,152.63	\$0.00		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$4,638,836.40</b>	<b>\$4,638,836.40</b>	<b>\$4,638,836.40</b>	<b>\$0.00</b>						<b>3,300</b>		<b>92.90%</b>	<b>0.00</b>	<b>\$4,309,280.09</b>	<b>\$329,556.31</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>DRENAJE Y LETRINAS</b>																		0.00	0.00	\$0.00		
RAMO 33-28-027-007	0303093	LP-DS-FISM-03/13-8311	NACIONES UNIDAS 3A ETAPA.	2A ETAPA DE DRENAJE SANITARIO POR: CHINA, AUSTRALIA Y MALASIA (E) CANADA Y HONDURAS; ARGENTINA (E) ITALIA Y HONDURAS; HONDURAS (E) ARGENTINA Y COSTA RICA Y POR CANADA (E) MALASIA Y COSTA RICA.	\$1,332,670.13	\$1,332,670.13	\$1,332,670.13	\$0.00	ML	1,856.00	23-ago-13	22-nov-13	PERSONAS	880	100%	92.51%	1,856.00	\$1,232,847.33	\$99,822.80	\$0.00		
RAMO 33-28-027-008	030391	INV-DS-FISM-10/13-8311	LOS SANCHEZ	DRENAJE SANITARIO EN : SANCHEZ (E) CRISTOBAL VALDÉZ Y SOULES; SARMIENTO Y SOULES (E) SANCHEZ Y SARA; SARA (E) SARMIENTO Y SUSTAITA; SOLETO Y SUSTAITA (E) SARA Y SANTANA.	\$960,960.30	\$960,960.30	\$960,960.30	\$0.00	ML	923	12-ago-13	21-feb-14	PERSONAS	225	100%	89.18%	923.00	\$856,946.53	\$104,013.77	\$0.00		
RAMO 33-28-027-009	0303093	LP-DS-FISM-05/13-8311	AMPLIACION VAMOS TAMAUlipAS	SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: AMPLIACION DE SUBCOLECTOR DE 45 CM EN EL SECTOR COMPRENDIDO DE AVENIDA ARANDAS E HILARIO DE HOYOS ENTRE BOULEVARD UNIVERSIDAD Y EMILIO MADERO	\$1,617,003.03	\$1,617,003.03	\$1,617,003.03	\$0.00	ML	1,252.00	20-sep-13	04-dic-13	PERSONAS	920	100%	93.15%	1,252.00	\$1,506,311.86	\$110,691.17	\$0.00		
RAMO 33-28-027-011	0303091	AD-DS-FISM-04/13-8311	FRANCISCO VILLA	DRENAJE SANITARIO POR LA CALLE PRIVADA DIVISION DEL NORTE (E) PRIVADA PAREDÓN Y LÍMITE PONIENTE; POR PRIVADA MIGUEL TRILLO (E) PAREDÓN Y PRIVADA PAREDÓN.	\$210,141.10	\$210,141.10	\$210,141.10	\$0.00	ML	246	25-jul-13	22-ago-13	PERSONAS	265	100%	88.55%	246.00	\$186,070.49	\$24,070.61	\$0.00		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$4,120,774.56</b>	<b>\$4,120,774.56</b>	<b>\$4,120,774.56</b>							<b>2,290</b>		<b>91.78%</b>	<b>0.00</b>	<b>\$3,782,176.21</b>	<b>\$338,598.35</b>			
<b>ELECTRIFICACIÓN</b>																		0.00	0.00			
RAMO 33-28-027-013	0505193	INV-ELE-FISM-12/13-8311	PRADERAS DEL MEZQUITAL	2° ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA PRADERAS DEL MEZQUITAL, EN LA CALLE JUAN GABRIEL ENTRE RENACIMIENTO 74 E ILUSION 6. QUETA JIMENEZ ENTRE RENACIMIENTO 74 E ILUSION 6. JOSE ALFREDO JIMENEZ ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y OTHON CHAVEZ.	\$1,343,513.79	\$1,343,513.79	\$1,343,513.79	\$0.00	ML	763	09-nov-13	23-abr-14	PERSONAS	650	100%	88.24%	763.00	\$1,185,498.97	\$158,014.82	\$0.00		
RAMO 33-28-027-014	0505191	INV-ELE-FISM-15/13-8311	FRANCISCO VILLA	ELECTRIFICACIÓN EN PROL. PEDRO PEREZ IBARRA A JOAQUÍN ÁLVAREZ Y ENTRE EVA SAMANO Y TAMATAN.	\$885,687.03	\$885,687.03	\$885,687.03	\$0.00	ML	465	30-sep-13	23-abr-14	PERSONAS	400	100%	89.79%	465.00	\$795,245.76	\$90,441.27	\$0.00		



**RAMO 033**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 OBRAS, ACCIONES Y AVANCES  
 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL 2014  
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE JUNIO DEL 2014  
 MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2013		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O											
						TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	FINANCIERA.											
RAMO 33-28-027-015	0505193	INV-ELE-FISM-13/13-8311	INDEPENDENCIA NACIONAL	2ª ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA CALLE MANUELITA VALDÉZ ENTRE JUAN RAMOS Y ANDREA MARTÍNEZ, MANUELITA VALDÉZ ENTRE JACINTO SANCHEZ Y ANTONIO CARRILLO, RAMON GARIBAY ENTRE JUAN RAMOS Y BELISARIO RAMOS, RAMON GARIBAY ENTRE JACINTO SANCHEZ Y CONSTANZA GARCIA, ROLANDO MONTANTE ENTRE JUAN RAMOS Y BELISARIO RAMOS, ROLANDO MONTANTE ENTRE JACINTO SANCHEZ Y CONSTANZA GARCIA	\$1,279,747.59	\$1,279,747.59	\$1,279,747.59	\$0.00	ML	1,240.00	12-nov-13		PERSONAS	850	97%	99.10%	1,202.80	\$1,268,166.04	\$11,581.55	\$0.00											
RAMO 33-28-027-016	0505191	INV-ELE-FISM-14/13-8311	LOS ARTISTAS	ELECTRIFICACIÓN EN JOSE ALFREDO JIMENEZ ENTRE ADALBERTO MARTÍNEZ Y LOLA BELTRAN, Y EN JORGE NEGRETTE, PEDRO INFANTE Y TINTAN ENTRE ADALBERTO MARTÍNEZ Y EULALIO GONZALEZ.	\$1,112,797.64	\$1,112,797.64	\$1,112,797.64	\$0.00	ML	1,190.00	09-nov-13	28-feb-14	PERSONAS	850	100%	102.84%	1,190.00	\$1,144,354.57	-\$31,556.93	\$0.00											
RAMO 33-28-027-017	0505191	LP-ELEC-FISM-08/13-8311	SAN ROBERTO	ELECTRIFICACIÓN EN ANA LILIA ÁLVAREZ (E) XAVIER ALEJANDRO Y ROBERTO ÁLVAREZ, FLOR HELENA (E) XAVIER ALEJANDRO Y VANESSA ÁLVAREZ Y (E) GLORIA VERONICA Y ROBERTO ÁLVAREZ Y EN RADIAL 3 (E) GLORIA VERONICA Y ROBERTO ÁLVAREZ Y POR GLORIA VERONICA (E) ANA LILIA ÁLVAREZ Y RADIAL 3.	\$1,387,609.99	\$1,387,609.99	\$1,387,609.99	\$0.00	ML	1,480.00	19-feb-14	25-abr-14	PERSONAS	1,050	100%	85.87%	1,480.00	\$1,191,588.94	\$196,021.05	\$0.00											
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$6,009,356.04</b>	<b>\$6,009,356.04</b>	<b>\$6,009,356.04</b>	<b>\$0.00</b>						3,800	92.94%	0.00	\$5,584,854.28	\$424,501.76													
<b>URBANIZACION</b>																	0.00														
RAMO 33-28-027-018	040411104	AD-B-FISM-07/13-8311	LA JOYA	BANQUETAS EN BRAVO ENTRE TURQUEZA Y ZIHUATANEJO	\$142,746.08	\$142,746.08	\$142,746.08	\$0.00	M2	265.5	25-jul-13	20-sep-13	PERSONAS	90	100%	95.74%	265.50	\$136,658.77	\$6,087.31	\$0.00											
RAMO 33-28-027-021	040411108	AD-B-FISM-05/13-8311	VOLUNTAD Y TRABAJO III.	GUARNICIONES EN RÍO NILO (E) ROMA Y LISBOA.	\$102,035.37	\$102,035.37	\$102,035.37	\$0.00	ML	149	23-jul-13	20-ago-13	PERSONAS	155	100%	91.61%	149.00	\$93,477.76	\$8,557.61	\$0.00											
RAMO 33-28-027-022	040411104	AD-B-FISM-06/13-8311	VOLUNTAD Y TRABAJO IV	BANQUETAS EN RÍO NILO ENTRE ROMA Y LISBOA	\$142,632.72	\$142,632.72	\$142,632.72	\$0.00	M2	447	22-jul-13	04-ago-13	PERSONAS	120	100%	98.56%	322.50	\$140,579.78	\$2,052.94	\$0.00											
RAMO 33-28-027-023	040411104	AD-B-FISM-03/13-8311	VOLUNTAD Y TRABAJO IV	BANQUETAS RÍO GUADIANA ENTRE ROMA Y LISBOA	\$114,094.88	\$114,094.88	\$114,094.88	\$0.00	M2	510	23-jul-13	02-ago-13	PERSONAS	190	100%	91.78%	510.00	\$104,721.94	\$9,372.94	\$0.00											
RAMO 33-28-027-024	040411104	AD-B-FISM-08/13-8311	VOLUNTAD Y TRABAJO IV	BANQUETAS RÍO SENA ENTRE ROMA Y LISBOA	\$76,717.05	\$76,717.05	\$76,717.05	\$0.00	M2	231	24-jul-13	23-ago-13	PERSONAS	85	100%	83.08%	231.00	\$63,732.98	\$12,984.07	\$0.00											
RAMO 33-28-027-025	040411101	AD-PAV-FISM-01/13-8311	VOLUNTAD Y TRABAJO I	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIV. QUITO CUADRA 17.	\$246,535.81	\$246,535.81	\$246,535.81	\$0.00	M2	432	31-may-13	07-ago-13	PERSONAS	30	100%	99.69%	432.00	\$245,769.43	\$766.38	\$0.00											
RAMO 33-28-027-026	040411101	INV-PAV-FISM-03/13-8311	VOLUNTAD Y TRABAJO I	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA NORTE RIO DE JANEIRO (E) PRIV. QUITO Y PRIV. RIO DE JANEIRO.	\$435,774.29	\$435,774.29	\$435,774.29	\$0.00	M2	855	17-jun-13	29-jul-13	PERSONAS	85	100%	78.64%	855.00	\$342,672.07	\$93,102.22	\$0.00											
RAMO 33-28-027-027	040411102	INV-PAV-FISM-02/13-8311	LA PAZ	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN MAR DEL CORAL ENTRE OCEANO INDICO Y LIM. ORIENTE Y PRIV. OCEANO INDICO ENTRE MAR DEL CORAL Y MAR DE LAS ANTILLAS.	\$956,201.66	\$956,201.66	\$956,201.66	\$0.00	M2	1,782.00	28-jun-13	24-ago-13	PERSONAS	180	100%	95.19%	1,782.00	\$910,166.73	\$46,034.93	\$0.00											
RAMO 33-28-027-028	040411101	LP-PAV-FISM-02/13-8311	FRANCISCO VILLA	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EUGENIO AGUIRRE ENTRE SILVESTRE TERRAZAS Y MARTÍN CORONA	\$1,935,543.11	\$1,935,543.11	\$1,935,543.11	\$0.00	M2	1,980.00	30-jul-13	22-sep-13	PERSONAS	200	100%	98.67%	1,980.00	\$1,909,731.90	\$25,811.21	\$0.00											
RAMO 33-28-027-029	040411102	LP-PAV-FISM-01/13-8311	NACIONES UNIDAS 3RA. ETAPA	PAVIMENTACIÓN EN ESTADOS UNIDOS ENTRE 2ª ANILLO PERIFERICO Y NICARAGÜA	\$2,544,999.43	\$2,544,999.43	\$2,544,999.43	\$0.00	M2	3,870.00	02-jul-13	02-sep-13	PERSONAS	390	100%	94.87%	3,870.00	\$2,414,534.11	\$130,465.32	\$0.00											
RAMO 33-28-027-030	040411102	INV-PAV-FISM-01/13-8311	NACIONES UNIDAS 3RA. ETAPA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EN NICARAGÜA Ó VENCEDOR (E) ESCUDO Y GLORIA.	\$968,580.16	\$968,580.16	\$968,580.16	\$0.00	M2	1,752.00	25-jun-13	02-sep-13	PERSONAS	175	100%	91.59%	1,752.00	\$887,153.25	\$81,426.91	\$0.00											
RAMO 33-28-027-031	040411101	INV-PAV-FISM-11/13-8311	FRANCISCO VILLA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN JOAQUÍN ÁLVAREZ (E) HUASTECA Y PRIV. REVOLUCIONARIO	\$1,081,516.26	\$1,081,516.26	\$1,081,516.26	\$0.00	M2	3,177.00	15-ago-13	11-dic-13	PERSONAS	140	100%	105.00%	3,177.00	\$1,135,585.72	-\$54,069.46	\$0.00											
RAMO 33-28-027-032	040411102	LP-PAV-FISM-06/13-8311	GRANJAS TREVIÑO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN SABINO (E) CALLE ARROYO Y CALLE ANTERIOR	\$2,254,942.17	\$2,254,942.17	\$2,254,942.17	\$0.00	M2	4,050	23-sep-13	04-dic-13	PERSONAS	410	100%	98.05%	4,050.00	\$2,210,944.05	\$43,998.12	\$0.00											



**RAMO 033**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES  
 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL 2014  
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE JUNIO DEL 2014  
 MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2013			METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO:
						TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	FINANCIERA.	(FEDERAL, ESTATAL O
RAMO 33-28-027-033	040411102	INV-PAV-FISM-08/13-8311	CONCORDIA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIAZ ORDAZ (E) LAZARO CARDENAS Y LIMITE SUR	\$399,347.86	\$399,347.86	\$399,347.86	\$0.00	M2	565	05-ago-13	06-sep-13	PERSONAS	40	100%	100.00%	565.00	\$399,347.86	\$0.00	\$0.00	
RAMO 33-28-027-035	040411101	LP-PAV-FISM-07/13-8311	FRANCISCO VILLA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN TAMATAN ENTRE IGLESIAS CALDERON Y JOAQUÍN ÁLVAREZ	\$1,411,160.28	\$1,411,160.28	\$1,411,160.28	\$0.00	M2	450.00	06-sep-13	27-feb-14	PERSONAS	180	100%	97.10%	450.00	\$1,370,206.54	\$40,953.74	\$0.00	
RAMO 33-28-027-36	040411101	INV-PAV-FISM-16/13-8311	FRANCISCO VILLA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA MIGUEL TRILLO ENTRE LUZ CORAL Y SILVESTRE TERRAZAS	\$940,902.37	\$940,902.37	\$940,902.37	\$0.00	M2	966.00	30-sep-13	06-dic-13	PERSONAS	350	100%	86.25%	966.00	\$811,508.20	\$129,394.17	\$0.00	
RAMO 33-28-027-38	040411101	LP-PAV-FISM-09/13-8311	FRANCISCO VILLA	PAVIMNETACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN HUASTECA ENTRE IGLESIAS CALDERON Y JOAQUÍN ÁLVAREZ	\$1,846,673.70	\$1,846,673.70	\$1,846,673.70	\$0.00	MS	1,870.91	06-dic-13	15-abr-14	PERSONAS	450	100%	89.30%	1,870.91	\$1,649,169.95	\$197,503.75	\$0.00	
RAMO 33-28-027-034	0505203	INV-ALUMPUB-FISM-07/13-8311	GRANJAS REGINA	ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN EL PERIMETRO DE LA SECUNDARIA N°8	\$498,594.80	\$498,594.80	\$498,594.80	\$0.00	ARBOTANTES	20	16-ago-13	19-nov-13	PERSONAS	725	100%	96.34%	20.00	\$480,341.98	\$18,252.82	\$0.00	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$16,098,998.00</b>	<b>\$16,098,998.00</b>	<b>\$16,098,998.00</b>	<b>\$0.00</b>					PERSONAS	3,995				\$15,306,303.02	\$792,694.98		
<b>TECHO FINANCIERO TOTAL</b>					<b>\$30,867,965.00</b>	<b>\$30,867,965.00</b>	<b>\$30,867,965.00</b>	<b>\$0.00</b>					PERSONAS	13,385				\$28,982,613.60	\$1,885,351.40		

\$30,867,965.00