



RAMO 33
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
 CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2015
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSIÓN DE CONTRATO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2015			METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)
								TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	FINANCIERA.	
AGUA POTABLE																							
1	28	AD-AP-FISM-2015-06/15-04614	UNION DEL RECUERDO-LOS SÁNCHEZ	C. JOSÉ ALONSO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN SAITO, SOULES Y SARMIENTO ENTRE SANTANA Y SARA Y SANTANA ENTRE SOTELO Y SARMIENTO.	\$ 271,486.74	\$ 271,486.74	\$ 271,486.74	\$ 271,486.74	\$ 0.00	ML	453.00	01-ago-15	14-oct-15	PERSONAS	100	100%	104%	453.00	\$282,190.44	-\$10,703.70	\$ 0.00	
2	28	AD-AP-FISM-2015-07/15-04614	GRANJAS ECONOMICAS I	GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL CAPAFEZA DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN PRIVADA AQUILES SERDÁN ENTRE DURAZNO Y LIMONERO Y POR LA CALLE DURAZNO ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO VILLA.	\$ 162,015.78	\$ 162,015.78	\$ 162,015.78	\$ 162,015.78	\$ 0.00	ML	254.00	01-ago-15	14-oct-15	PERSONAS	150	100%	100%	254.00	\$161,973.73	\$42.05	\$ 0.00	
3	28	AD-AP-FISM-2015-08/15-04614	AMPLIACION VOLUNTAD Y TRABAJO III	C. OMAR GONZÁLEZ AYALA	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE POR RÍO SUCHIATE ENTRE MAYAS Y ARTICULO 123.	\$ 108,973.67	\$ 108,973.67	\$ 108,973.67	\$ 108,973.67	\$ 0.00	ML	198.00	01-ago-15	29-sep-15	PERSONAS	100	100%	105%	198.00	\$114,579.52	-\$5,605.85	\$ 0.00	
4	28	AD-AP-FISM-2015-09/15-04614	EJIDO EL PROGRESO	C. DORA ELIA RODRÍGUEZ GARCIA	TERMINACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE.	\$ 175,733.64	\$ 175,733.64	\$ 175,733.64	\$ 175,733.64	\$ 0.00	ML	54.00	01-ago-15	29-sep-15	PERSONAS	1550	100%	49%	54.00	\$86,799.70	\$88,933.94	\$ 0.00	
SUBTOTAL						\$718,209.83	\$718,209.83	\$718,209.83	\$718,209.83	\$ 0.00					PERSONAS	1,900				\$645,543.39	\$72,666.44	\$ 0.00	
DRENAJE Y LETRINAS																							
5	28	AD-DS-FISM-2015-02/15-04614	UNION DEL RECUERDO-LOS SÁNCHEZ	ING. JOSÉ ALONSO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SAITO, SOULES Y SARMIENTO, ENTRE SANTANA Y SARA.	\$ 259,687.97	\$ 259,687.97	\$ 259,687.97	\$ 259,687.97	\$ 0.00	ML	295.50	01-ago-15	14-oct-15	PERSONAS	100	100%	105%	295.50	\$271,538.96	-\$11,850.99	\$ 0.00	
6	28	AD-DS-FISM-2015-03/15-04614	GRANJAS ECONOMICAS I	GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL CAPAFEZA DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA AQUILES SERDÁN ENTRE DURAZNO Y LIMONERO Y POR LA CALLE DURAZNO ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO VILLA.	\$ 164,856.10	\$ 164,856.10	\$ 164,856.10	\$ 164,856.10	\$ 0.00	ML	202.00	01-ago-15	14-oct-15	PERSONAS	150	100%	99%	202.00	\$163,765.01	\$1,091.09	\$ 0.00	
7	28	AD-DS-FISM-2015-04/15-04614	AMPLIACION VOLUNTAD Y TRABAJO III	C. OMAR GONZÁLEZ AYALA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO POR RIO SUCHIATE ENTRE MAYAS Y ARTICULO 123.	\$ 142,165.34	\$ 142,165.34	\$ 142,165.34	\$ 142,165.34	\$ 0.00	ML	196.00	01-ago-15	29-sep-15	PERSONAS	100	100%	107%	196.00	\$151,857.30	-\$9,691.96	\$ 0.00	
8	28	AD-DSAP-FISM-2015-05/15-04614	AMPLIACION VOLUNTAD Y TRABAJO III	C. OMAR GONZÁLEZ AYALA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE POR RIO SAN LORENZO ENTRE MAYAS Y LIMITE SUR.	\$ 65,289.03	\$ 65,289.03	\$ 65,289.03	\$ 65,289.03	\$ 0.00	ML	61.00	01-ago-15	03-nov-15	PERSONAS	100	100%	59%	61.00	\$38,452.06	\$26,836.97	\$ 0.00	
9	28	LP-DS-FISM-2015-03/15-04614	BRUNO ÁLVAREZ	C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ SALAZAR	CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE EXTENSIÓN DEL COLECTOR SANITARIO "COYOTE ALTO" DESDE LOMA DEL BAJO Y LOMA VERDE, HASTA EJERCITO TRIGARANTE Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	\$ 2,982,866.15	\$ 2,982,866.15	\$ 2,982,866.15	\$ 2,982,866.15	\$ 0.00	ML	681.50	21-ago-15	15-dic-15	PERSONAS	2800	100%	100%	681.50	\$2,981,443.05	\$1,423.10	\$ 0.00	
10	28	LP-DS-FISM-2015-04/15-04614	EL PROGRESO	CONSTRUCTORA RIO BRAVO DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL PROGRESO.	\$ 7,436,409.84	\$ 7,436,409.84	\$ 7,436,409.84	\$ 7,436,409.84	\$ 0.00	ML	9,837.50	21-ago-15	15-dic-15	PERSONAS	1500	100%	88%	9,837.50	\$6,574,052.30	\$862,357.54	\$ 0.00	
11	28	LP-DS-FISM-2015-05/15-04614	AMÉRICA IV	CONSTRUCTORA URBANIZADORA Y FRACCIONADORA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA).	\$ 5,441,345.93	\$ 5,441,345.93	\$ 5,441,345.93	\$ 5,441,345.93	\$ 0.00	ML	3,993.00	21-ago-15	15-dic-15	PERSONAS	1200	100%	90%	3,993.00	\$4,871,909.69	\$569,436.24	\$ 0.00	
12	28	LP-DS-FISM-2015-06/15-04614	ALFONSO GUTIÉRREZ	CONSTRUCTORA RIO BRAVO DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR Y SUBCOLECTOR "COYOTE" Y "SUR PONIENTE"	\$ 6,331,915.15	\$ 6,331,915.15	\$ 6,331,915.15	\$ 6,331,915.15	\$ 0.00	ML	1,327.90	21-ago-15	15-dic-15	PERSONAS	15000	100%	129%	1,327.90	\$8,167,109.24	-\$1,835,194.09	\$ 0.00	
13	28	LP-DS-FIMS-2015-07/15-04614	UNION DEL RECUERDO	DESARROLLO CONSTRUCTIVO ALCÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO.	\$ 3,455,720.19	\$ 3,455,720.19	\$ 3,455,720.19	\$ 3,455,720.19	\$ 0.00	ML	1,854.20	21-ago-15	15-dic-15	PERSONAS	1876	100%	94%	1,854.20	\$3,243,447.09	\$212,273.10	\$ 0.00	
14	28	LP-DS-FISM-2015-08/15-04614	NUEVO BAYITO	E. EDGAR EVARISTO PUERTO RUIZ	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO	\$ 2,549,646.91	\$ 2,549,646.91	\$ 2,549,646.91	\$ 2,549,646.91	\$ 0.00	ML	1,425.00	21-ago-15	15-dic-15	PERSONAS	1255	100%	98%	1,425.00	\$2,490,306.39	\$59,340.52	\$ 0.00	
SUBTOTAL						\$28,829,902.61	\$28,829,902.61	\$28,829,902.61	\$28,829,902.61	\$ 0.00					PERSONAS	24,081				\$28,953,881.10	-\$123,978.49	\$ 0.00	
URBANIZACIÓN																							
15	28	AD-B-FISM-2015-10/15-04614	GRANJAS ECONOMICAS II	ARQ. ELSA PEÑA OSORINO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS POR LA CALLE MAGNOLOA ENTRE BEGONIA Y AVENIDA DEL ROSAL.	\$ 201,798.85	\$ 201,798.85	\$ 201,798.85	\$ 201,798.85	\$ 0.00	M2	480.03	01-ago-15	14-sep-15	PERSONAS	150	100%	100%	480.03	\$201,538.11	\$260.74	\$ 0.00	
16	28	INV-B-FISM-2015-01-15-4614	GRANJAS ECONOMICAS II	ING. JOSÉ ALBERTO ANGUIANO OLIVERA	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE MAGNOLIA ENTRE CARRETERA NACIONAL Y AVENIDA BEGONIA.	\$ 1,050,392.67	\$ 1,050,392.67	\$ 1,050,392.67	\$ 1,050,392.67	\$ 0.00	M2	2,581.20	21-ago-15	19-oct-15	PERSONAS	580	100%	95%	2,581.20	\$993,111.58	\$57,281.09	\$ 0.00	
17	28	INV-PAV-FISM-2015-02/15-4615	EL CAPORAL	CONSTRUCTORA URBANIZADORA Y FRACCIONADORA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE RODEO ORIENTE Y PONIENTE ENTRE ARTURO GONZÁLEZ ELIZONDO Y RODEO SUR POR LA CALLE RODEO SUR ENTRE RODEO ORIENTE Y RODEO PONIENTE EN LA COLONIA EL CAPORAL.	\$ 1,241,360.75	\$ 1,241,360.75	\$ 1,241,360.75	\$ 1,241,360.75	\$ 0.00	M2	1,752.51	21-ago-15	18-nov-15	PERSONAS	137	100%	80%	1,752.51	\$992,216.79	\$249,143.96	\$ 0.00	
18	28	INV-PAV-FISM-2015-03/15-4615	SANTA CECILIA	C. DORA ELIA RODRÍGUEZ GARCÍA	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE QUIRINO MENZORA ENTRE SABINO Y NARCISO SERRADA SEVILLA.	\$ 1,124,066.58	\$ 1,154,066.58	\$ 1,154,066.58	\$ 1,154,066.58	\$ 0.00	M2	1,811.25	21-ago-15	18-nov-15	PERSONAS	600	100%	94%	1,811.25	\$1,088,866.25	\$35,200.33	\$ 0.00	



RAMO 33
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
 CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2015
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSION DE CONTRATO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2015			METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)
								TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	FINANCIERA.	
19	28	LP-PAV-FISM-2015-02/15-4615	GRANJAS GUZMÁN	ING. JOSÉ DE HOYOS FERNÁNDEZ	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE VILLANIEVA ENTRE CARRETERA NACIONAL Y AVENIDA AVICULTURA.	\$ 1,660,179.50	\$ 1,660,179.50	\$ 1,660,179.50	\$ 1,660,179.50	\$ 0.00	M2	2,276.64	21-ago-15	16-nov-15	PERSONAS	250	100%	101%	2,276.64	\$1,675,353.68		\$0.00	
SUBTOTAL						\$5,277,798.35	\$5,307,798.35	\$5,307,798.35	\$5,307,798.35	\$0.00					PERSONAS	1,717				\$4,951,086.41		\$0.00	
ELECTRIFICACIÓN																							
20	28	INV-ELE-FISM-2015-04/15-04614	GRANJAS TREVIÑO	EN PROCESO DE CONTRATACION	ELECTRIFICACIÓN POR IMPAR ENTRE RABIMOCHO Y SABINO.	\$ 808,251.21	\$ 808,251.21	\$ 808,251.21	\$ 808,251.21	\$ 0.00	ML				PERSONAS		100%	75%	0.00	\$607,756.32		\$0.00	
SUBTOTAL						\$808,251.21	\$808,251.21	\$808,251.21	\$808,251.21						PERSONAS	0				\$607,756.32		\$0.00	
TECHO FINANCIERO TOTAL						\$35,634,162.00	\$35,664,162.00	\$35,664,162.00	\$35,664,162.00						PERSONAS	27,698				\$35,158,267.22		\$0.00	

\$35,158,267.22