



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2015 (EJERCICIO 2013)
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE MARZO DEL 2015
MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2013			METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O
							TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	FINANCIERA.	
AGUA POTABLE																						
RAMO 033-28-027-001	0101013	LP-AP-FISM-04/13	NACIONES UNIDAS 4TA ETAPA	ING. JUAN ANTONIO ANTU OCHOA	3º ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. NACIONES UNIDAS (4A ETAPA) ENTRE YUGOSLAVIA A FRANCIA Y ENTRE CANADA Y LIMITE NORTE.	\$1,576,106.68	\$1,576,106.68	\$1,576,106.68	\$0.00	ML	2,401.00	23-ago-13	13-ene-14	PERSONAS	750	100%	90.48%	2,401.00	\$1,426,038.35	\$150,068.33	\$0.00	
RAMO 033-28-027-002	0101011	INV-AP-FISM-05/13-8311	LOS ARTISTAS	ING. JUAN ANTONIO ANTU OCHOA	1º ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE POR LAS AVENIDAS : QUETA JIMENEZ, JUAN GABRIEL Y CORNELIO REYNA ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y LIMITE NORTE.	\$1,035,526.57	\$1,035,526.57	\$1,035,526.57	\$0.00	ML	1,793.00	29-ago-13	22-nov-13	PERSONAS	775	100%	90.39%	1,793.00	\$936,050.57	\$99,476.00	\$0.00	
RAMO 33-28-027-003	0101011	AD-AP-FISM-02/13-8311	PRADERAS DEL MEZQUITAL	C. JOSE ANGEL GARCIA DIAZ	1º ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE POR JUAN GABRIEL (E) ADALBERTO MARTINEZ Y RENACIMIENTO 74; RENACIMIENTO 74 (E) JUAN GABRIEL Y CORNELIO REYNA; MARIO MORENO "CANTINFLAS" (E) ADALBERTO MARTINEZ Y KAPAZ DE LA SIERRA Y POR KAPAZ DE LA SIERRA (E) MARIO MORENO "CANTINFLAS" Y CORNELIO REYNA.	\$294,995.69	\$294,995.69	\$294,995.69	\$0.00	ML	465	29-jul-13	04-sep-13	PERSONAS	350	100%	103.00%	465.00	\$303,847.92	-\$8,852.23	\$0.00	
RAMO 033-28-027-004	0101013	INV-AP-FISM-06/13-8311	INDEPENDENCIA NACIONAL	ING. JOSE FRANCISCO ZAVALA PRUNEDA	3º ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL POR : MANUELITA VALDEZ ENTRE JACINTO SANCHEZ Y ANTONIO CARRILLO ; POR ANTONIO CARRILLO ENTRE TRINIDAD RODRIGUEZ Y MANUELITA VALDEZ ; RAMÓN GARIBAY Y ROLANDO MONTANTE ENTRE BELISARIO RAMOS Y JUAN RAMOS Y ENTRE JACINTO SANCHEZ Y CONSTANZA GARCIA; BELISARIO RAMOS Y CONSTANZA GARCIA ENTRE RAMÓN GARIBAY Y ROLANDO MONTANTE.	\$439,172.25	\$439,172.25	\$439,172.25	\$0.00	ML	855	05-jul-13	24-oct-13	PERSONAS	475	100%	103.51%	855.00	\$454,584.51	-\$15,412.26	\$0.00	
RAMO 033-28-027-005	0101013	INV-AP-FISM-04/13-8311	SAN ROBERTO	ING. JOSE FRANCISCO ZAVALA PRUNEDA	3º ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA "SAN ROBERTO" POR: ANA LILIA ALVAREZ ENTRE VANESSA ALVAREZ Y JUAN RAMOS; FLOR HELENA Y RADIAL III ENTRE GLORIA VERONICA ALVAREZ Y BELISARIO RAMOS; JUAN RAMOS Y GLORIA VERONICA ALVAREZ ENTRE ANA LILIA ALVAREZ Y RADIAL III Y POR BELISARIO RAMOS ENTRE FLOR HELENA Y RADIAL III.POR RADIAL III (E) XAVIER ALEJANDRO Y ERNESTO ALVAREZ JR. Y JAVIER ALEJANDRO Y ERNESTO ALVAREZ (E) FLOR HELENA Y RADIAL III.	\$950,848.95	\$950,848.95	\$950,848.95	\$0.00	ML	1,490.00	09-ago-13	19-dic-13	PERSONAS	400	100%	88.07%	1,490.00	\$837,419.85	\$113,429.10	\$0.00	
RAMO 33-28-027-006	0101011	INV-AP-FISM-09/13-8311	GUERREROS DEL SOL	EQUIMAQ CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE POR AFECTACION PARA DRENAJE	\$342,186.26	\$342,186.26	\$342,186.26	\$0.00	ML	625	16-ago-13	24-oct-13	PERSONAS	550	100%	102.67%	625.00	\$351,338.89	-\$9,152.63	\$0.00	
SUBTOTAL						\$4,638,836.40	\$4,638,836.40	\$4,638,836.40	\$0.00						3,300		92.90%	0.00	\$4,309,280.09	\$329,556.31	\$0.00	
DRENAJE Y LETRINAS																		0.00	\$0.00			
RAMO 33-28-027-007	0303093	LP-DS-FISM-03/13-8311	NACIONES UNIDAS 3A ETAPA.	ARQ. J. VENTURA MEDINA SANCHEZ	2A ETAPA DE DRENAJE SANITARIO POR: CHINA, AUSTRALIA Y MALASIA (E) CANADA Y HONDURAS; ARGENTINA (E) ITALIA Y HONDURAS; HONDURAS (E) ARGENTINA Y COSTA RICA Y POR CANADA (E) MALASIA Y COSTA RICA.	\$1,332,670.13	\$1,332,670.13	\$1,332,670.13	\$0.00	ML	1,856.00	23-ago-13	22-nov-13	PERSONAS	880	100%	92.51%	1,856.00	\$1,232,847.33	\$99,822.80	\$0.00	
RAMO 33-28-027-008	030391	INV-DS-FISM-10/13-8311	LOS SANCHEZ	ING. JOSE VAZQUEZ MARQUEZ	DRENAJE SANITARIO EN : SANCHEZ (E) CRISTOBAL VALDEZ Y SOULES; SARMIENTO Y SOULES (E) SANCHEZ Y SARA; SARA (E) SARMIENTO Y SUSTAITA; SOTELO Y SUSTAITA (E) SARA Y SANTANA.	\$960,960.30	\$960,960.30	\$960,960.30	\$0.00	ML	923	12-ago-13	21-feb-14	PERSONAS	225	100%	90.94%	923.00	\$873,868.70	\$87,091.60	\$0.00	
RAMO 33-28-027-009	0303093	LP-DS-FISM-05/13-8311	AMPLIACION VAMOS TAMAULIPAS	ARQ. J. VENTURA MEDINA SANCHEZ	SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO.INCLUYE:AMPLIACION DE SUBCOLECTOR DE 45 CM EN EL SECTOR COMPRENDIDO DE AVENIDA ARANDAS E HILARIO DE HOYOS ENTRE BOULEVARD UNIVERSIDAD Y EMILIO MADERO	\$1,617,003.03	\$1,617,003.03	\$1,617,003.03	\$0.00	ML	1,252.00	20-sep-13	04-dic-13	PERSONAS	920	100%	93.15%	1,252.00	\$1,506,311.86	\$110,691.17	\$0.00	
RAMO 33-28-027-011	0303091	AD-DS-FISM-04/13-8311	FRANCISCO VILLA	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LAREDO, S.A DE C.V.	DRENAJE SANITARIO POR LA CALLE PRIVADA DIVISION DEL NORTE (E) PRIVADA PAREDÓN Y LIMITE PONIENTE; POR PRIVADA MIGUEL TRILLO (E) PAREDÓN Y PRIVADA PAREDÓN.	\$210,141.10	\$210,141.10	\$210,141.10	\$0.00	ML	246	25-jul-13	22-ago-13	PERSONAS	265	100%	88.55%	246.00	\$186,070.49	\$24,070.61	\$0.00	
SUBTOTAL						\$4,120,774.56	\$4,120,774.56	\$4,120,774.56							2,290		92.19%	0.00	\$3,799,098.38	\$321,676.18		
ELECTRIFICACION																		0.00				
RAMO 33-28-027-013	0505193	INV-ELE-FISM-12/13-8311	PRADERAS DEL MEZQUITAL	SURTIDORA ELECTRICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	2º ETAPA DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA PRADERAS DEL MEZQUITAL, EN LA CALLE JUAN GABRIEL ENTRE RENACIMIENTO 74 E ILUSION 6, QUETA JIMENEZ ENTRE RENACIMIENTO 74 E ILUSION 6, JOSE ALFREDO JIMENEZ ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y OTHON CHAVEZ.	\$1,343,513.79	\$1,343,513.79	\$1,343,513.79	\$0.00	ML	763	09-nov-13	23-abr-14	PERSONAS	650	100%	88.44%	763.00	1,188,239.85	\$155,273.94	\$0.00	
RAMO 33-28-027-014	0505191	INV-ELE-FISM-15/13-8311	FRANCISCO VILLA	C. JUAN MANUEL SEPULVEDA CARDIEL	ELECTRIFICACION EN PROL. PEDRO PEREZ IBARRA A JOAQUIN ALVAREZ Y ENTRE EVA SAMANO Y TAMATAN.	\$885,687.03	\$885,687.03	\$885,687.03	\$0.00	ML	465	30-sep-13	23-abr-14	PERSONAS	400	100%	96.62%	465.00	\$855,779.47	\$29,907.56	\$0.00	



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2015 (EJERCICIO 2013)
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE MARZO DEL 2015
MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2013			METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO:
							TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	FINANCIERA.	(FEDERAL, ESTATAL O
RAMO 33-28-027-015	0505193	INV-ELE-FISM-13/13-8311	INDEPENDENCIA NACIONAL	C. JUAN MANUEL SEPULVEDA CARDIEL	2' ETAPA DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA CALLE MANUELITA VALDEZ ENTRE JUAN RAMOS Y ANDREA MARTINEZ, MANUELITA VALDEZ ENTRE JACINTO SANCHEZ Y ANTONIO CARRILLO, RAMON GARIBAY ENTRE JUAN RAMOS Y BELISARIO RAMOS, RAMON GARIBAY ENTRE JACINTO SANCHEZ Y CONSTANZA GARCIA, ROLANDO MONTANTE ENTRE JUAN RAMOS Y BELISARIO RAMOS, ROLANDO MONTANTE ENTRE JACINTO SANCHEZ Y CONSTANZA GARCIA	\$1,279,747.59	\$1,279,747.59	\$1,279,747.59	\$0.00	ML	1,240.00	12-nov-13		PERSONAS	850	100%	100.69%	1,240.00	\$1,288,526.38	-\$8,778.79	\$0.00	
RAMO 33-28-027-016	0505191	INV-ELE-FISM-14/13-8311	LOS ARTISTAS	CONSTRUCTORA RHEL	ELECTRIFICACION EN JOSE ALFREDO JIMENEZ ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y LOLA BELTRAN, Y EN JORGE NEGRETE, PEDRO INFANTE Y TINTAN ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y EULALIO GONZALEZ.	\$1,112,797.64	\$1,112,797.64	\$1,112,797.64	\$0.00	ML	1,190.00	09-nov-13	28-feb-14	PERSONAS	850	100%	103.20%	1,190.00	1,148,355.79	-\$35,588.15	\$0.00	
RAMO 33-28-027-017	0505191	LP-ELEC-FISM-08/13-8311	SAN ROBERTO	ING. JOSE LUIS MERAZ GONZALEZ	ELECTRIFICACION EN ANA LILIA ALVAREZ (E) XAVIER ALEJANDRO Y ROBERTO ALVAREZ, FLOR HELENA (E) XAVIER ALEJANDRO Y VANESSA ALVAREZ Y (E) GLORIA VERONICA Y ROBERTO ALVAREZ Y EN RADIAL 3 (E) GLORIA VERONICA Y ROBERTO ALVAREZ Y POR GLORIA VERONICA (E) ANA LILIA ALVAREZ Y RADIAL 3.	\$1,387,609.99	\$1,387,609.99	\$1,387,609.99	\$0.00	ML	1,480.00	19-feb-14	25-abr-14	PERSONAS	1,050	100%	94.47%	1,480.00	1,310,814.11	\$76,795.88	\$0.00	
SUBTOTAL						\$6,009,356.04	\$6,009,356.04	\$6,009,356.04	\$0.00						3,800		96.38%	0.00	\$5,791,715.60	\$217,640.44		
URBANIZACION																		0.00				
RAMO 33-28-027-018	040411104	AD-B-FISM-07/13-8311	LA JOYA	ING. FRANCISCO JAVIER ZOSA QUEZADA	BANQUETAS EN BRAVO ENTRE TURQUEZA Y ZIHUATANEJO	\$142,746.08	\$142,746.08	\$142,746.08	\$0.00	M2	265.5	25-jul-13	20-sep-13	PERSONAS	90	100%	95.74%	265.50	\$136,658.77	\$6,087.31	\$0.00	
RAMO 33-28-027-021	040411108	AD-B-FISM-05/13-8311	VOLUNTAD Y TRABAJO III.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	GUARNICIONES EN RÍO NILO (E) ROMA Y LISBOA.	\$102,035.37	\$102,035.37	\$102,035.37	\$0.00	ML	149	23-jul-13	20-ago-13	PERSONAS	155	100%	91.61%	149.00	\$93,477.76	\$8,557.61	\$0.00	
	040411104				BANQUETAS EN RÍO NILO ENTRE ROMA Y LISBOA							M2	447									
RAMO 33-28-027-022	040411104	AD-B-FISM-06/13-8311	VOLUNTAD Y TRABAJO IV	ARQ. VICTOR HUGO REYES ANGELES	BANQUETAS RÍO INDO ENTRE ROMA Y LISBOA	\$142,632.72	\$142,632.72	\$142,632.72	\$0.00	M2	322.5	22-jul-13	04-ago-13	PERSONAS	120	100%	98.56%	322.50	\$140,579.78	\$2,052.94	\$0.00	
RAMO 33-28-027-023	040411104	AD-B-FISM-03/13-8311	VOLUNTAD Y TRABAJO IV	ING. JOSE ALONSO RODRIGUEZ VAZQUEZ	BANQUETAS RÍO GUADIANA ENTRE ROMA Y LISBOA	\$114,094.88	\$114,094.88	\$114,094.88	\$0.00	M2	510	23-jul-13	02-ago-13	PERSONAS	190	100%	91.78%	510.00	\$104,721.94	\$9,372.94	\$0.00	
RAMO 33-28-027-024	040411104	AD-B-FISM-08/13-8311	VOLUNTAD Y TRABAJO IV	CONSTRUCTORA JOSMA, S.A DE C.V.	BANQUETAS RÍO SENA ENTRE ROMA Y LISBOA	\$76,717.05	\$76,717.05	\$76,717.05	\$0.00	M2	231	24-jul-13	23-ago-13	PERSONAS	85	100%	83.08%	231.00	\$63,732.98	\$12,984.07	\$0.00	
RAMO 33-28-027-025	040411101	AD-PAV-FISM-01/13-8311	VOLUNTAD Y TRABAJO I	ARQ. LUIS ROJAS ALVARADO	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV. QUITO CUADRA 17.	\$246,535.81	\$246,535.81	\$246,535.81	\$0.00	M2	432	31-may-13	07-ago-13	PERSONAS	30	100%	99.69%	432.00	\$245,769.43	\$766.38	\$0.00	
RAMO 33-28-027-026	040411101	INV-PAV-FISM-03/13-8311	VOLUNTAD Y TRABAJO I	ARQ. ROBERTO PEDRO NIETO SANABRIA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA NORTE RIO DE JANEIRO (E) PRIV. QUITO Y PRIV. RIO DE JANEIRO.	\$435,774.29	\$435,774.29	\$435,774.29	\$0.00	M2	855	17-jun-13	29-jul-13	PERSONAS	85	100%	78.64%	855.00	\$342,672.07	\$93,102.22	\$0.00	
RAMO 33-28-027-027	040411102	INV-PAV-FISM-02/13-8311	LA PAZ	ING. IGNACIO DE LA CRUZ NAVARRO	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN MAR DEL CORAL ENTRE OCEANO INDICO Y LIM. ORIENTE Y PRIV. OCEANO INDICO ENTRE MAR DEL CORAL Y MAR DE LAS ANTILLAS.	\$956,201.66	\$956,201.66	\$956,201.66	\$0.00	M2	1,782.00	28-jun-13	24-ago-13	PERSONAS	180	100%	95.19%	1,782.00	\$910,166.73	\$46,034.93	\$0.00	
RAMO 33-28-027-028	040411101	LP-PAV-FISM-02/13-8311	FRANCISCO VILLA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN EUGENIO AGUIRRE ENTRE SILVESTRE TERRAZAS Y MARTÍN CORONA	\$1,935,543.11	\$1,935,543.11	\$1,935,543.11	\$0.00	M2	1,980.00	30-jul-13	22-sep-13	PERSONAS	200	100%	98.67%	1,980.00	\$1,909,731.90	\$25,811.21	\$0.00	
RAMO 33-28-027-029	040411102	LP-PAV-FISM-01/13-8311	NACIONES UNIDAS 3RA. ETAPA	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE TAMAILIPAS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN ESTADOS UNIDOS ENTRE 2º ANILLO PERIFERICO Y NICARAGÚA	\$2,544,999.43	\$2,544,999.43	\$2,544,999.43	\$0.00	M2	3,870.00	02-jul-13	02-sep-13	PERSONAS	390	100%	94.87%	3,870.00	\$2,414,534.11	\$130,465.32	\$0.00	
RAMO 33-28-027-030	040411102	INV-PAV-FISM-01/13-8311	NACIONES UNIDAS 3RA. ETAPA	ING. EDUARDO LUIS GARZA BENAVIDES	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN EN NICARAGÚA Ó VENCEDOR (E) ESCUDO Y GLORIA.	\$968,580.16	\$968,580.16	\$968,580.16	\$0.00	M2	1,752.00	25-jun-13	02-sep-13	PERSONAS	175	100%	91.59%	1,752.00	\$887,153.25	\$81,426.91	\$0.00	
RAMO 33-28-027-031	040411101	INV-PAV-FISM-11/13-8311	FRANCISCO VILLA	NAVES INDUSTRIALES DE NUEVO LAREDO, S.A DE C.V.	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN JOAQUIN ALVAREZ (E) HUASTECA Y PRIV. REVOLUCIONARIO	\$1,081,516.26	\$1,081,516.26	\$1,081,516.26	\$0.00	M2	3,177.00	15-ago-13	11-dic-13	PERSONAS	140	100%	105.00%	3,177.00	\$1,135,585.72	-\$54,069.46	\$0.00	
RAMO 33-28-027-032	040411102	LP-PAV-FISM-06/13-8311	GRANJAS TREVIÑO	EQUIMAQ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN SABINO (E) CALLE ARROYO Y CALLE ANTERIOR	\$2,254,942.17	\$2,254,942.17	\$2,254,942.17	\$0.00	M2	4,050	23-sep-13	04-dic-13	PERSONAS	410	100%	98.05%	4,050.00	\$2,210,944.05	\$43,998.12	\$0.00	



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
 PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2015 (EJERCICIO 2013)
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE MARZO DEL 2015
 MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2013			METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO:
							TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	FINANCIERA.	(FEDERAL, ESTATAL O
RAMO 33-28-027-033	040411102	INV-PAV-FISM-08/13-8311	CONCORDIA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA, S.A DE C.V.	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN DIAZ ORDAZ (E) LAZARO CARDENAS Y LIMITE SUR	\$399,347.86	\$399,347.86	\$399,347.86	\$0.00	M2	585	05-ago-13	06-sep-13	PERSONAS	40	100%	100.00%	585.00	\$399,347.86	\$0.00	\$0.00	
RAMO 33-28-027-035	040411101	LP-PAV-FISM-07/13-8311	FRANCISCO VILLA	PROYECTOS Y DESARROLLOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN TAMATAN ENTRE IGLESIAS CALDERON Y JOAQUIN ALVAREZ	\$1,411,160.28	\$1,411,160.28	\$1,411,160.28	\$0.00	M2	450.00	06-sep-13	27-feb-14	PERSONAS	180	100%	97.10%	450.00	\$1,370,206.54	\$40,953.74	\$0.00	
RAMO 33-28-027-36	040411101	INV-PAV-FISM-16/13-8311	FRANCISCO VILLA	ING. ESEQUIEL ESTRADA MERCADO.	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA MIGUEL TRILLO ENTRE LUZ CORAL Y SILVESTRE TERRAZAS	\$940,902.37	\$940,902.37	\$940,902.37	\$0.00	M2	966.00	30-sep-13	06-dic-13	PERSONAS	350	100%	86.25%	966.00	\$811,508.20	\$129,394.17	\$0.00	
RAMO 33-28-027-38	040411101	LP-PAV-FISM-09/13-8311	FRANCISCO VILLA	ING. JUAN ANTONIO ANTU OCHOA	PAVIMNETACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN HUASTECA ENTRE IGLESIAS CALDERON Y JOAQUIN ALVAREZ	\$1,846,673.70	\$1,846,673.70	\$1,846,673.70	\$0.00	MS	1,870.91	06-dic-13	15-abr-14	PERSONAS	450	100%	89.30%	1,870.91	\$1,649,169.95	\$197,503.75	\$0.00	
RAMO 33-28-027-034	0505203	INV-ALUMPUB-FISM-07/13-8311	GRANJAS REGINA	JUAN MANUEL SEPULVEDA CARDIEL	ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR EN EL PERIMETRO DE LA SECUNDARIA N°8	\$498,594.80	\$498,594.80	\$498,594.80	\$0.00	ARBOTANTES	20	16-ago-13	19-nov-13	PERSONAS	725	100%	96.34%	20.00	\$480,341.98	\$18,252.82	\$0.00	
SUBTOTAL						\$16,098,998.00	\$16,098,998.00	\$16,098,998.00	\$0.00					PERSONAS	3,995				\$15,306,303.02	\$792,694.98		
TECHO FINANCIERO TOTAL						\$30,867,965.00	\$30,867,965.00	\$30,867,965.00	\$0.00					PERSONAS	13,385				\$29,206,397.09	\$1,661,567.91		

\$30,867,965.00