



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
TERCER INFORME TRIMESTRAL 2015

FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSION DE CONTRATO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2015			METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)
							TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	FINANCIERA.	
AGUA POTABLE																						
1	28	AD-AP-FISM-2015-06/15-04614	C. JOSÉ ALONSO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN SAITO, SOULES Y SARMIENTO ENTRE SANTANA Y SARA Y SANTANA ENTRE SOTELO Y SARMIENTO.	\$ 271,486.74	\$ 271,486.74	\$ 271,486.74	\$ 271,486.74	\$ 0.00	ML	453.00	01-ago-15	14-oct-15	PERSONAS	100	90%	30%	407.70	\$81,446.02	\$190,040.72	\$ 0.00	
2	28	AD-AP-FISM-2015-07/15-04614	GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL CAPAFEZA DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN PRIVADA AQUÍLES SERDÁN ENTRE DURAZNO Y LIMONERO Y POR LA CALLE DURAZNO ENTRE AQUÍLES SERDÁN Y FRANCISCO VILLA.	\$ 162,015.78	\$ 162,015.78	\$ 162,015.78	\$ 162,015.78	\$ 0.00	ML	254.00	01-ago-15	14-oct-15	PERSONAS	150	50%	30%	127.00	\$48,604.73	\$113,411.05	\$ 0.00	
3	28	AD-AP-FISM-2015-08/15-04614	C. OMAR GONZÁLEZ AYALA	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE POR RÍO SUCHIATE ENTRE MAYAS Y ARTÍCULO 123.	\$ 108,973.67	\$ 108,973.67	\$ 108,973.67	\$ 108,973.67	\$ 0.00	ML	198.00	01-ago-15	29-sep-15	PERSONAS	100	100%	30%	198.00	\$32,692.09	\$76,281.58	\$ 0.00	
4	28	AD-AP-FISM-2015-09/15-04614	C. DORA ELIA RODRÍGUEZ GARCÍA	TERMINACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE.	\$ 175,733.64	\$ 175,733.64	\$ 175,733.64	\$ 175,733.64	\$ 0.00	ML	54.00	01-ago-15	29-sep-15	PERSONAS	1550	2%	30%	1.08	\$52,720.09	\$123,013.55	\$ 0.00	
SUBTOTAL					\$718,209.83	\$718,209.83	\$718,209.83	\$718,209.83	\$ 0.00					PERSONAS	1,900				\$215,462.93	\$502,746.90	\$ 0.00	
DRENAJE Y LETRINAS																						
5	28	AD-DS-FISM-2015-02/15-04614	ING. JOSÉ ALONSO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SAITO, SOULES Y SARMIENTO, ENTRE SANTANA Y SARA.	\$ 259,687.97	\$ 259,687.97	\$ 259,687.97	\$ 259,687.97	\$ 0.00	ML	295.50	01-ago-15	14-oct-15	PERSONAS	100	90%	30%	265.95	\$77,906.39	\$181,781.58	\$ 0.00	
6	28	AD-DS-FISM-2015-03/15-04614	GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL CAPAFEZA DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA AQUÍLES SERDÁN ENTRE DURAZNO Y LIMONERO Y POR LA CALLE DURAZNO ENTRE AQUÍLES SERDÁN Y FRANCISCO VILLA.	\$ 164,856.10	\$ 164,856.10	\$ 164,856.10	\$ 164,856.10	\$ 0.00	ML	202.00	01-ago-15	14-oct-15	PERSONAS	150	100%	30%	202.00	\$49,456.83	\$115,399.27	\$ 0.00	
7	28	AD-DS-FISM-2015-04/15-04614	C. OMAR GONZÁLEZ AYALA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO POR RIO SUCHIATE ENTRE MAYAS Y ARTÍCULO 123.	\$ 142,165.34	\$ 142,165.34	\$ 142,165.34	\$ 142,165.34	\$ 0.00	ML	196.00	01-ago-15	29-sep-15	PERSONAS	100	100%	30%	196.00	\$42,649.60	\$99,515.74	\$ 0.00	
8	28	AD-DSAP-FISM-2015-05/15-04614	C. OMAR GONZÁLEZ AYALA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE POR RIO SAN LORENZO ENTRE MAYAS Y LIMITE SUR.	\$ 65,289.03	\$ 65,289.03	\$ 65,289.03	\$ 65,289.03	\$ 0.00	ML	61.00	01-ago-15	03-nov-15	PERSONAS	100	100%	30%	61.00	\$19,586.70	\$45,702.33	\$ 0.00	
9	28	LP-DS-FISM-2015-03/15-04614	C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ SALAZAR	CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE EXTENSIÓN DEL COLECTOR SANITARIO "COYOTE ALTO" DESDE LOMA DEL BAJÍO Y LOMA VERDE, HASTA EJERCITO TRIGARANTE Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	\$ 2,982,866.15	\$ 2,982,866.15	\$ 2,982,866.15	\$ 2,982,866.15	\$ 0.00	ML	681.50	21-ago-15	15-dic-15	PERSONAS	2800	32%	0%	218.08	\$ 0.00	\$2,982,866.15	\$ 0.00	
10	28	LP-DS-FISM-2015-04/15-04614	CONSTRUCTORA RIO BRAVO DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL PROGRESO.	\$ 7,436,409.84	\$ 7,436,409.84	\$ 7,436,409.84	\$ 7,436,409.84	\$ 0.00	ML	9,837.50	21-ago-15	15-dic-15	PERSONAS	1500	12%	30%	1,180.50	\$2,230,922.95	\$5,205,486.89	\$ 0.00	
11	28	LP-DS-FISM-2015-05/15-04614	CONSTRUCTORA URBANIZADORA Y FRACCIONADORA DEL BRAVO, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA).	\$ 5,441,345.93	\$ 5,441,345.93	\$ 5,441,345.93	\$ 5,441,345.93	\$ 0.00	ML	3,993.00	21-ago-15	15-dic-15	PERSONAS	1200	6%	30%	239.58	\$1,632,403.78	\$3,808,942.15	\$ 0.00	
12	28	LP-DS-FISM-2015-06/15-04614	CONSTRUCTORA RIO BRAVO DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR Y SUBCOLECTOR "COYOTE" Y "SUR PONIENTE"	\$ 6,331,915.15	\$ 6,331,915.15	\$ 6,331,915.15	\$ 6,331,915.15	\$ 0.00	ML	1,327.90	21-ago-15	15-dic-15	PERSONAS	15000	12%	30%	159.35	\$1,899,574.55	\$4,432,340.60	\$ 0.00	
13	28	LP-DS-FISM-2015-07/15-04614	DESARROLLO CONSTRUCTIVO ALCÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO.	\$ 3,455,720.19	\$ 3,455,720.19	\$ 3,455,720.19	\$ 3,455,720.19	\$ 0.00	ML	1,854.20	21-ago-15	15-dic-15	PERSONAS	1876	26%	30%	482.09	\$1,036,716.06	\$2,419,004.13	\$ 0.00	
14	28	LP-DS-FISM-2015-08/15-04614	E. EDGAR EVARISTO PUERTO RUIZ	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO	\$ 2,549,646.91	\$ 2,549,646.91	\$ 2,549,646.91	\$ 2,549,646.91	\$ 0.00	ML	1,425.00	21-ago-15	15-dic-15	PERSONAS	1255	25%	30%	366.25	\$764,894.07	\$1,784,752.84	\$ 0.00	
SUBTOTAL					\$28,829,902.61	\$28,829,902.61	\$28,829,902.61	\$28,829,902.61	\$ 0.00					PERSONAS	24,081				\$7,754,110.93	\$21,075,791.68	\$ 0.00	
URBANIZACIÓN																						
15	28	AD-B-FISM-2015-10/15-04614	ARQ. ELSA PEÑA OSORINO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS POR LA CALLE MAGNOLOA ENTRE BEGONIA Y AVENIDA DEL ROSAL.	\$ 201,798.85	\$ 201,798.85	\$ 201,798.85	\$ 201,798.85	\$ 0.00	M2	480.03	01-ago-15	14-sep-15	PERSONAS	150	100%	100%	480.03	\$201,538.11	\$260.74	\$ 0.00	
16	28	INV-B-FISM-2015-01-15-4614	ING. JOSÉ ALBERTO ANGUIANO OLVIRA	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE MAGNOLIA ENTRE CARRETERA NACIONAL Y AVENIDA BEGONIA.	\$ 1,050,392.67	\$ 1,050,392.67	\$ 1,050,392.67	\$ 1,050,392.67	\$ 0.00	M2	2,581.20	21-ago-15	19-oct-15	PERSONAS	580	60%	42%	1,548.72	\$442,397.20	\$607,995.47	\$ 0.00	
17	28	INV-PAV-FISM-2015-02/15-4615	CONSTRUCTORA URBANIZADORA Y FRACCIONADORA DEL BRAVO, S.A DE C.V.	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE RODEO ORIENTE Y PONIENTE ENTRE ARTURO GONZÁLEZ ELIZONDO Y RODEO SUR POR LA CALLE RODEO SUR ENTRE RODEO ORIENTE Y RODEO PONIENTE EN LA COLONIA EL CAPORAL.	\$ 1,241,360.75	\$ 1,241,360.75	\$ 1,241,360.75	\$ 1,241,360.75	\$ 0.00	M2	1,752.51	21-ago-15	18-nov-15	PERSONAS	137	30%	30%	525.75	\$372,408.22	\$868,952.53	\$ 0.00	
18	28	INV-PAV-FISM-2015-03/15-4615	C. DORA ELIA RODRÍGUEZ GARCÍA	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE QUIRINO MENZORA ENTRE SABINO Y NARCISO SERRADA SEVILLA.	\$ 1,124,066.58	\$ 1,154,066.58	\$ 1,154,066.58	\$ 1,154,066.58	\$ 0.00	M2	1,811.25	21-ago-15	18-nov-15	PERSONAS	600	15%	30%	271.69	\$337,219.97	\$786,846.61	\$ 0.00	
19	28	LP-PAV-FISM-2015-02/15-4615	ING. JOSÉ DE HOYOS FERNÁNDEZ	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE VILLANIEVA ENTRE CARRETERA NACIONAL Y AVENIDA AVICULTURA.	\$ 1,660,179.50	\$ 1,660,179.50	\$ 1,660,179.50	\$ 1,660,179.50	\$ 0.00	M2	2,276.64	21-ago-15	18-nov-15	PERSONAS	250	25%	0%	569.16	\$ 0.00	\$1,660,179.50	\$ 0.00	
SUBTOTAL					\$5,277,798.35	\$5,307,798.35	\$5,307,798.35	\$5,307,798.35	\$ 0.00					PERSONAS	1,717				\$1,353,563.50	\$3,924,234.85	\$ 0.00	



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
 TERCER INFORME TRIMESTRAL 2015
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
 MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSION DE CONTRATO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2015			METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)
							TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	FINANCIERA.	
ELECTRIFICACIÓN																						
20	28	INV-ELE-FISM-2015-04/15-04614	DESARROLLO CONSTRUCTIVO ALCÓN, S.A. DE C.V.	ELECTRIFICACIÓN POR IMPAR ENTRE RABIMOCHO Y SABINO.	\$ 625,270.64	\$ 625,270.64	\$ 625,270.64	\$ 625,270.64	\$ 0.00	ML	500.00	23-oct-15	22-dic-15	PERSONAS	100	0%	0%	0.00	\$0.00	\$625,270.64	\$0.00	
SUBTOTAL					\$625,270.64	\$625,270.64	\$625,270.64	\$625,270.64						PERSONAS	100				\$0.00	\$625,270.64	\$0.00	
TECHO FINANCIERO TOTAL					\$35,451,181.43	\$35,481,181.43	\$35,481,181.43	\$35,481,181.43						PERSONAS	27,798				\$9,323,137.36	\$26,128,044.07	\$0.00	

\$35,451,181.43