

RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
 PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2019
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE MARZO DEL 2019
 MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSIÓN DE CONTRATO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2019			METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)	
								TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT.	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	FINANCIERA.		
1			TOBOGANES	GSG RENTALS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN ARTÍCULO 6 ENTRE PROMETEO Y ARTÍCULO 123, COLONIA TOBOGANES	\$ 9,131,169.14	\$ 9,131,169.14	\$ 9,131,169.14	\$ 9,131,169.14	\$ 0.00	EDIF.	1.00	22-jun-18	13-jul-18	PERSONAS	10,000	100%	99%	1.00	\$9,017,904.28	\$113,264.86	\$0.00		
2		LP-EP-FISM-01/18-04612	TOBOGANES		EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MÉDICO EN ARTÍCULO 6 ENTRE PROMETEO Y ARTÍCULO 123, COLONIA TOBOGANES	\$ 2,000,299.44	\$ 2,000,299.44	\$ 2,000,299.44	\$ 2,000,299.44	\$ 0.00	LOTE	1.00	19-dic-18	31-dic-18	PERSONAS	10,000	100%	100%	0.00	\$2,060,299.08	\$0.36	\$0.00		
					SUBTOTAL	\$11,101,468.58	\$11,101,468.58	\$11,101,468.58	\$11,101,468.58												\$11,078,203.36	\$113,265.22	\$0.00	
					URBANIZACIÓN																			
3		LP-EP-FISM-02/18-04612	BONITO TOBOGANES	EQUIMAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CALLE ARTÍCULO 123 ESQUINA CON ARTÍCULO 20, COLONIA BONITO TOBOGANES	\$ 3,633,037.32	\$ 3,633,037.32	\$ 3,633,037.32	\$ 3,633,037.32	\$ 0.00	EDIF. LOTE	1.00	22-jun-18	19-oct-18	PERSONAS	340	100%	98.82%	0.00	\$3,580,808.38	\$43,028.94	\$0.00		
4			BONITO TOBOGANES		EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN CALLE ARTÍCULO 123 ESQUINA CON AVENIDA ARTÍCULO 20, COLONIA BONITO TOBOGANES.	\$ 369,756.40	\$ 369,756.40	\$ 369,756.40	\$ 369,756.40	\$ 0.00	LOTE	1.00	29-nov-18	31-dic-18	PERSONAS	340	100%	100%	0.00	\$369,756.37	\$0.03	\$0.00		
5		MNLCL-002-EQUIP-FISM-2018	AMPLIACIÓN EL NOGAL	MÁRMOL Y CANTERAS DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN LA CALLE BADIÁN ENTRE EMILIANO ZAPATA Y BARRO, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EL NOGAL.	\$ 2,015,375.44	\$ 2,015,375.44	\$ 2,015,375.44	\$ 2,015,375.44	\$ 0.00	LOTE	1.00	05-jul-18	12-oct-18	PERSONAS	2,500	100%	100%	1.00	\$2,015,375.44	\$0.00	\$0.00		
						\$8,018,199.10	\$8,018,199.10	\$8,018,199.10	\$8,018,199.10	\$0.00											\$8,075,149.19	\$43,028.97	\$0.00	
6		INV-AP-FISM-01/18-04614	LOS ARTISTAS II	BEYL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR BLVD CARLOS CANSECO GONZÁLEZ ENTRE PRIVADA MANUEL ADAME GARZA (MUSAS) Y PENÉLOPE OLÍMPICOS (URANO), POR PENÉLOPE OLÍMPICOS (URANO), ENTRE BLVD CARLOS CANSECO GONZÁLEZ Y SIRIA Y POR PROLONGACIÓN SIRIA ENTRE PENÉLOPE OLÍMPICOS (URANO) Y LÍMITE NORTE, EN LA COLONIA LOS ARTISTAS II.	\$ 927,456.00	\$ 927,456.00	\$ 927,456.00	\$ 927,456.00	\$ 0.00	ML	1,208.00	22-jun-18	04-sep-18	PERSONAS	105	100%	100%	0.00	\$927,438.29	\$17.71	\$0.00		
7		INV-AP-FISM-02/18-04614	ANEXO SOLIDARIDAD	C. RODOLFO VELIZ TAMEZ	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR INGENIEROS ENTRE CAMPEÑINOS Y GANADEROS, POR GANADEROS ENTRE INGENIEROS Y GEÓLOGOS, POR GEÓLOGOS ENTRE GANADEROS Y PROLONGACIÓN TORRES, POR PROLONGACIÓN TORRES ENTRE GEÓLOGOS Y PROLONGACIÓN GEÓLOGOS Y POR PROLONGACIÓN GEÓLOGOS ENTRE PROLONGACIÓN TORRES Y LÍMITE PONIENTE, EN LA COLONIA ANEXO SOLIDARIDAD.	\$ 462,802.61	\$ 462,802.61	\$ 462,802.61	\$ 462,802.61	\$ 0.00	ML	554.00	22-jun-18	03-nov-18	PERSONAS	60	100%	99.99%	554.00	\$462,771.64	\$30.97	\$0.00		
8		AD-AP-FISM-01/18-04614	CONSTITUCIONAL	C. MISAEL RICARDO ESCOBAR SALDARRA	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ARTÍCULO 21 ENTRE ARTÍCULO 123 Y LÍMITE SUR, EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL.	\$ 246,269.28	\$ 246,269.28	\$ 246,269.28	\$ 246,269.28	\$ 0.00	ML	182.00	18-jun-18	18-ago-18	PERSONAS	35	100%	99.87%	0.00	\$245,927.66	\$331.62	\$0.00		
9		INV-AP-FISM-03/18-04614	1 DE ENERO	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR EDUARDO GUZMÁN ENTRE ROMA Y ANÁLOGA, POR RÍO LAS NUECES ENTRE ROMA Y ANÁLOGA Y POR ANÁLOGA ENTRE EDUARDO GUZMÁN Y RÍO LOIRA, EN LA COLONIA 10 DE ENERO.	\$ 1,149,823.11	\$ 1,149,823.11	\$ 1,149,823.11	\$ 1,149,823.11	\$ 0.00	ML	968.00	22-jun-18	04-sep-18	PERSONAS	400	100%	97%	0.00	\$1,113,032.68	\$36,790.43	\$0.00		
10		INV-AP-FISM-04/18-04614	AMPLIACIÓN VOLUNTAD Y TRABAJO 4	C. OSCAR OMAR GUERRA MORENO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR RÍO VOLGA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LÍMITE NORTE, RÍO NIGER ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LÍMITE NORTE, RÍO INDO ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LÍMITE NORTE Y POR RÍO GUADIANA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LÍMITE NORTE, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VOLUNTAD Y TRABAJO 4.	\$ 571,829.66	\$ 571,829.66	\$ 571,829.66	\$ 571,829.66	\$ 0.00	ML	373.00	22-jun-18	19-sep-18	PERSONAS	90	100%	99.71%	0.00	\$553,009.62	\$18,820.04	\$0.00		
11		INV-AP-FISM-05/18-04614	INSURGENTES	C. PEDRO COTA SERVÍN	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR EJERCITO TRIGARANTE ENTRE JUAN ALDAMA Y MARIANO ABASOLO, POR MARIANO ABASOLO ENTRE EJERCITO TRIGARANTE E INDEPENDENCIA Y POR INDEPENDENCIA ENTRE JUAN ALDAMA Y MARIANO ABASOLO, EN LA COLONIA INSURGENTES.	\$ 409,893.15	\$ 409,893.15	\$ 409,893.15	\$ 409,893.15	\$ 0.00	ML	366.50	22-jun-18	19-sep-18	PERSONAS	80	100%	99.81%	0.00	\$405,098.66	\$4,894.49	\$0.00		
12		INV-AP-FISM-06/18-04614	ALIADORES	C. JOSÉ VÁZQUEZ MÁRQUEZ	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR JOSÉ MARÍA CRUZ ENTRE CARRETERA NACIONAL Y LÍMITE ORIENTE, EN LA COLONIA ALIADORES.	\$ 619,224.06	\$ 619,224.06	\$ 619,224.06	\$ 619,224.06	\$ 0.00	ML	479.00	22-sep-18	19-sep-18	PERSONAS	110	100%	64.85%	0.00	\$397,886.14	\$215,537.92	\$0.00		
13		INV-AP-FISM-07/18-04614	CAMPESTRE MEDIA LUNA	C. GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR CALLE ALFA O CAMPOSANTO ENTRE RÍO BRAVO Y KUWAIT, POR KUWAIT ENTRE ALFA O CAMPOSANTO Y ROMBO, POR PROLONGACIÓN CAMPOSANTO ENTRE KUWAIT Y AVENIDA SIN NOMBRE, POR TRAPECIO ENTRE KUWAIT Y AVENIDA SIN NOMBRE, POR ROMBO ENTRE KUWAIT Y AVENIDA SIN NOMBRE Y POR AVENIDA SIN NOMBRE ENTRE PROLONGACIÓN CAMPOSANTO Y ROMBO, EN LA COLONIA CAMPESTRE MEDIA LUNA.	\$ 917,242.87	\$ 917,242.87	\$ 917,242.87	\$ 917,242.87	\$ 0.00	ML	1,346.00	22-jun-18	19-oct-18	PERSONAS	280	100%	99.99%	1,346.00	\$917,081.78	\$161.09	\$0.00		
14		INV-AP-FISM-08/18-04614	LOMAS DEL ROSARIO	C. DONACIANO PECINA CASTILLO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR EJERCITO TRIGARANTE ENTRE JUAN ALDAMA Y LOMA DEL BAJO, POR LOMA DEL BAJO ENTRE EJERCITO TRIGARANTE Y LOMA PEQUEÑA, POR LOMA PEQUEÑA ENTRE LOMA DEL BAJO Y MARIANO ABASOLO, POR MARIANO ABASOLO ENTRE LOMA PEQUEÑA O INDEPENDENCIA Y POR INDEPENDENCIA ENTRE MARIANO ABASOLO Y JUAN ALDAMA, EN LA COLONIA LOMAS DEL ROSARIO.	\$ 525,230.59	\$ 525,230.59	\$ 525,230.59	\$ 525,230.59	\$ 0.00	ML	491.00	22-jun-18	19-sep-18	PERSONAS	250	100%	99.91%	491.00	\$524,752.57	\$478.02	\$0.00		

RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
 PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2019
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE MARZO DEL 2019
 MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSIÓN DE CONTRATO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018			METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANZO		AVANZO REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)
								TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT.	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANCIERA	FINANCIERA	FINANCIERA	
15	28	LP-AP-FISM-03/18-04614	ARLÍN	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR RICARDO CASTRO HERRERA ENTRE MARÍA GREVER Y FRANCISCO GABILONDO SOLER, POR FRANCISCO GABILONDO SOLER ENTRE RICARDO CASTRO HERRERA Y GRAN CALZADA, POR GRAN CALZADA ENTRE FRANCISCO GABILONDO SOLER Y TENIENTE CORONEL ROBERTO AGUILAR RUBÍ, POR FELIPE VILLANUEVA GUTIÉRREZ ENTRE MARÍA GREVER Y TENIENTE CORONEL ROBERTO AGUILAR RUBÍ, POR VICENTE GONZÁLEZ SANTIANEZ ENTRE GRAN CALZADA Y FELIPE VILLANUEVA GUTIÉRREZ, POR CAPITÁN JUAN MIGUEL ZOZAYA ENTRE GRAN CALZADA Y FELIPE VILLANUEVA GUTIÉRREZ, POR TENIENTE CORONEL FRANCISCO DE ECHEGORAY ENTRE GRAN CALZADA Y FELIPE VILLANUEVA GUTIÉRREZ, POR TENIENTE CORONEL MANUEL IGNACIO DE ESCANDÓN ENTRE GRAN CALZADA Y FELIPE VILLANUEVA GUTIÉRREZ, POR TENIENTE CORONEL JOSÉ ANTONIO FLORES ENTRE GRAN CALZADA Y AVENIDA ARLÍN Y POR TENIENTE CORONEL ROBERTO AGUILAR RUBÍ ENTRE GRAN CALZADA Y FELIPE VILLANUEVA GUTIÉRREZ, EN LA COLONIA ARLÍN.	\$ 1,578,451.03	\$ 1,578,451.03	\$ 1,578,451.03	\$ 1,578,451.03	80.00	ML	2,148.00	22-jun-18	18-nov-18	PERSONAS	350	100%	99.80%	0.00	\$1,575,354.52	\$3,097.11	\$0.00	
16	28	INV-AP-FISM-09/18-04614	LOS CARMONA	C. ROBERTO PEDRO NIETO SAMABRIA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR HACIENDA LA CONCORDIA ENTRE HACIENDA CHINAMECA Y HACIENDA LA ESCONDIDA, POR HACIENDA LA ESCONDIDA ENTRE HACIENDA CHINAMECA Y JOSÉ F. BROSIING, POR HACIENDA SANTA MARÍA ENTRE HACIENDA LA ESCONDIDA Y LIMITE PONIENTE, POR HACIENDA LA SAUTENA ENTRE HACIENDA LA ESCONDIDA Y LIMITE PONIENTE Y POR JOSÉ F. BROSIING ENTRE HACIENDA LA ESCONDIDA Y LIMITE PONIENTE, EN LA COLONIA LOS CARMONA.	\$ 541,844.10	\$ 541,844.10	\$ 541,844.10	\$ 541,844.10	80.00	ML	557.00	22-jun-18	04-sep-18	PERSONAS	60	100%	91.33%	0.00	\$494,882.93	\$46,561.17	\$0.00	
						\$7,844,187.05	\$7,844,187.05	\$7,844,187.05	\$7,844,187.05	80.00					PERSONAS	8,000	100.00%		\$7,817,036.49	\$27,120.57	\$0.00		
17	28	INV-DS-FISM-10/18-04614	ARTISTAS II	BEYL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR BLVD CARLOS CANSECO GONZÁLEZ ENTRE PRIVADA MANUEL ADAMÉ GARZA (MUSAS) Y PENÉLOPE OLÍMPICOS (URANO); POR PENÉLOPE OLÍMPICOS (URANO) ENTRE BLVD CARLOS CANSECO GONZÁLEZ Y SIRIA Y POR PROLONGACIÓN SIRIA ENTRE PENÉLOPE OLÍMPICOS (URANO) Y LIMITE NORTE, EN LA COLONIA LOS ARTISTAS II.	\$ 1,675,341.55	\$ 1,675,341.55	\$ 1,675,341.55	\$ 1,675,341.55	80.00	ML	1,222.00	22-jun-18	18-nov-18	PERSONAS	105	100%	100%	0.00	\$1,675,331.54	\$10.01	\$0.00	
18	28	AD-DS-FISM-02/18-04614	CONSTITUCIONAL	C. JOSÉ FRANCISCO ZAVALA PRUNEDA	RED DE DRENAJE SANITARIO POR PRIVADA ARTÍCULO 21 ENTRE ARTÍCULO 123 Y LIMITE SUR, EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL.	\$ 223,635.43	\$ 223,635.43	\$ 223,635.43	\$ 223,635.43	80.00	ML	121.00	18-jun-18	16-ago-18	PERSONAS	35	100%	97%	121.00	\$217,248.39	\$6,387.04	\$0.00	
19	28	INV-DS-FISM-12/18-04614	1 DE ENERO	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA POR EDUARDO GUZMÁN ENTRE ROMA Y ANALOGA, POR RIO MISSISSIPPI ENTRE ROMA Y ANALOGA, POR RIO DE LAS NUECES ENTRE ROMA Y ANALOGA Y POR ANALOGA ENTRE EDUARDO GUZMÁN Y RIO LOIRA, EN LA COLONIA 10 DE ENERO.	\$ 1,488,380.73	\$ 1,488,380.73	\$ 1,488,380.73	\$ 1,488,380.73	80.00	ML	983.00	22-jun-18	19-oct-18	PERSONAS	400	100%	89%	0.00	\$1,329,007.52	\$159,373.21	\$0.00	
20	28	INV-DS-FISM-13/18-04614	AMPLIACIÓN VOLUNTAD Y TRABAJO 4	C. JOSÉ FRANCISCO ZAVALA PRUNEDA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR RIO VOLGA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE, RIO NÍGER ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE, RIO INDO ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE Y POR RIO GUADIANA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VOLUNTAD Y TRABAJO 4.	\$ 567,076.12	\$ 567,076.12	\$ 567,076.12	\$ 567,076.12	80.00	ML	358.00	22-jun-18	19-sep-18	PERSONAS	90	100%	100%	358.00	\$566,889.62	\$186.30	\$0.00	
21	28	INV-DS-FISM-14/18-04614	LOMAS DEL ROSARIO	C. EDGAR EVARISTO PUERTO RUIZ	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR LOMA DEL BAJO ENTRE LOMA BELLA Y EJERCITO TRIGARANTE, EN LA COLONIA LOMAS DEL ROSARIO.	\$ 1,068,025.29	\$ 1,068,025.29	\$ 1,068,025.29	\$ 1,068,025.29	80.00	ML	622.00	22-jun-18	19-oct-18	PERSONAS	250	100%	100%	0.00	\$1,065,813.62	\$2,211.67	\$0.00	
22	28	INV-DS-FISM-15/18-04614	LOS ALBAÑILES	C. FRANCISCO MUÑOZ GARCÍA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR CRISTÓBAL VALDEZ ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 2, POR AVENIDA 2 ENTRE CRISTÓBAL VALDEZ Y CALLE 2, POR AVENIDA 1 ENTRE CRISTÓBAL VALDEZ Y CALLE 2 Y POR CALLE 2 ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 2, EN LA COLONIA LOS ALBAÑILES.	\$ 354,703.50	\$ 354,703.50	\$ 354,703.50	\$ 354,703.50	80.00	ML	293.50	22-jun-18	04-sep-18	PERSONAS	45	100%	100%	0.00	\$354,674.47	\$29.03	\$0.00	
23	28	LP-DS-FISM-04/18-04614	ORADEL	CONSTRUCTORA PIRAMIDE DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA EL COBAT NO. 18 Y LA SECUNDARIA NO. 11, EN LA COLONIA ORADEL.	\$ 2,056,404.64	\$ 2,056,404.64	\$ 2,056,404.64	\$ 2,056,404.64	80.00	ML	1,278.00	22-jun-18	18-nov-18	PERSONAS	1654	100%	100%	0.00	\$2,052,548.21	\$3,856.43	\$0.00	

**RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2019
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE MARZO DEL 2019
MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSIÓN DE CONTRATO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018			METAS		FECHA DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJECUCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO (FEDERAL, ESTADAL O MUNICIPAL)
								TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT.	FÍSICO	FINAN.	FÍSICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	FINANCIERA.	
24	28	INV-DS-FISM-16/16-04614	INSURGENTES	C. JOSÉ FRANCISCO ZAVALA PRUNEDA	COMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO POR ALHÓNDIGA DE GRANADITAS ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y JUAN ALDAMA, POR GRITO DE DOLORES ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JUAN ALDAMA, POR EL PÍPLA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y LEONA VICARIO, POR INDEPENDENCIA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ E IGNACIO ALLENDE, POR INDEPENDENCIA ENTRE LEONA VICARIO Y JUAN ALDAMA, POR DOLORES HIDALGO ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ E IGNACIO ALLENDE, POR DOLORES HIDALGO ENTRE LEONA VICARIO Y JUAN ALDAMA Y POR MARIANO ABASOLO ENTRE QUERÉTARO E INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA INSURGENTES.	\$ 881,836.88	\$ 881,836.88	\$ 881,836.88	\$ 881,836.88	\$ 0.00	ML	844.00	22-sep-18	19-oct-18	PERSONAS	250	100%	98%	0.00	\$882,462.73	\$19,374.15	\$ 0.00	
25	28	AD-DS-FISM-03/16-04614	NACIONES UNIDAS	C. FRANCISCO MUÑOZ GARCÍA	COMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO POR LATERAL PONIENTE DEL SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y HONDURAS, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS.	\$ 293,841.70	\$ 293,841.70	\$ 293,841.70	\$ 293,841.70	\$ 0.00	ML	261.17	16-jun-18	31-may-18	PERSONAS	120	100%	100%	261.17	\$293,817.56	\$24.23	\$ 0.00	
26	28	INV-DS-FISM-17/16-04614	LOS CARMONA	C. FRANCISCO MUÑOZ GARCÍA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR HACIENDA LA CONCORDIA ENTRE POZO DE VISITA NO 1 Y POZO DE VISITA NO 2, POR HACIENDA LA ESCONDIDA ENTRE HACIENDA LA CONCORDIA Y JOSÉ F. BRODING, POR HACIENDA SANTA MARÍA ENTRE HACIENDA LA ESCONDIDA Y LIMITE PONIENTE, POR HACIENDA LA SAUTENA ENTRE HACIENDA LA ESCONDIDA Y LIMITE PONIENTE, EN LA COLONIA LOS CARMONA.	\$ 540,816.41	\$ 540,816.41	\$ 540,816.41	\$ 540,816.41	\$ 0.00	ML	397.00	22-jun-18	19-sep-18	PERSONAS	60	100%	100%	0.00	\$540,802.85	\$13.56	\$ 0.00	
27	28	LP-DS-FISM-05/16-04614	CABECERA MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 600 LPS @ 25 MCA Y MOTOR DE 325 HP, 3 FASES, 400 V, 716 RPM PARA EL CÁRGA DE LA PLANTA INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. (SIMILAR O MEJOR EN CALIDAD Y SERVICIO A LA DEL MODELO CP 3531/868 DE LA MARCA FLYGT) UBICADA EN SURORIENTE DE LAS MARGENES DEL RIO BRAVO, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 4,423,672.82	\$ 4,423,672.82	\$ 4,423,672.82	\$ 4,423,672.82	\$ 0.00	PZA	1.00	22-jun-18	19-oct-18	PERSONAS	350,000.00	100%	100%	0.00	\$4,423,672.82	\$ 0.00	\$ 0.00	
						\$13,822,735.10	\$13,822,735.10	\$13,822,735.10	\$13,822,735.10	\$ 0.00					PERSONAS	363,000			0.00	\$13,362,088.63	\$111,025.63	\$ 0.00	
28	28	INV-ELEC-FISM-16/16-04614	LOS ARTISTAS	C. JOSÉ LUIS MERAZ GONZÁLEZ	TERCERA ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN POR TIN TAN ENTRE EULALIO GONZÁLEZ Y ADALBERTO MARTÍNEZ, POR JAVIER SOLÍS ENTRE LOLA BELTRÁN Y ADALBERTO MARTÍNEZ, POR ADALBERTO MARTÍNEZ ENTRE JAVIER SOLÍS Y LATERAL SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO Y POR MARIO MORENO ENTRE ADALBERTO MARTÍNEZ Y LOLA BELTRÁN, COLONIA LOS ARTISTAS.	\$ 885,314.30	\$ 885,314.30	\$ 885,314.30	\$ 885,314.30	\$ 0.00	ML	406.00	22-jun-18	19-sep-18	PERSONAS	126	100%	93%	0.00	\$822,678.27	\$62,636.03	\$ 0.00	
29	28	INV-ELEC-FISM-19/16-04614	PRADERAS DEL MEZQUITAL	C. JOSÉ LUIS MERAZ GONZÁLEZ	COMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN POR JORGE NEGRETTE ENTRE ADALBERTO MARTÍNEZ Y OTHÓN CHÁVEZ AGUILAR Y POR JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ ENTRE OTHÓN CHÁVEZ AGUILAR Y LIMITE SUR, EN LA COLONIA PRADERAS DEL MEZQUITAL.	\$ 748,044.82	\$ 748,044.82	\$ 748,044.82	\$ 748,044.82	\$ 0.00	ML	490.00	22-jun-18	19-sep-18	PERSONAS	100	100%	93%	0.00	\$693,928.04	\$54,116.78	\$ 0.00	
30	28	INV-ELEC-FISM-20/16-04614	FRACC. LOS GARZA, ANEXO LOS GARZA Y SUBDIVISIÓN FRANCISCO GARZA C.	C. ENRIQUE RODRÍGUEZ TREVIÑO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN POR CARLOS OZUNA ENTRE 2 DE ABRIL Y CORAS, CORAS ENTRE CARLOS OZUNA Y AVENIDA FELIPE ÁNGELES, PROLONGACIÓN CORAS ENTRE AVENIDA FELIPE ÁNGELES Y GRAL. EULALIO GUTIÉRREZ, AVENIDA FELIPE ÁNGELES ENTRE PROLONGACIÓN CORAS Y RIO COLORADO Y POR RIO COLORADO ENTRE AVENIDA FELIPE ÁNGELES Y GRAL. EULALIO GUTIÉRREZ. COLONIA LOS GARZA, ANEXO LOS GARZA Y SUBDIVISIÓN FRANCISCO GARZA C.	\$ 870,747.60	\$ 870,747.60	\$ 870,747.60	\$ 870,747.60	\$ 0.00	ML	465.00	22-jun-18	20-ago-18	PERSONAS	75	100%	91%	0.00	\$790,063.12	\$80,684.48	\$ 0.00	
31	28	INV-ELEC-FISM-21/16-04614	AMPLIACIÓN SOLIDARIDAD	C. JOSÉ LUIS MERAZ GONZÁLEZ	RED DE ELECTRIFICACIÓN POR GANADEROS ENTRE (ULTIMO POSTE CPE) LICENCIADOS Y GEÓLOGOS, POR GEÓLOGOS ENTRE GANADEROS Y PRÓL. TORRES, POR PRÓL. TORRES ENTRE GEÓLOGOS Y PRÓL. GEÓLOGOS, POR PRÓL. GEÓLOGOS ENTRE PRÓL. TORRES Y LIMITE PONIENTE, COLONIA AMPLIACIÓN SOLIDARIDAD.	\$ 582,765.79	\$ 582,765.79	\$ 582,765.79	\$ 582,765.79	\$ 0.00	ML	465.00	22-jun-18	19-sep-18	PERSONAS	60	100%	94%	0.00	\$547,705.64	\$35,060.15	\$ 0.00	
32	28	INV-ELEC-FISM-22/16-04614	NACIONES UNIDAS	CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	TERCERA ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN POR CALLE BULGARIA ENTRE COREA Y ESTADOS UNIDOS, POR CALLE ESTADOS UNIDOS ENTRE FRANCIA Y SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, POR BRASIL ENTRE ITALIA Y DIPLOMA Y POR AVENIDA PANAMÁ ENTRE ESTADOS UNIDOS Y DIPLOMA, COLONIA NACIONES UNIDAS.	\$ 1,079,303.66	\$ 1,079,303.66	\$ 1,079,303.66	\$ 1,079,303.66	\$ 0.00	ML	490.00	22-jun-18	19-sep-18	PERSONAS	135	100%	95%	0.00	\$1,029,364.25	\$49,939.41	\$ 0.00	
33	28	AD-ELEC-FISM-04/16-04614	CONSTITUCIONAL	C. ENRIQUE RODRÍGUEZ TREVIÑO	RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA PRIV ARTICULO 21 ENTRE ARTICULO 123 Y LIMITE SUR, EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL.	\$ 186,450.88	\$ 186,450.88	\$ 186,450.88	\$ 186,450.88	\$ 0.00	ML	40.00	18-jun-18	16-ago-18	PERSONAS	35	100%	91%	40.00	\$169,283.66	\$17,167.22	\$ 0.00	

**RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2010
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE MARZO DEL 2010
MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	No DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSIÓN DE CONTRATO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2010				METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO (FEDERAL, ESTADAL O MUNICIPAL)
								TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	FINANCIERA.		
34	28	LP-ELEC-FISM-06/18-04814	1 DE ENERO	C. JOSÉ LUIS MERAZ GONZÁLEZ	PRIMERA ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN POR ANÁLOGA ENTRE RIO LOIRA Y AVENIDA EDUARDO GUZMÁN, POR AVENIDA RIO DE LAS NUECES ENTRE ANÁLOGA Y ROMA, POR AVENIDA RIO MISSISSIPPI ENTRE ANÁLOGA Y ROMA Y POR AVENIDA EDUARDO GUZMÁN ENTRE ANÁLOGA Y ROMA, EN LA COLONIA 1 O E ENERO	\$ 2,067,894.72	\$ 2,067,894.72	\$ 2,067,894.72	\$ 2,067,894.72	\$ 0.00	ML	852.00	22-jun-10	19-oct-10	PERSONAS	400	100%	100%	0.00	\$2,062,949.36	\$4,945.36	\$0.00		
35	28	INV-ELEC-FISM-23/18-04814	AMPLIACIÓN VOLUNTAD Y TRABAJO 4	CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PRIMERA ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN POR RIO GUADIANA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE, POR RIO INDO ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE, POR RIO NIGER ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE Y RIO VOLGA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VOLUNTAD Y TRABAJO 4	\$ 746,873.08	\$ 746,873.08	\$ 746,873.08	\$ 746,873.08	\$ 0.00	ML	290.00	22-jun-10	19-sep-10	PERSONAS	90	100%	95%	0.00	\$712,455.52	\$34,418.46	\$0.00		
36	28	INV-ELEC-FISM-24/18-04814	SANTIAGO M BELDEN	CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL BRAVO S.A. DE C.V.	RED DE ELECTRIFICACIÓN POR AVENIDA 2 ENTRE CALLE 1 Y ADOLFO SALINAS, POR CALLE 1 ENTRE AVENIDA 2 Y AVENIDA 3, POR CALLE 2 ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 2 Y POR AVENIDA 1 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, EN LA COLONIA SANTIAGO M BELDEN.	\$ 711,937.52	\$ 711,937.52	\$ 711,937.52	\$ 711,937.52	\$ 0.00	ML	360.00	22-jun-10	19-sep-10	PERSONAS	170	100%	89%	0.00	\$632,341.18	\$79,596.34	\$0.00		
37	28	INV-ELEC-FISM-25/18-04814	VILLAS DEL SOL	CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL BRAVO S.A. DE C.V.	RED DE ELECTRIFICACIÓN POR SATÉLITE ENTRE COSMOS Y PROLONGACIÓN LAGO DE XOCHIMILCO Y PROLONGACIÓN LAGO DE XOCHIMILCO ENTRE SATÉLITE Y MINERVA, COLONIA VILLAS DEL SOL.	\$ 718,583.40	\$ 718,583.40	\$ 718,583.40	\$ 718,583.40	\$ 0.00	ML	340.00	22-jun-10	19-sep-10	PERSONAS	80	100%	90%	0.00	\$647,897.77	\$70,685.71	\$0.00		
38	28	INV-ELEC-FISM-26/18-04814	FRACC LOS CARMONA	C. ENRIQUE RODRÍGUEZ TREVÍÑO	RED DE ELECTRIFICACIÓN POR HACIENDA LA ESCONDIDA ENTRE HACIENDA LA CONCORDIA Y LIMITE NORTE, POR HACIENDA LA SAUTENA ENTRE HACIENDA LA ESCONDIDA Y LIMITE PONIENTE, POR HACIENDA SANTA MARÍA ENTRE HACIENDA LA ESCONDIDA Y LIMITE PONIENTE Y POR HACIENDA SAN CARLOS ENTRE HACIENDA LA ESCONDIDA Y LIMITE PONIENTE, EN LA COLONIA FRACC LOS CARMONA	\$ 864,949.29	\$ 864,949.29	\$ 864,949.29	\$ 864,949.29	\$ 0.00	ML	335.00	22-jun-10	19-sep-10	PERSONAS	85	100%	100%	335.00	\$864,011.73	\$937.56	\$0.00		
39	28	LP-ELEC-FISM-07/18-04814	ARLIN	CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL BRAVO S.A. DE C.V.	RED DE ELECTRIFICACIÓN POR FELIPE VILLANUEVA GUTIÉRREZ ENTRE FRANCISCO GAVILONDO SOLER Y CALLE TENIENTE CORONEL JOSÉ ANTONIO FLORES, POR VICENTE GONZÁLEZ SANTIANES ENTRE FELIPE VILLANUEVA GUTIÉRREZ Y GRAN CALZADA, POR CAPITÁN JUAN MIGUEL ZOZAYA ENTRE FELIPE VILLANUEVA GUTIÉRREZ Y GRAN CALZADA, POR TENIENTE CORONEL FRANCISCO DE ESCOBARAY ENTRE FELIPE VILLANUEVA GUTIÉRREZ Y GRAN CALZADA, POR TENIENTE CORONEL MANUEL IGNACIO DE ESCANDÓN ENTRE FELIPE VILLANUEVA GUTIÉRREZ Y GRAN CALZADA, POR TENIENTE CORONEL JOSÉ ANTONIO FLORES ENTRE FELIPE VILLANUEVA GUTIÉRREZ Y GRAN CALZADA, POR AVENIDA ARLIN ENTRE TENIENTE CORONEL JOSÉ ANTONIO FLORES Y CALLE 7, POR CALLE 7 ENTRE AVENIDA ARLIN Y GRAN CALZADA, EN LA COLONIA ARLIN.	\$ 2,190,833.96	\$ 2,190,833.96	\$ 2,190,833.96	\$ 2,190,833.96	\$ 0.00	ML	1,415.00	22-jun-10	19-oct-10	PERSONAS	170	100%	90%	0.00	\$1,977,352.11	\$213,281.85	\$0.00		
40	28	AD-ELEC-FISM-05/18-04814	AMPLIACIÓN VOLUNTAD Y TRABAJO 4	C. ENRIQUE RODRÍGUEZ TREVÍÑO	RED DE ELECTRIFICACIÓN POR LA CALLE BLVD MANO CON MANO ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE COLONIA AMPLIACIÓN VOLUNTAD Y TRABAJO 4	\$ 217,614.61	\$ 217,614.61	\$ 217,614.61	\$ 217,614.61	\$ 0.00	ML	80.00	18-jun-10	17-jul-10	PERSONAS	20	100%	78%	80.00	\$170,174.82	\$47,439.79	\$0.00		
						\$11,871,114.61	\$11,871,114.61	\$11,871,114.61	\$11,871,114.61						PERSONAS	1,628				\$11,120,208.97	\$750,905.14	\$0.00		
						\$50,809,644.87	\$50,809,644.87	\$50,809,644.87	\$50,809,644.87						PERSONAS	399,897				\$49,172,985.04	\$1,425,989.53	\$0.00		
1	28	LP-DS-FISM-06/17-04814	INSURGENTES	NORTE CUMAS DE NUEVO LAREDO SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO POR: C. MIGUEL HIDALGO COSTILLA ENTRE AVE. EJERCITO TRIGARANTE Y AVE. INSURGENTES, C. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE AVE. EJERCITO TRIGARANTE Y AVE. INSURGENTES, C. IGNACIO ALLENDE ENTRE AVE. EJERCITO TRIGARANTE Y AVE. DOLORES HIDALGO, C. IGNACIO ALLENDE ENTRE AVE. ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y AVE. INSURGENTES, LEONA VICARIO ENTRE AVE. QUERÉTARO Y AVE. DOLORES HIDALGO, C. LEONA VICARIO ENTRE AVE. ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y AVE. INSURGENTES, C. JUAN ALDAMA ENTRE AVE. EJERCITO TRIGARANTE Y AVE. INSURGENTES, C. MARIANO ABASOLO ENTRE AVE. EJERCITO TRIGARANTE Y AVE. QUERÉTARO, C. MARIANO ABASOLO ENTRE AVE. INDEPENDENCIA Y AVE. LOMA PEQUEÑA, C. LOMA DEL BAJO ENTRE AVE. LOMA BELLA Y AVE. INSURGENTES, AVE. QUERÉTARO ENTRE C. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y C. LEONA VICARIO, AVE. DOLORES HIDALGO ENTRE C. IGNACIO ALLENDE Y C. LEONA VICARIO, AVE. DOLORES HIDALGO ENTRE C. JUAN ALDAMA Y C. LOMA DEL BAJO, AVE. INDEPENDENCIA ENTRE C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y C. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, AVE. INDEPENDENCIA ENTRE C. JUAN ALDAMA Y C. LOMA DEL BAJO, AVE. EL PÍPILA ENTRE C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y C. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, AVE. ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD ENTRE C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y C. IGNACIO ALLENDE, AVE. ALHÓNDIGA DE GRANADITAS ENTRE C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y C. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, AVE. INSURGENTES ENTRE C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LOMA DEL BAJO.	\$ 4,863,237.95	\$ 4,863,237.95	\$ 4,863,237.95	\$ 4,863,237.95	\$ 0.00	ML	3935.50	21-ago-17	18-dic-17	PERSONAS	600	100%	99%	3,935.50	\$4,791,598.69	\$71,639.36	\$70,317.80		Municipal

RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
 PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2019
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE MARZO DEL 2019
 MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSIÓN DE CONTRATO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2019			METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO (FEDERAL, ESTADAL O MUNICIPAL)
								TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANCIERA	FINANCIERA	FINANCIERA	
2	28	LP-DS-FISM-0817-04814	LOS PRESIDENTES	BEYL CONSTRUCCIÓN SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, POR C. LUIS GARCÍA ENTRE ARTURO CORTEZ VILLADA BLVD LOS PRESIDENTES, C. FRANCISCO GARZA GTZ, ENTRE HERIBERTO VILLARREAL Y ANDRÉS MARTÍNEZ, C. ISMAEL VILLARREAL ENTRE ARTURO CORTEZ VILLADA Y ANDRÉS MARTÍNEZ, C. ABDÓN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ ENTRE HERIBERTO VILLARREAL Y BASILIO RAMOS, C. RUPERTO VILLARREAL ENTRE HERIBERTO VILLARREAL Y BASILIO RAMOS, C. ERNESTO FERRARA ENTRE HERIBERTO VILLARREAL Y BASILIO RAMOS, C. FRANCISCO BELDEN ENTRE HERIBERTO VILLARREAL Y LUIS RAMOS, C. TELESFORO MACÍAS ENTRE CALLE S/N Y BASILIO RAMOS, C. PEDRO GONZÁLEZ ENTRE CALLE S/N Y BASILIO RAMOS, C. PABLO PENA ENTRE ARTURO CORTEZ VILLADA Y BASILIO RAMOS, AV. ARTURO CORTEZ VILLADA ENTRE ABDÓN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ Y PABLO PENA, BLVD LOS PRESIDENTES ENTRE LUIS GARCÍA Y ANDRÉS MARTÍNEZ, AV. ANDRÉS MARTÍNEZ ENTRE BLVD LOS PRESIDENTES Y PABLO PENA, AV. BASILIO RAMOS ENTRE FRANCISCO BELDEN Y PABLO PENA, COLONIA LOS PRESIDENTES.	\$ 4,045,001.79	\$ 4,290,926.09	\$ 4,290,926.09	\$ 4,045,001.79	\$ 253,023.20	ML	3922.00	21-ago-17	21-nov-17	PERSONAS	1200	100%	94%	3,082.00	\$ 4,045,001.80	\$ 0.00	\$ 240,055.82	Municipal
3	28	LP-DS-FISM-0717-04814	AMPLIACIÓN VAMOS TAMAUULIPAS	JUAN MANUEL SÁNCHEZ CÁDENAS	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, POR AV. LAGO DE MORENO ENTRE C. EMILIO MADERO Y C. IRAPUATO, AVE. LA PRESA ENTRE C. EMILIO MADERO Y C. OTILIO MONTAÑO, AV. SAN JUDAS TADEO ENTRE JOSÉ RODRÍGUEZ Y C. IRAPUATO, AVE. ROMITA ENTRE JOSÉ RODRÍGUEZ Y BLVD UNIVERSIDAD, BRECHA SIN NOMBRE ENTRE BLVD UNIVERSIDAD Y BLVD RÍO COYOTE SUR, C. EMILIO MADERO ENTRE AVE. LA PRESA Y AVE. HILARIO DE HOYOS, C. JOSÉ RODRÍGUEZ ENTRE AVE. ROMITA Y AVE. LAGO DE MORENO, C. RAMÓN PUENTE ENTRE AVE. ROMITA Y AVE. HILARIO DE HOYOS, C. OTILIO MONTAÑO ENTRE AVE. ROMITA Y AVE. LAGO DE MORENO, C. IRAPUATO ENTRE AVE. ROMITA Y AVE. LAGO DE MORENO, COLONIA AMPLIACIÓN VAMOS TAMAUULIPAS.	\$ 4,708,610.60	\$ 4,302,202.01	\$ 4,302,202.01	\$ 4,302,202.01	\$ 0.00	ML	2896.00	21-ago-17	18-dic-17	PERSONAS	1500	100%	80%	2,896.00	\$ 3,853,005.65	\$ 448,296.36	\$ 0.00	
						\$ 13,703,092.17	\$ 12,484,388.98	\$ 13,403,358.05	\$ 12,211,341.78	\$ 253,023.20				PERSONAS	9300			\$ 12,061,408.04	\$ 119,926.72	\$ 318,973.12			
4	28	MNCL-031-EQUIP-FISM-2018	EL CAMPANARIO	MÁRMOLES Y CANTERAS DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA CENTRO MEDICO UBICADO EN RIO GRIJALVA Y RIO CHURUBUSCO, COLONIA EL CAMPANARIO	\$ 1,570,067.93	\$ 1,570,067.96	\$ 1,570,067.96	\$ 1,570,067.96	\$ 0.00	LOTE	1.00	16-mar-18	28-sep-18	PERSONAS	5000	100%	100%	1.00	\$ 1,570,067.96	\$ 0.00	\$ 0.00	
						\$ 1,570,067.93	\$ 1,570,067.96	\$ 1,570,067.96	\$ 1,570,067.96	\$ 0.00				PERSONAS	5000			\$ 1,570,067.96	\$ 0.00	\$ 0.00			
5	28	AD-B-RFISM-2017-0118-04814	NACIONES UNIDAS	C. ARMANDO RIVERA SÁNCHEZ	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE EGIPTO ENTRE ITALIA Y ESTADOS UNIDOS	\$ 347,759.62	\$ 347,759.62	\$ 347,759.62	\$ 347,759.62	\$ 0.00	M2	621.80	09-mar-18	07-abr-18	PERSONAS	150	100%	100%	621.80	\$ 347,658.05	\$ 101.57	\$ 0.00	
6	28	INV-B-RFISM-2017-0118-04814	LOS GARZA	C. JESÚS RAMÓN MORENO LIRA	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE INCAS ENTRE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y EULALIO GUTIÉRREZ	\$ 636,365.69	\$ 636,365.69	\$ 636,365.69	\$ 636,365.69	\$ 0.00	M2	1105.51	20-mar-18	03-may-18	PERSONAS	210	100%	100%	1,105.51	\$ 634,528.83	\$ 1,836.86	\$ 0.00	
7	28	AD-B-RFISM-2017-0218-04814	LA JOYA	C. ARMANDO RIVERA SÁNCHEZ	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS POR AVENIDA ESMERALDA ENTRE VICTORIA Y ENRIQUETA CASTAREDA, EN LA COLONIA LA JOYA.	\$ 237,486.90	\$ 237,486.90	\$ 237,486.90	\$ 237,486.90	\$ 0.00	M2	363.09	02-jul-18	30-jul-18	PERSONAS	260	100%	99%	0.00	\$ 235,049.86	\$ 2,437.04	\$ 0.00	
8	28	AD-B-RFISM-2017-0318-04814	LA JOYA	C. ARMANDO RIVERA SÁNCHEZ	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS POR 15 DE JUNIO ENTRE AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y 6 DE ABRIL, EN LA COLONIA LA JOYA.	\$ 325,366.00	\$ 325,366.00	\$ 325,366.00	\$ 325,366.00	\$ 0.00	M2	524.69	02-jul-18	30-jul-18	PERSONAS	220	100%	100%	0.00	\$ 324,212.03	\$ 1,153.97	\$ 0.00	
SUBTOTAL						\$ 11,817,955.69	\$ 11,845,076.21	\$ 11,845,076.21	\$ 11,845,076.21	\$ 0.00				PERSONAS	12,340			\$ 11,841,448.77	\$ 5,828.44	\$ 0.00	\$ 0.00		
TECHO FINANCIERO TOTAL						\$ 11,817,955.69	\$ 11,845,076.21	\$ 11,845,076.21	\$ 11,845,076.21	\$ 0.00				PERSONAS	12,340			\$ 11,841,448.77	\$ 5,828.44	\$ 0.00	\$ 0.00		

PRESIDENCIA
 GOBIERNO DE NUEVO LAREDO 2018-2021
 OSCAR ENRIQUE RIVAS CUELLAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO DE NUEVO LAREDO 2018-2021
 LIC. SANTIAGO SÁENZ CÁDENAS
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
 ARQ. JAIME RUIZ RENDÓN
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

TESORERO MUNICIPAL
 C.P.C. DANIEL TIJERINA VALDEZ
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 S.M.A. DE TESORERÍA Y FINANZAS
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 LIC. ANA IRENE LOZANO GONZALEZ

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 DR. JOSÉ RAMÓN IBARRA FLORES
 GOBIERNO DE NUEVO LAREDO 2018-2021

GOBIERNO DE NUEVO LAREDO 2018-2021