

**RAMO 033**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 OBRAS, ACCIONES Y AVANCES  
 TERCER INFORME TRIMESTRAL 2018  
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018  
 MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSION DE CONTRATO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018			METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O	
								TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FÍSICO	FINANC.						FÍSICO
<b>SALUD-CONSTRUCCION</b>																								
1	28	LP-EP-FISM-01/18-04612	TOBAGANES	GSG RENTALS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN ARTICULO 6 ENTRE PROMETEO Y ARTICULO 123, COLONIA TOBAGANES	\$ 8,962,276.72	8,962,276.72	\$ 8,962,276.72	\$ 8,962,276.72	\$ 0.00	EDIF.	1.00	22-jun-18	13-jul-18	PERSONAS	10,000	30%	41%	1.00	\$3,705,046.05	\$5,257,230.67	\$0.00		
2	28	LP-EP-FISM-01/18-04612	TOBAGANES		EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN ARTICULO 6 ENTRE PROMETEO Y ARTICULO 123, COLONIA TOBAGANES	\$ 2,060,299.44	\$ -	\$ 2,060,299.44	\$ 2,060,299.44	\$ 0.00	LOTE	1.00			PERSONAS	10,000	0%		0.00		\$2,060,299.44	\$0.00		
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$11,022,576.16</b>	<b>\$8,962,276.72</b>	<b>\$11,022,576.16</b>	<b>\$11,022,576.16</b>										<b>\$3,705,046.05</b>	<b>\$7,317,530.11</b>	<b>\$0.00</b>		
3	28	LP-EP-FISM-02/18-04612	BONITO TOBAGANES	EQUIMAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CALLE ARTICULO 123 ESQUINA CON ARTICULO 20, COLONIA BONITO TOBAGANES	\$3,633,037.32	3,633,037.32	3,633,037.32	3,633,037.32	\$0.00	EDIF. LOTE	1.00	22-jun-18	19-oct-18	PERSONAS	340	58%	63.96%	0.00	\$2,323,800.91	\$1,309,436.41	\$0.00		
4	28		BONITO TOBAGANES		EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN CALLE ARTICULO 123 ESQUINA CON AVENIDA ARTICULO 20, COLONIA BONITO TOBAGANES.	\$369,756.40	\$ -	\$ 369,756.40	\$369,756.40	\$0.00	LOTE	1.00			PERSONAS	340	0.00%	0.00%	0.00		\$369,756.40	\$0.00		
5	28	MNLCL-002-EQUIP-FISM-2018	AMPLIACION EL NOGAL	MARMOLES Y CANTERAS DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN LA CALLE BADIAN ENTRE EMILIANO ZAPATA Y BABACO, EN LA COLONIA AMPLIACION EL NOGAL	\$2,015,375.44	2,015,375.44	\$ 2,015,375.44	\$2,015,375.44	\$0.00	LOTE	1.00	05-jul-18	12-oct-18	PERSONAS	2,600	100%	100%	1.00	\$1,007,687.72	\$1,007,687.72	\$0.00		
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$5,019,169.16</b>	<b>\$5,049,412.76</b>	<b>\$5,019,169.16</b>	<b>\$5,019,169.16</b>	\$0.00										<b>\$3,331,288.63</b>	<b>\$2,686,880.53</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>AGUA POTABLE</b>																								
6	28	INV-AP-FISM-01/18-04614	LOS ARTISTAS II	BEYL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR BLVD CARLOS CANSECO GONZALEZ ENTRE PRIVADA MANUEL ADAME GARZA (MUSAS) Y PENELOPE OLIMPICOS (URANO), POR PENELOPE OLIMPICOS (URANO) ENTRE BLVD CARLOS CANSECO GONZALEZ Y SIRIA Y POR PROLONGACION SIRIA ENTRE PENELOPE OLIMPICOS (URANO) Y LIMITE NORTE, EN LA COLONIA LOS ARTISTAS II.	\$ 784,448.69	784,448.69	\$ 784,448.69	\$ 784,448.69	\$0.00	ML	1,206.00	22-jun-18	04-sep-18	PERSONAS	105	81%	93.15%	0.00	\$730,691.99	\$53,756.70	\$0.00		
7	28	INV-AP-FISM-02/18-04614	ANEXO SOLIDARIDAD	C. RODOLFO VELIZ TAMEZ	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR INGENIEROS ENTRE CAMPESINOS Y GANADEROS, POR GANADEROS ENTRE INGENIEROS Y GEOLOGOS, POR GEOLOGOS ENTRE GANADEROS Y PROLONGACION TORRES, POR PROLONGACION TORRES ENTRE GEOLOGOS Y PROLONGACION GEOLOGOS Y POR PROLONGACION GEOLOGOS ENTRE PROLONGACION TORRES Y LIMITE PONIENTE, EN LA COLONIA ANEXO SOLIDARIDAD	\$ 462,802.61	462,802.61	462,802.61	462,802.61	\$0.00	ML	554.00	22-jun-18	03-nov-18	PERSONAS	60	100%	96.53%	554.00	\$446,740.83	\$16,061.78	\$0.00		
8	28	AD-AP-FISM-01/18-04614	CONSTITUCIONAL	C. MISAEL RICARDO ESCOBAR SALDAÑA	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ARTICULO 21 ENTRE ARTICULO 123 Y LIMITE SUR, EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL	\$ 246,259.28	\$246,259.28	\$ 246,259.28	\$ 246,259.28	\$0.00	ML	182.00	18-jun-18	16-ago-18	PERSONAS	35	100%	86.05%	0.00	\$211,900.88	\$34,358.40	\$0.00		
9	28	INV-AP-FISM-03/18-04614	1 DE ENERO	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR EDUARDO GUZMAN ENTRE ROMA Y ANALOGA, POR RIO MISSISSIPPI ENTRE ROMA Y ANALOGA, POR RIO DE LAS NUECES ENTRE ROMA Y ANALOGA Y POR ANALOGA ENTRE EDUARDO GUZMAN Y RIO LOIRA, EN LA COLONIA 1o DE ENERO.	\$ 1,149,823.11	\$1,149,823.11	\$ 1,149,823.11	\$ 1,149,823.11	\$0.00	ML	988.00	22-jun-18	04-sep-18	PERSONAS	400	88%	64.85%	0.00	\$745,676.73	\$404,146.38	\$0.00		
10	28	INV-AP-FISM-04/18-04614	AMPLIACION VOLUNTAD Y TRABAJO 4	C. OSCAR OMAR GUERRA MORENO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR RIO VOLGA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE, RIO NGER ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE, RIO INDO ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE Y POR RIO GUADIANA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE, EN LA COLONIA AMPLIACION VOLUNTAD Y TRABAJO 4.	\$ 571,829.66	571,829.66	\$ 571,829.66	\$ 571,829.66	\$0.00	ML	373.00	22-jun-18	19-sep-18	PERSONAS	90	78%	49.87%	0.00	\$285,145.62	\$286,684.04	\$0.00		
11	28	INV-AP-FISM-05/18-04614	INSURGENTES	C. PEDRO COTA SERVIN	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR EJERCITO TRIGARANTE ENTRE JUAN ALDAMA Y MARIANO ABASOLO, POR MARIANO ABASOLO ENTRE EJERCITO TRIGARANTE E INDEPENDENCIA Y POR INDEPENDENCIA ENTRE JUAN ALDAMA Y MARIANO ABASOLO, EN LA COLONIA INSURGENTES.	\$ 409,993.15	409,993.15	409,993.15	409,993.15	\$0.00	ML	366.50	22-jun-18	19-sep-18	PERSONAS	80	93%	53.18%	0.00	\$218,023.52	\$191,969.63	\$0.00		
12	28	INV-AP-FISM-06/18-04614	ALIJADORES	C. JOSE VAZQUEZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE POR JOSE MARIA CRUZ ENTRE CARRETERA NACIONAL Y LIMITE ORIENTE, EN LA COLONIA ALIJADORES.	\$ 613,224.06	613,224.06	613,224.06	613,224.06	\$0.00	ML	479.00	22-sep-18	19-sep-18	PERSONAS	110	34%	51.88%	0.00	\$318,133.06	\$295,091.00	\$0.00		
13	28	INV-AP-FISM-07/18-04614	CAMPESTRE MEDIA LUNA	C. GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR CALLE ALFA O CAMPOSANTO ENTRE RIO BRAVO Y KUWAIT, POR KUWAIT ENTRE ALFA O CAMPOSANTO Y ROMBO, POR PROLONGACION CAMPOSANTO ENTRE KUWAIT Y AVENIDA SIN NOMBRE, POR TRAPECIO ENTRE KUWAIT Y AVENIDA SIN NOMBRE, POR ROMBO ENTRE KUWAIT Y AVENIDA SIN NOMBRE Y POR AVENIDA SIN NOMBRE ENTRE PROLONGACION CAMPOSANTO Y ROMBO, EN LA COLONIA CAMPESTRE MEDIA LUNA.	\$ 917,242.87	917,242.87	917,242.87	917,242.87	\$0.00	ML	1,346.00	22-jun-18	19-oct-18	PERSONAS	280	100%	96.95%	1,346.00	\$889,242.07	\$28,000.80	\$0.00		
14	28	INV-AP-FISM-08/18-04614	LOMAS DEL ROSARIO	C. DONACIANO PECINA CASTILLO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR EJERCITO TRIGARANTE ENTRE JUAN ALDAMA Y LOMA DEL BAJO, POR LOMA DEL BAJO ENTRE EJERCITO TRIGARANTE Y LOMA PEQUEÑA, POR LOMA PEQUEÑA ENTRE LOMA DEL BAJO Y MARIANO ABASOLO, POR MARIANO ABASOLO ENTRE LOMA PEQUEÑA E INDEPENDENCIA Y POR INDEPENDENCIA ENTRE MARIANO ABASOLO Y JUAN ALDAMA, EN LA COLONIA LOMAS DEL ROSARIO.	\$ 525,230.59	525,230.59	525,230.59	525,230.59	\$0.00	ML	491.00	22-jun-18	19-sep-18	PERSONAS	250	100%	90.46%	491.00	\$475,120.44	\$50,110.15	\$0.00		

**RAMO 033**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.**  
 OBRAS, ACCIONES Y AVANCES  
 TERCER INFORME TRIMESTRAL 2018  
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018  
 MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSIÓN DE CONTRATO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018			METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O
								TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	FINANCIERA.	
15	28	LP-AP-FISM-03/18-04614	ARLIN	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR RICARDO CASTRO HERRERA ENTRE MARIA GREYER Y FRANCISCO GABILONDO SOLER, POR FRANCISCO GABILONDO SOLER ENTRE RICARDO CASTRO HERRERA Y GRAN CALZADA, POR GRAN CALZADA ENTRE FRANCISCO GABILONDO SOLER Y TENIENTE CORONEL ROBERTO AGUILAR RUBI, POR FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ ENTRE MARIA GREYER Y TENIENTE CORONEL ROBERTO AGUILAR RUBI, POR VICENTE GONZALEZ SANTIANEZ ENTRE GRAN CALZADA Y FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ, POR CAPITAN JUAN MIGUEL ZOZAYA ENTRE GRAN CALZADA Y FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ, POR TENIENTE CORONEL FRANCISCO DE ECHEGARAY ENTRE GRAN CALZADA Y FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ, POR TENIENTE CORONEL MANUEL IGNACIO DE ESCANDON ENTRE GRAN CALZADA Y FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ, POR TENIENTE CORONEL JOSE ANTONIO FLORES ENTRE GRAN CALZADA Y AVENIDA ARLIN Y POR TENIENTE CORONEL ROBERTO AGUILAR RUBI ENTRE GRAN CALZADA Y FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ, EN LA COLONIA ARLIN.	\$ 1,578,451.83	1,578,451.83	1,578,451.83	\$ 1,578,451.83	\$ 0.00	ML	2,148.00	22-jun-18	18-nov-18	PERSONAS	350	88%	52.99%	0.00	\$836,378.36	\$742,073.27	\$0.00	
16	28	INV-AP-FISM-09/18-04614	LOS CARMONA	C. ROBERTO PEDRO NIETO SANABRIA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE POR HACIENDA LA CONCORDIA ENTRE HACIENDA CHINAMECA Y HACIENDA LA ESCONDIDA, POR HACIENDA LA ESCONDIDA ENTRE HACIENDA CHINAMECA Y JOSE F. BROSIING, POR HACIENDA SANTA MARIA ENTRE HACIENDA LA ESCONDIDA Y LIMITE PONIENTE, POR HACIENDA LA SAUTENA ENTRE HACIENDA LA ESCONDIDA Y LIMITE PONIENTE Y POR JOSE F. BROSIING ENTRE HACIENDA LA ESCONDIDA Y LIMITE PONIENTE, EN LA COLONIA LOS CARMONA.	\$ 541,884.10	541,884.10	\$ 541,884.10	\$ 541,884.10	\$ 0.00	ML	557.00	22-jun-18	04-sep-18	PERSONAS	60	70%	72.82%	0.00	\$394,606.84	\$147,277.26	\$0.00	
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$7,801,189.75</b>	<b>\$7,801,189.75</b>	<b>\$7,801,189.75</b>	<b>\$7,801,189.75</b>	<b>\$0.00</b>					PERSONAS	5,000	49.00%		\$5,551,660.34	\$2,249,529.41	\$0.00		
<b>DRENAJE SANITARIO</b>																							
17	28	INV-DS-FISM-10/18-04614	ARTISTAS II	BEYL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR BLVD CARLOS CANSECO GONZALEZ ENTRE PRIVADA MANUEL ADAME GARZA (MUSAS) Y PENELOPE OLIMPICOS (URANO); POR PENELOPE OLIMPICOS (URANO) ENTRE BLVD CARLOS CANSECO GONZALEZ Y SIRIA Y POR PROLONGACION SIRIA ENTRE PENELOPE OLIMPICOS (URANO) Y LIMITE NORTE, EN LA COLONIA LOS ARTISTAS II.	\$ 1,875,341.55	1,875,341.55	\$ 1,875,341.55	\$ 1,875,341.55	\$ 0.00	ML	1,222.00	22-jun-18	18-nov-18	PERSONAS	105	100%	80%	0.00	\$1,337,806.47	\$337,535.08	\$0.00	
18	28	AD-DS-FISM-02/18-04614	CONSTITUCIONAL	C. JOSE FRANCISCO ZAVALA PRUNEDA	RED DE DRENAJE SANITARIO POR PRIVADA ARTICULO 21 ENTRE ARTICULO 123 Y LIMITE SUR, EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL.	\$ 223,635.43	223,635.43	\$ 223,635.43	\$ 223,635.43	\$ 0.00	ML	121.00	18-jun-18	16-ago-18	PERSONAS	35	100%	88%	121.00	\$195,712.86	\$27,922.57	\$0.00	
19	28	INV-DS-FISM-12/18-04614	1 DE ENERO	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA POR EDUARDO GUZMAN ENTRE ROMA Y ANALOGA, POR RIO MISSISSIPPI ENTRE ROMA Y ANALOGA, POR RIO DE LAS NUECES ENTRE ROMA Y ANALOGA, POR ANALOGA ENTRE EDUARDO GUZMAN Y RIO LOIRA, EN LA COLONIA 10 DE ENERO.	\$ 1,488,380.73	1,488,380.73	\$ 1,488,380.73	\$ 1,488,380.73	\$ 0.00	ML	983.00	22-jun-18	19-oct-18	PERSONAS	400	83%	71%	0.00	\$1,059,076.87	\$429,303.86	\$0.00	
20	28	INV-DS-FISM-13/18-04614	AMPLIACION VOLUNTAD Y TRABAJO 4	C. JOSE FRANCISCO ZAVALA PRUNEDA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR RIO VOLGA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE, RIO NIGER ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE, RIO INDO ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE Y POR RIO GUADIANA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE EN LA COLONIA AMPLIACION VOLUNTAD Y TRABAJO 4.	\$ 567,076.12	567,076.12	\$ 567,076.12	\$ 567,076.12	\$ 0.00	ML	358.00	22-jun-18	19-sep-18	PERSONAS	90	100%	86%	358.00	\$489,940.24	\$77,135.88	\$0.00	
21	28	INV-DS-FISM-14/18-04614	LOMAS DEL ROSARIO	C. EDGAR EVARISTO PUERTO RUIZ	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR LOMA DEL BAJIO ENTRE LOMA BELLA Y EJERCITO TRIGARANTE, EN LA COLONIA LOMAS DEL ROSARIO.	\$ 1,068,025.29	1,068,025.29	\$ 1,068,025.29	\$ 1,068,025.29	\$ 0.00	ML	622.00	22-jun-18	19-oct-18	PERSONAS	250	90%	53%	0.00	\$583,759.05	\$504,266.24	\$0.00	
22	28	INV-DS-FISM-15/18-04614	LOS ALBAÑILES	C. FRANCISCO MUÑOZ GARCIA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR CRISTOBAL VALDEZ ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 2, POR AVENIDA 2 ENTRE CRISTOBAL VALDEZ Y CALLE 2, POR AVENIDA 1 ENTRE CRISTOBAL VALDEZ Y CALLE 2 Y POR CALLE 2 ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 2, EN LA COLONIA LOS ALBAÑILES.	\$ 354,703.50	354,703.50	\$ 354,703.50	\$ 354,703.50	\$ 0.00	ML	293.50	22-jun-18	04-sep-18	PERSONAS	45	96%	75%	0.00	\$267,031.41	\$87,672.09	\$0.00	
23	28	LP-DS-FISM-04/18-04614	ORADEL	CONSTRUCTORA PIRAMIDE DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA EL COBAT NO. 18 Y LA SECUNDARIA NO. 11, EN LA COLONIA ORADEL.	\$ 2,056,404.64	2,056,404.64	\$ 2,056,404.64	\$ 2,056,404.64	\$ 0.00	ML	1,276.00	22-jun-18	18-nov-18	PERSONAS	1654	26%	42%	0.00	\$872,811.95	\$1,183,592.69	\$0.00	
24	28	INV-DS-FISM-16/18-04614	INSURGENTES	C. JOSE FRANCISCO ZAVALA PRUNEDA	COMPLEMENTACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO POR ALHONDIGA DE GRANADITAS ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y JUAN ALDAMA, POR GRITO DE DOLORES ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JUAN ALDAMA, POR EL PIPILA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LEONA VICARIO, POR INDEPENDENCIA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E IGNACIO ALLENDE, POR DOLORES ENTRE LEONA VICARIO Y JUAN ALDAMA, POR DOLORES HIDALGO ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E IGNACIO ALLENDE, POR DOLORES HIDALGO ENTRE LEONA VICARIO Y JUAN ALDAMA Y POR MARIANO ABASOLO ENTRE QUERETARO E INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA INSURGENTES.	\$ 881,836.88	881,836.88	\$ 881,836.88	\$ 881,836.88	\$ 0.00	ML	844.00	22-sep-18	19-oct-18	PERSONAS	250	85%	75%	0.00	\$665,467.59	\$216,369.29	\$0.00	
25	28	AD-DS-FISM-03/18-04614	NACIONES UNIDAS	C. FRANCISCO MUÑOZ GARCIA	COMPLEMENTACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO POR LATERAL PONIENTE DEL SEGUNDO ANILLO PERIFERICO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y HONDURAS, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS.	\$ 293,841.79	293,841.79	\$ 293,841.79	\$ 293,841.79	\$ 0.00	ML	261.17	18-jun-18	31-may-18	PERSONAS	120	100%	96%	261.17	\$281,117.03	\$12,724.76	\$0.00	



**RAMO 033**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 OBRAS, ACCIONES Y AVANCES  
 TERCER INFORME TRIMESTRAL 2018  
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018  
 MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSION DE CONTRATO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018			METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O
								TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	FINANCIERA.	
26	28	INV-DS-FISM-17/18-04614	LOS CARMONA	C. FRANCISCO MUÑOZ GARCIA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR HACIENDA LA CONCORDIA ENTRE POZO DE VISITA No 1 Y POZO DE VISITA No 2, POR HACIENDA LA ESCONDIDA ENTRE HACIENDA LA CONCORDIA Y JOSE F. BROSBING, POR HACIENDA SANTA MARIA ENTRE HACIENDA LA ESCONDIDA Y LIMITE PONIENTE, POR HACIENDA LA SAUTENA ENTRE HACIENDA LA ESCONDIDA Y LIMITE PONIENTE, EN LA COLONIA LOS CARMONA.	\$ 540,816.41	540,816.41	540,816.41	540,816.41	\$0.00	ML	397.00	22-jun-18	19-sep-18	PERSONAS	60	30%	41%	0.00	\$221,656.48	\$319,159.93	\$0.00	
27	28/	LP-DS-FISM-05/18-04614	CABEZERA MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 800 LPS @ 25 MCA Y MOTOR DE 325 HP, 3 FASES, 460 V, 715 RPM PARA EL CARCAMO DE LA PLANTA INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. (SIMILAR O MEJOR EN CALIDAD Y SERVICIO A LA DEL MODELO CP 3531/866 DE LA MARCA FLYGT) UBICADA EN SUROCCIDENTE DE LAS MARGENES DEL RIO BREVO, CABEZERA MUNICIPAL.	\$ 4,423,672.82	4,423,672.82	4,423,672.82	\$ 4,423,672.82	\$0.00	PZA	1.00	22-jun-18	19-oct-18	PERSONAS	350,000.00	1%	70%	0.00	\$3,096,570.97	\$1,327,101.85	\$0.00	
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$13,673,735.16</b>	<b>\$13,673,735.16</b>	<b>\$13,673,735.16</b>	<b>\$13,673,735.16</b>	<b>\$0.00</b>					PERSONAS	<b>353,069</b>				<b>\$9,050,050.92</b>	<b>\$4,622,784.24</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>ELECTRIFICACIÓN</b>																							
28	28	INV-ELEC-FISM-18/18-04614	LOS ARTISTAS	C. JOSE LUIS MERAZ GONZALEZ	TERCERA ETAPA DE ELECTRIFICACION POR TIN TAN ENTRE EULALIO GONZALEZ Y ADALBERTO MARTINEZ, POR JAVIER SOLIS ENTRE LOLA BELTRAN Y ADALBERTO MARTINEZ POR ADALBERTO MARTINEZ ENTRE JAVIER SOLIS Y LATERAL SEGUNDO ANILLO PERIFERICO Y POR MARIO MORENO ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y LOLA BELTRAN, COLONIA LOS ARTISTAS.	\$ 885,314.30	\$ 885,314.30	\$ 885,314.30	885,314.30	\$0.00	ML	496.00	22-jun-18	19-sep-18	PERSONAS	128	45%	30%	0.00	\$265,594.30	\$619,720.00	\$0.00	
29	28	INV-ELEC-FISM-19/18-04614	PRADERAS DEL MEZQUITAL	C. JOSE LUIS MERAZ GONZALEZ	COMPLEMENTACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION POR JORGE NEGRETTE ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y OTHON CHAVEZ AGUILAR Y POR JOSE ALFREDO JIMENEZ ENTRE OTHON CHAVEZ AGUILAR Y LIMITE SUR, EN LA COLONIA PRADERAS DEL MEZQUITAL.	\$ 748,044.82	748,044.82	\$ 748,044.82	748,044.82	\$0.00	ML	490.00	22-jun-18	19-sep-18	PERSONAS	100	45%	21%	0.00	\$158,339.35	\$589,705.47	\$0.00	
30	28	INV-ELEC-FISM-20/18-04614	FRACC LOS GARZA, ANEXO LOS GRAZA Y SUBDIVISION FRANCISCO GARZA C.	C. ENRIQUE RODRIGUEZ TREVIÑO	CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION POR CARLOS OZUNA ENTRE 2 DE ABRIL Y CORAS, CORAS ENTRE CARLOS OZUNA Y AVENIDA FELIPE ANGELES, PROLONGACION CORAS ENTRE AVENIDA FELIPE ANGELES Y GRAL. EULALIO GUTIERREZ, AVENIDA FELIPE ANGELES ENTRE PROLONGACION CORAS Y RIO COLORADO Y POR RIO COLORADO ENTRE AVENIDA FELIPE ANGELES Y GRAL. EULALIO GUTIERREZ. COLONIA LOS GARZA, ANEXO LOS GARZA Y SUBDIVISION FRANCISCO GARZA C.	\$ 870,747.60	870,747.60	\$ 870,747.60	870,747.60	\$0.00	ML	465.00	22-jun-18	20-ago-18	PERSONAS	75	90%	87%	0.00	\$757,661.55	\$113,086.05	\$0.00	
31	28	INV-ELEC-FISM-21/18-04614	AMPLIACION SOLIDARIDAD	C. JOSE LUIS MERAZ GONZALEZ	RED DE ELECTRIFICACION POR GANADEROS ENTRE (ULTIMO POSTE CFE) LICENCIADOS Y GEOLOGOS, POR GEOLOGOS ENTRE GANADEROS Y PROL. TORRES, POR PROL. TORRES ENTRE GEOLOGOS Y PROL. TORRES, POR PROL. GEOLOGOS ENTRE PROL. TORRES Y LIMITE PONIENTE, COLONIA AMPLIACION SOLIDARIDAD.	\$ 582,765.79	582,765.79	582,765.79	582,765.79	\$0.00	ML	465.00	22-jun-18	19-sep-18	PERSONAS	60	55%	30%	0.00	\$174,829.74	\$407,936.05	\$0.00	
32	28	INV-ELEC-FISM-22/18-04614	NACIONES UNIDAS	CORPORACION ELECTRICA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	TERCERA ETAPA DE ELECTRIFICACION POR CALLE BULGARIA ENTRE COREA Y ESTADOS UNIDOS, POR CALLE ESTADOS UNIDOS ENTRE FRANCIA Y SEGUNDO ANILLO PERIFERICO, POR BRASIL ENTRE ITALIA Y DIPLOMA Y POR AVENIDA PANAMA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y DIPLOMA, COLONIA NACIONES UNIDAS.	\$ 1,079,303.66	1,079,303.66	\$ 1,079,303.66	1,079,303.66	\$0.00	ML	490.00	22-jun-18	19-sep-18	PERSONAS	135	78%	30%	0.00	\$323,791.10	\$755,512.56	\$0.00	
33	28	AD-ELEC-FISM-04/18-04614	CONSTITUCIONAL	C. ENRIQUE RODRIGUEZ TREVIÑO	RED DE ELECTRIFICACION EN LA PRIV ARTICULO 21 ENTRE ARTICULO 123 Y LIMITE SUR, EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL.	\$ 186,450.88	186,450.88	186,450.88	186,450.88	\$0.00	ML	40.00	18-jun-18	16-ago-18	PERSONAS	35	100%	30%	40.00	\$55,935.26	\$130,515.62	\$0.00	
34	28	LP-ELEC-FISM-06/18-04614	1 DE ENERO	C. JOSE LUIS MERAZ GONZALEZ	PRIMERA ETAPA DE ELECTRIFICACION POR ANALOGA ENTRE RIO LORA Y AVENIDA EDUARDO GUZMAN, POR AVENIDA RIO DE LAS NUJES ENTRE ANALOGA Y ROMA, POR AVENIDA RIO MISSISSIPPI ENTRE ANALOGA Y ROMA Y POR AVENIDA EDUARDO GUZMAN ENTRE ANALOGA Y ROMA, EN LA COLONIA 1 DE ENERO	\$ 2,067,894.72	2,067,894.72	\$ 2,067,894.72	2,067,894.72	\$0.00	ML	852.00	22-jun-18	19-oct-18	PERSONAS	400	55%	30%	0.00	\$620,368.42	\$1,447,526.30	\$0.00	
35	28	INV-ELEC-FISM-23/18-04614	AMPLIACION VOLUNTAD Y TRABAJO 4	CORPORACION ELECTRICA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	PRIMERA ETAPA DE ELECTRIFICACION POR RIO GUADIANA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE, POR RIO NIGER ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE Y RIO VOLGA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE, EN LA COLONIA AMPLIACION VOLUNTAD Y TRABAJO 4	\$ 746,873.98	746,873.98	\$ 746,873.98	746,873.98	\$0.00	ML	290.00	22-jun-18	19-sep-18	PERSONAS	90	8%	30%	0.00	\$224,062.19	\$522,811.79	\$0.00	
36	28	INV-ELEC-FISM-24/18-04614	SANTIAGO M BELDEN	CORPORACION ELECTRICA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	RED DE ELECTRIFICACION POR AVENIDA 2 ENTRE CALLE 1 Y ADOLFO SALINAS, POR CALLE 1 ENTRE AVENIDA 2 Y AVENIDA 3, POR CALLE 2 ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 2 Y POR AVENIDA 1 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, EN LA COLONIA SANTIAGO M BELDEN.	\$ 711,937.52	711,937.52	\$ 711,937.52	711,937.52	\$0.00	ML	360.00	22-jun-18	19-sep-18	PERSONAS	170	60%	29%	0.00	\$208,361.27	\$503,576.25	\$0.00	
37	28	INV-ELEC-FISM-25/18-04614	VILLAS DEL SOL	CORPORACION ELECTRICA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	RED DE ELECTRIFICACION POR SATELITE ENTRE COSMOS Y PROLONGACION LAGO DE XOCHIMILCO Y PROLONGACION LAGO DE XOCHIMILCO ENTRE SATELITE Y MINERVA, COLONIA VILLAS DEL SOL.	\$ 718,583.48	718,583.48	718,583.48	718,583.48	\$0.00	ML	340.00	22-jun-18	19-sep-18	PERSONAS	60	72%	30%	0.00	\$215,575.04	\$503,008.44	\$0.00	
38	28	INV-ELEC-FISM-26/18-04614	FRACC LOS CARMONA	C. ENRIQUE RODRIGUEZ TREVIÑO	RED DE ELECTRIFICACION POR HACIENDA LA ESCONDIDA ENTRE HACIENDA LA CONCORDIA Y LIMITE NORTE, POR HACIENDA LA SAUTENA ENTRE HACIENDA LA ESCONDIDA Y LIMITE PONIENTE, POR HACIENDA SANTA MARIA ENTRE HACIENDA LA ESCONDIDA Y LIMITE PONIENTE Y POR HACIENDA SAN CARLOS ENTRE HACIENDA LA ESCONDIDA Y LIMITE PONIENTE, EN LA COLONIA FRACC LOS CARMONA	\$ 864,949.29	864,949.29	\$ 864,949.29	864,949.29	\$0.00	ML	335.00	22-jun-18	19-sep-18	PERSONAS	85	100%	92%	335.00	\$797,250.80	\$67,698.49	\$0.00	

**RAMO 033**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 OBRAS, ACCIONES Y AVANCES  
 TERCER INFORME TRIMESTRAL 2018  
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018  
 MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSION DE CONTRATO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018			METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO:		
								TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	FINANCIERA.	(FEDERAL, ESTATAL O		
39	28	LP-ELEC-FISM-07/18-04614	Arlin	Corporación Eléctrica Del Bravo, S.A. De C.V.	RED DE ELECTRIFICACION POR FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ ENTRE FRANCISCO GAVILONDO SOLER Y CALLE TENIENTE CORONEL JOSE ANTONIO FLORES, POR VICENTE GONZALEZ SANTIANES ENTRE FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ Y GRAN CALZADA, POR CAPITAN JUAN MIGUEL ZOZAYA ENTRE FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ Y GRAN CALZADA, POR TENIENTE CORONEL FRANCISCO DE ECHEGARAY ENTRE FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ Y GRAN CALZADA, POR TENIENTE CORONEL MANUEL IGNACIO DE ESCANDON ENTRE FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ Y GRAN CALZADA, POR TENIENTE CORONEL JOSE ANTONIO FLORES ENTRE FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ Y GRAN CALZADA, POR AVENIDA ARLIN ENTRE TENIENTE CORONEL JOSE ANTONIO FLORES Y CALLE 7, POR CALLE 7 ENTRE AVENIDA ARLIN Y GRAN CALZADA, EN LA COLONIA ARLIN.	\$ 2,190,633.96	\$ 2,190,633.96	\$ 2,190,633.96	\$ 2,190,633.96	\$ 0.00	ML	1,415.00	22-jun-18	19-oct-18	PERSONAS	170	8%	30%	0.00	\$657,190.19	\$1,533,443.77	\$0.00			
40	28	AD-ELEC-FISM-05/18-04614	Ampliación Voluntad y Trabajo 4	C. Enrique Rodríguez Treviño	RED DE ELECTRIFICACION POR LA CALLE BLVD MANO CON MANO ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE COLONIA AMPLIACION VOLUNTAD Y TRABAJO 4	\$ 217,614.61	\$ 217,614.61	\$ 217,614.61	\$ 217,614.61	\$ 0.00	ML	80.00	18-jun-18	17-jul-18	PERSONAS	20	100%	30%	80.00	\$65,284.38	\$152,330.23	\$0.00			
SUBTOTAL						\$11,871,114.61	\$11,871,114.61	\$11,871,114.61	\$11,871,114.61						PERSONAS	1,628				\$4,624,863.89	\$7,346,851.02	\$0.00			
TECHO FINANCIERO TOTAL						\$50,286,784.84	\$47,856,729.00	\$50,286,784.84	\$50,286,784.84							PERSONAS	358,597				\$26,163,209.53	\$24,123,675.31	\$0.00		
REMANENTES 2017																									
DRENAJE SANITARIO																									
1	28	LP-DS-FISM-08/17-04614	INSURGENTES	NORTE CLIMAS DE NUEVO LAREDO, S.A. de C.V.	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO POR C. MIGUEL HIDALGO COSTILLA ENTRE AVE. EJERCITO TRIGARANTE Y AVE. INSURGENTES, C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AVE. EJERCITO TRIGARANTE Y AVE. INSURGENTES, C. IGNACIO ALLENDE ENTRE AVE. EJERCITO TRIGARANTE Y AVE. DOLORES HIDALGO, C. IGNACIO ALLENDE ENTRE AVE. ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y AVE. INSURGENTES, C. LEONA VICARIO ENTRE AVE. QUERETARO Y AVE. DOLORES HIDALGO, C. LEONA VICARIO ENTRE AVE. ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y AVE. INSURGENTES, C. JUAN ALDAMA ENTRE AVE. EJERCITO TRIGARANTE Y AVE. INSURGENTES, C. MARIANO ABASOLO ENTRE AVE. EJERCITO TRIGARANTE Y AVE. QUERETARO, C. MARIANO ABASOLO ENTRE AVE. INDEPENDENCIA Y AVE. LOMA PEQUENA, C. LOMA DEL BAJO ENTRE AVE. LOMA BELLA Y AVE. INSURGENTES, AVE. QUERETARO ENTRE C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y C. LEONA VICARIO, AVE. DOLORES HIDALGO ENTRE C. IGNACIO ALLENDE Y C. LEONA VICARIO, AVE. DOLORES HIDALGO ENTRE C. JUAN ALDAMA Y C. LOMA DEL BAJO, AVE. INDEPENDENCIA ENTRE C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVE. INDEPENDENCIA ENTRE C. JUAN ALDAMA Y C. LOMA DEL BAJO, AVE. EL PIPILA ENTRE C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVE. ABOLICION DE LA ESCLAVITUD ENTRE C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y C. IGNACIO ALLENDE, AVE. ALONDIA DE GRANADITAS ENTRE C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVE. INSURGENTES ENTRE C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LOMA DEL BAJO, COLONIA INSURGENTES.	\$ 4,948,889.78	\$ 4,863,237.95	\$ 4,863,237.95	\$ 4,863,237.95	\$ 0.00	ML	3935.50	21-ago-17	18-dic-17	PERSONAS	600	100%	99%	3,935.50	\$4,791,698.59	\$71,639.36	\$70,317.60			Municipal
2	28	LP-DS-FISM-08/17-04614	LOS PRESIDENTES	BEVLI CONSTRUCCION, S.A. de C.V.	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, POR CLUIS GARCIA ENTRE ARTURO CORTEZ VILLADA BLVD LOS PRESIDENTES, C. FRANCISCO GARZA GTZ. ENTRE HERIBERTO VILLARREAL Y ANDRES MARTINEZ, C. ISMAEL VILLARREAL ENTRE ARTURO CORTEZ VILLADA Y ANDRES MARTINEZ, C. ABDON RODRIGUEZ SANCHEZ ENTRE HERIBERTO VILLARREAL Y BASILIO RAMOS, C. RUPERTO VILLARREAL ENTRE HERIBERTO VILLARREAL Y BASILIO RAMOS, C. ERNESTO FERRARA ENTRE HERIBERTO VILLARREAL Y BASILIO RAMOS, C. FRANCISCO BELDEN ENTRE HERIBERTO VILLARREAL Y LUIS RAMOS, C. TELESFORO MACIAS ENTRE CALLE SIN Y BASILIO RAMOS, C. PEDRO GONZALEZ ENTRE CALLE SIN Y BASILIO RAMOS, C. PABLO PENA ENTRE ARTURO CORTEZ VILLADA Y BASILIO RAMOS, AV. ARTURO CORTEZ VILLADA ENTRE ABDON RODRIGUEZ SANCHEZ Y PABLO PENA, BLVD LOS PRESIDENTES ENTRE LUIS GARCIA Y ANDRES MARTINEZ, AV. ANDRES MARTINEZ ENTRE BLVD LOS PRESIDENTES Y PABLO PENA, AV. BASILIO RAMOS ENTRE FRANCISCO BELDEN Y PABLO PENA, COLONIA LOS PRESIDENTES.	\$ 4,045,901.79	\$ 4,298,925.09	\$ 4,298,925.09	\$ 4,045,901.79	\$ 253,023.29	ML	3922.00	21-ago-17	21-nov-17	PERSONAS	1200	100%	94%	3,922.00	\$4,045,901.80	\$0.00	\$249,055.52			Municipal
3	28	LP-DS-FISM-07/17-04614	AMPLIACION VAMOS TAMAUlipAS	JUAN MANUEL SANCHEZ CARDENAS	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, POR AVLAGO DE MORENO ENTRE C. EMILIO MADERO Y C. IRAPUATO, AVE. LA PRESA ENTRE C. EMILIO MADERO Y C. OTILIO MONTANO, AV. SAN JUDAS TADEO ENTRE JOSE RODRIGUEZ Y C. IRAPUATO, AVE. ROMITA ENTRE JOSE RODRIGUEZ Y BLVD UNIVERSIDAD, BRECHA SIN NOMBRE ENTRE BLVD UNIVERSIDAD Y BLVD RIO COYOTE SUR, C. EMILIO MADERO ENTRE AVE. LA PRESA Y AVE. HILARIO DE HOYOS, C. JOSE RODRIGUEZ ENTRE AVE. ROMITA Y AVE. LAGO DE MORENO, C. RAMON PUENTE ENTRE AVE. ROMITA Y AVE. HILARIO DE HOYOS, C. OTILIO MONTANO ENTRE AVE. ROMITA Y AVE. LAGO DE MORENO, C. IRAPUATO ENTRE AVE. ROMITA Y AVE. LAGO DE MORENO, COLONIA AMPLIACION VAMOS TAMAUlipAS.	\$ 4,708,510.60	\$ 4,302,202.01	\$ 4,302,202.01	\$ 4,302,202.01	\$ 0.00	ML	2896.00	21-ago-17	18-dic-17	PERSONAS	1500	100%	90%	2,896.00	\$3,853,905.65	\$448,296.36	\$0.00			
SUBTOTAL						\$13,703,302.17	\$13,464,365.05	\$13,464,365.05	\$13,211,341.75	\$253,023.29					PERSONAS	3,300				\$12,691,406.04	\$519,935.72	\$319,373.12			
SALUD-EQUIPAMIENTO																									
4	28	MNCL-001-EQUIP-FISM-2018	EL CAMPANARIO	MARMOLES Y CANTERAS DE NUEVO LAREDO, S.A. de C.V.	EQUIPAMIENTO PARA CENTRO MEDICO UBICADO EN GRUVALVA Y RIO CHUBUSCO, COLONIA EL CAMPANARIO.	\$ 1,570,067.93	\$ 1,570,067.96	\$ 1,570,067.96	\$ 1,570,067.96	\$ 0.00	LOTE	1.00	16-mar-18	28-sep-18	PERSONAS	5000	100%	100%	1.00	\$1,570,067.96	\$0.00	\$0.00			



**RAMO 033**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 OBRAS, ACCIONES Y AVANCES  
 TERCER INFORME TRIMESTRAL 2018  
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018  
 MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSIÓN DE CONTRATO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018			METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O	
								TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANCIERA:	FINANCIERA:	FINANCIERA:		
<b>SUBTOTAL URBANIZACIÓN</b>						\$ 1,570,067.93	\$ 1,570,067.93	\$ 1,570,067.93	\$ 1,570,067.93	\$ 0.00					PERSONAS	5,000				\$ 1,570,067.93	\$ 0.00	\$ 0.00		
5	28	AD-B-RFISM-2017-01/18-04614	NACIONES UNIDAS	C. ARMANDO RIVERA SANCHEZ	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EGIPTO ENTRE ITALIA Y ESTADOS UNIDOS	\$ 347,759.62	\$ 347,759.62	\$ 347,759.62	\$ 347,759.62	\$ 0.00	M2	621.80	09-mar-18	07-abr-18	PERSONAS	150	100%	100%	621.80	\$347,658.05	\$101.57	\$ 0.00		
6	28	INV-B-RFISM-2017-01/18-04614	LOS GARZA	C. JESUS RAMON MORENO LIRA	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE INCAS ENTRE MANUEL AVILA CAMACHO Y EULALIO GUTIERREZ	\$ 636,673.08	\$ 636,365.69	\$ 636,365.69	\$ 636,365.69	\$ 0.00	M2	1105.51	20-mar-18	03-may-18	PERSONAS	210	100%	100%	1,105.51	\$634,528.83	\$1,836.86	\$ 0.00		
7	28	AD-B-RFISM-2017-02/18-04614	LA JOYA	C. ARMANDO RIVERA SANCHEZ	CONSTRUCCION DE BANQUETAS POR AVENIDA ESMERALDA ENTRE VICTORIA Y ENRIQUETA CASTAÑEDA, EN LA COLONIA LA JOYA.	\$ 237,486.90	\$ 237,486.90	\$ 237,486.90	\$ 237,486.90	\$ 0.00	M2	363.09	02-jul-18	30-jul-18	PERSONAS	260	100%	99%	0.00	\$235,049.86	\$2,437.04	\$ 0.00		
8	28	AD-B-RFISM-2017-03/18-04614	LA JOYA	C. ARMANDO RIVERA SANCHEZ	CONSTRUCCION DE BANQUETAS POR 15 DE JUNIO ENTRE AGUSTIN RODRIGUEZ Y 6 DE ABRIL, EN LA COLONIA LA JOYA.	\$ 325,366.00	\$ 325,366.00	\$ 325,366.00	\$ 325,366.00	\$ 0.00	M2	524.69	02-jul-18	30-jul-18	PERSONAS	220	100%	100%	0.00	\$324,212.03	\$1,153.97	\$ 0.00		
<b>SUBTOTAL</b>						\$ 1,547,285.60	\$ 1,545,978.21	\$ 1,545,978.21	\$ 1,545,978.21	\$ 0.00						\$840.00				\$ 1,541,448.77	\$ 5,529.44	\$ 0.00	\$ 0.00	
<b>TECHO FINANCIERO TOTAL</b>						\$ 16,820,655.70	\$ 16,581,411.22	\$ 16,581,411.22	\$ 16,328,387.62	\$ 253,023.20						PERSONAS	9140				\$ 16,329,033.40	\$ 252,377.82	\$ 319,373.12	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR ENRIQUE RIVAS CUELLAR

SEGUNDO SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO ADOLFO MONDRAGÓN BOLADO

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO  
AMBIENTE

ING. RUBÉN GERARDO RAMOS GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL

C.P.C. DANIEL TIERRINA VALDÉZ

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

LIC. ANA IRENE LOZANO GONZALEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

DR. JOSÉ RAMÓN IBARRA FLORES