

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas(CONADE)
Ejercicio Fiscal 2015

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Contratado	Ejercido (2015)	Fisico	Financiero	
1	CONADE 2014	CONSTRUCCION DE CENTRO ACUATICO VILLAS	VILLAS DE SANMIGUEL	LP-DEPORTES-CONADE-01/14-014612	17,866,019.42	5,359,714.02	1%	30%	EN PROCESO
2	CONADE 2014	SUPERVISION GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE CENTRO ACUATICO VILLAS	VILLAS DE SANMIGUEL	AD-SUPERVISION-CONADE-01/14-014612	535,980.58	160,794.17	0%	30%	EN PROCESO

TOTAL

5,520,508.19