

**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**
Informe y Avance de Obras Públicas(RAMO 23)**Ejercicio Fiscal 2015**

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Contratado	Ejercido (2015)	Fisico	Financiero	
1	Contingencias Economicas del Ramo General 23 2014	PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVE. DE LA CRUZ ENTRE FAUSTINO BLANCO Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NORTE Y ACCESO AL COBAT No. 23, Incluye: DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, COLONIAS EL BAYITO Y UNION DEL RECUERDO	EL BAYITO Y UNIOIN DEL RECUERDO	LP-PAV-RAMO23-01/14-13615	5,040,311.89	1,134,845.95	73%	50%	EN PROCESO
2	Contingencias Economicas del Ramo General 23 2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. SANTA JUANA ENTRE CARRETERA ANAHUAC Y BLVD. DIA DEL TRABAJO, EN LAS COLONIAS VILLAS DE SAN MIGUEL Y 1° DE MAYO	VILLAS DE SAN MIGUEL Y PRIMERO DE MAYO.	LP-PAV-RAMO23-02/14-13615	4,484,983.63	881,775.26	100%	30%	EN PROCESO
3	Contingencias Economicas del Ramo General 23 2014	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO EL COYOTE, EN EL BLVD. CONSTITUYENTES (CUERPO SUR), EN FRACCIONAMIENTO FOVISSTE-BENITO JUAREZ	FOVISSTE-BENITO JUAREZ	LP-PV-RAMO23-03/14-13615	10,575,894.19	2,817,277.80	100%	50%	EN PROCESO
4	Contingencias Economicas del Ramo General 23 2014	COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL CAMPECHE	VARIAS	LP-DP-RAMO23-04/14-13614	75,111,122.00	5,130,823.80	15%	30%	EN PROCESO

TOTAL**9,964,722.81**