

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas(FISMUN 2013)
Ejercicio Fiscal 2015

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Modalidad de Adjudicacion	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
						Contratado	Ejercido (2015)	Fisico	Financiero	
1	FISMUN 2013	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE COLECTOR SANITARIO COYOTE ALTO ENTRE POZO DE VISITA 25, UBICADO EN AVE. LOMA BELLA Y CALLE LOMA BLANCA HASTA EL POZO DE VISITIA 33, UBICADO POR LA CALLE LOMA DEL BAJIO ENTRE LOMA VERDE Y AVENIDA LOMA PEQUEÑA EN LA COLONIA LOMAS DEL ROSARIO	LOMAS DEL ROSARIO	LP-DS-RFISM-2013-01/15	LICITACION PUBLICA	1,918,311.44	782,882.97	55%	41%	EN PROCESO
TOTAL							782,882.97			