

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

FONDO O RECURSO : FISMUN 2013

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO				PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		MODALIDAD DE ADJUDICACION DE LA OBRA	CONTRATISTA O PROVEEDOR		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA EN EL PERIODO			INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)	FISICO	FINANCIERO	SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	METAS	
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO	TERMINO		FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	CANTIDAD	BENEFICIARIOS								
AD-AP-FISM-02/13	1ª ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE POR JUAN GABRIEL (E) ADALBERTO MARTINEZ Y RENACIMIENTO 74 (E) JUAN GABRIEL Y CORNELIO REYNA; MARIO MORENO "CANTINFLAS" (E) ADALBERTO MARTINEZ Y KPAZ DE LA SIERRA Y POR KPAZ DE LA SIERRA (E) MARIO MORENO "CANTINFLAS" Y CORNELIO REYNA.	Praderas del Mezquital	25-Mar-13	A y B)	17-Jun-13	AD-AP-FISM-02/13-8311	28-Jun-13	11-Ago-13	29-Jul-13	04-Sep-13	ASIGNACION DIRECTA	JOSE ANGEL GARCIA DIAZ	PROL. ALVARO OBREGON 266	294,995.69	8,852.22		8,852.22			123540004	614	100%	100%	A	ML	465.00	232	
INV-AP-FISM-04/13	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN ROBERTO POR: ANA LILIA ALVAREZ ENTRE VANESSA ALVAREZ Y JUAN RAMOS; FLOR ELENA Y RADIAL 3 ENTRE GLORIA VERONICA ALVAREZ Y BELSARIO RAMOS; JUAN RAMOS Y GLORIA VERONICA ALVAREZ ENTRE ANA LILIA ALVAREZ Y RADIAL 3 Y POR VELSARIO RAMOS ENTRE FLOR ELENA Y RADIAL 3, POR RADIAL 3 ENTRE XAVIER ALEJANDRO Y ERNESTO ALVAREZ JR. Y JAVIER ALEJANDRO Y ERNESTO ALVAREZ ENTRE FLOR HELENA Y RADIAL 3	SAN ROBERTO	25-Mar-13	A y B)	16-Jul-13	INV-AP-FISM-04/13-8311	31-Jul-13	14-Oct-13	09-Ago-13	19-Dic-13	INVITACION	ING. JOSE FRANCISCO ZAVALA PRUNEDA	CHIHUAHUA 2039	950,848.95	154,740.58		154,740.58			123540004	614	100%	88%	A	ML	793.00	1,174	
INV-AP-FISM-05/13	CONSTRUCCION DE LA 1ER ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE POR LAS AVENIDAS QUETA JIMENEZ, JUAN GABRIEL Y CORNELIO REYNA ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y LIMITE NORTE, EN LA COL. LOS ARTISTAS	LOS ARTISTAS	25-Mar-13	A y B)	16-Jul-13	INV-AP-FISM-05/13-8311	31-Jul-13	29-Oct-13	29-Ago-13	22-Nov-03	INVITACION	ING. JUAN ANTONIO ANTU OCHOA	DR. MIER 1738	1,035,526.57	116,037.62		116,037.62			123540004	614	100%	90%	A	ML	1,793.00	775	
INV-AP-FISM-06/13	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. INDEPENDENCIA NACIONAL POR: MANUELITA VALDEZ ENTRE JACINTO SANCHEZ Y ANTONIO CARRILLO; POR ANTONIO CARRILLO ENTRE TRINIDAD RODRIGUEZ Y MANUELITA VALDEZ; RAMON GARIBAY Y ROLANDO MONTANTE ENTRE CONSTANZA GARCIA Y JUAN RAMOS, Y ENTRE JACINTO SANCHEZ E ISIDRO SANCHEZ; CONSTANZA GARCIA E ISIDRO SANCHEZ ENTRE RAMON GARIBAY Y ROLANDO MONTANTE.	INDEPENDENCIA NACIONAL	25-Mar-13	A y B)	16-Jul-13	INV-AP-FISM-06/13-8311	31-Jul-13	29-Sep-13	31-Jul-13	24-Oct-13	INVITACION	ING. JOSE FRANCISCO ZAVALA PRUNEDA	CHIHUAHUA 2039	439,172.25	15,412.25		15,412.25			123540004	614	100%	100%	A	ML	1,309.00	482	
INV-AP-FISM-09/13	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE POR AFECTACION PARA DRENAJE, EN LA COL. GUERREROS DEL SOL.	GUERREROS DEL SOL	25-Mar-13	A y B)	16-Jul-13	INV-AP-FISM-09/13-8311	31-Jul-13	29-Sep-13	16-Ago-13	13-Nov-13	INVITACION	EQUIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CESAR LOPEZ DE LARA 3230	342,186.26	9,152.64		9,152.64			123540004	614	100%	100%	A	ML	636.00	550	
INV-DS-FISM-10/13	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SANCHEZ ENTRE CRISTOBAL VALDEZ Y SOULES, SARMIENTO Y SOULES ENTRE SANCHEZ Y SARA, SARA ENTRE SARMIENTO Y SUTAITA, SOTELO Y SUTAITA ENTRE SARA Y SANTANA, COL. LOS SANCHEZ	LOS SANCHEZ	25-Mar-13	A y B)	16-Jul-13	INV-DS-FISM-10/13-8311	31-Jul-13	29-Sep-13	12-Ago-13	21-Feb-14	INVITACION	ING. JOSE VAZQUEZ MARQUEZ		960,960.30	442,593.60		442,593.60			123540004	614	100%	76%	A	ML	924.50	598	
INV-ELE-FISM-12/13	SEGUNDA ETAPA DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JUAN GABRIEL ENTRE RENACIMIENTO 74 E ILUSION 6, QUETA JIMENEZ ENTRE RENACIMIENTO 74 E ILUSION 6, JOSE ALFREDO JIMENEZ ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y OTHON CHAVEZ, EN LA COL. PRADERAS DEL MEZQUITAL.	Praderas del Mezquital	25-Mar-13	A y B)	04-Sep-13	INV-ELE-FISM-12/13-8311	13-Sep-13	17-Nov-13	09-Nov-13		INVITACION	SURTIDORA ELECTRICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.		1,343,513.79	151,943.79		151,943.79			123540004	614	90%	48%	A	PZAS.	30.00	700	
INV-ELE-FISM-13/13	2ª ETAPA DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA CALLE MANUELITA VALDEZ ENTRE JUAN RAMOS Y ANDREA MARTINEZ, MANUELITA VALDEZ ENTRE JACINTO SANCHEZ Y ANTONIO CARRILLO, RAMON GARIBAY ENTRE JUAN RAMOS Y BELSARIO RAMOS, RAMON GARIBAY ENTRE JACINTO SANCHEZ Y CONSTANZA GARCIA, ROLANDO MONTANTE ENTRE JUAN RAMOS Y BELSARIO RAMOS, ROLANDO MONTANTE ENTRE JACINTO SANCHEZ Y CONSTANZA GARCIA	INDEPENDENCIA NACIONAL	25-Mar-13	A y B)	04-Sep-13	INV-ELE-FISM-13/13-8311	13-Sep-13	12-Nov-13	21-Nov-13		INVITACION	C. JUAN MANUEL SEPULVEDA CARDIEL	ESMERALDA 208 SUR	1,279,747.59	250,168.19		250,168.19			123540004	614	95%	56%	A	ML	870.00	750	
INV-ELE-FISM-14/13	ELECTRIFICACION EN JOSE ALFREDO JIMENEZ ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y LOLA BELTRAN, Y EN JORGE NEGRETE, PEDRO INFANTE Y TANTAN ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y EULLALIO GONZALEZ.		25-Mar-13	A y B)	04-Sep-13	INV-ELE-FISM-14/13-8311	13-Sep-13	12-Nov-13	09-Nov-13	28-Feb-14	INVITACION	CONSTRUCTORA RHEL		1,112,797.64	566,846.27		566,846.27			123540004	614	100%	88%	A	ML	800.00	650	
INV-ELE-FISM-15/13	ELECTRIFICACION EN PROL. PEDRO PEREZ IBARRA A JOAQUIN ALVAREZ Y ENTRE EVA SAMANO Y TAMATAN.		25-Mar-13	A y B)	04-Sep-13	INV-ELE-FISM-15/13-8311	13-Sep-13	12-Nov-13	15-Sep-13		INVITACION	C. JUAN MANUEL SEPULVEDA CARDIEL	ESMERALDA 208 SUR	885,687.03	208,909.69		208,909.69			123540004	614	70%	61%	A	ML	880.00	425	
INV-PAV-FISM-11/13	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOAQUIN ALVAREZ ENTRE HUASTECA Y PRIV. REVOLUCIONARIO, EN LA COL. FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	25-Mar-13	A y B)	30-Jul-13	INV-PAV-FISM-11/13-8311	09-Ago-13	07-Oct-13	27-Ago-13	11-Dic-13	INVITACION	NAVES INDUSTRIALES DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	BLVD. PEDRO PEREZ IBARRA 4637	1,081,516.26	310,993.65		310,993.65			123550004	615	100%	100%	A	M²	1,482.55	140	
INV-PAV-FISM-16/13	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA MIGUEL TRILLO ENTRE LUZ CORRAL Y SILVESTRE TERRAZAS, COL. FRANCISCO VILLA	Francisco Villa	25-Mar-13	A y B)	06-Sep-13	INV-PAV-FISM-16/13-8311	13-Sep-13	11-Nov-13	30-Sep-13	06-Dic-13	INVITACION	ING. ESEQUIEL ESTRADA MERCADO	HEROJE DE NA	940,902.37	27,188.45		27,188.45			123550004	615	100%	86%	A	M²	966.00	450	
LP-AP-FISM-04/13	CONSTRUCCION DE LA 3A ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. NACIONES UNIDAS, CUARTA ETAPA, YUCOSLANIA Y FRANCA ENTRE CANADA Y LIMITE NORTE.	NACIONES UNIDAS	25-Mar-13	A y B)	23/07/2013	LP-AP-FISM-04/13	05-Ago-13	02-Nov-13	29-Ago-13	13-Ene-14	LICITACION PUBLICA	ING. JUAN ANTONIO ANTU OCHOA	DR. MIER 1738	1,524,106.58	446,234.81		446,234.81			123540004	614	100%	116%	A	ML	2,315.00	750	
LP-DS-FISM-03/13	2A ETAPA DRENAJE SANITARIO POR: CHINA, AUSTRALIA Y MALASIA € CANADA Y HONDURAS; ARGENTINA € ITALIA Y HONDURAS; HONDURAS € ARGENTINA Y COSTA RICA Y POR CANADA € MALASIA Y COSTA RICA.	Naciones Unidas 3a Etapa.	25-Mar-13	A y B)	30-Jul-13	LP-DS-FISM-03/13	05-Ago-13	02-Nov-13	23-Ago-13	22-Nov-13	LICITACION PUBLICA	J. VENTURA MEDINA SANCHEZ	AVENIDA RIO RHIN 1501	1,332,670.13	611,513.34		611,513.34			123540004	614	100%	92%	A	ML	1,856.00	843	
LP-DS-FISM-05/13	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. NACIONES UNIDAS TERCERA ETAPA POR CHINA, AUSTRALIA Y MALASIA ENTRE CANADA Y HONDURAS, ARGENTINA ENTRE ITALIA Y HONDURAS, HONDURAS ENTRE ARGENTINA Y COSTA RICA, CANADA ENTRE MALASIA Y COSTA RICA	NACIONES UNIDAS	25-Mar-13	A y B)	23-Jul-13	LP-DS-FISM-03/13-8311	05-Ago-13	03-Oct-13	20-Sep-13	10-Dic-13	LICITACION PUBLICA	ARO. J. VENTURA MEDINA SANCHEZ		1,332,670.13	353,388.86		353,388.86			123540004	614	100%	100%	A	ML	1,740.00	843	
LP-PAV-FISM-01/13	PAVIMENTACION ASFALTICA POR ESTADOS UNIDOS ENTRE SEGUNDO ANILLO PERIFERICO Y NICARAGUA, INCLUYE DRENAJE SANITARIO	COL. NACIONES UNIDAS TERCERA ETAPA	25-Mar-13	A y B)	10/06/2013	LP-PAV-FISM-01/13	18-Jun-13	16-Sep-13	24-Jun-13	04-Dic-13	LICITACION PUBLICA	DISEROS Y CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS	ALDAMA 1328	2,544,999.43	201,531.86		201,531.86			123550004	615	100%	95%	A	M²	4,270.00	650	
LP-PAV-FISM-02/13	PAVIMENTACION EUGENIO AGUIRRE ENTRE SILVESTRE TERRAZAS Y MARTIN CORONA	Francisco Villa	25-Mar-13	A y B)	07/06/2013	LP-PAV-FISM-02/13-8311	18-Jun-13	17-Ago-13	30-Jul-13	21-Sep-13	LICITACION PUBLICA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	BOCANEGRA 1507	1,935,543.11	42,285.31		42,285.31			123550004	615	100%	99%	A	M²	2,541.00	300	
LP-PAV-FISM-06/13	PAVIMENTACION ASFALTICA EN SABINO ENTRE ROLLO Y CALLE ANTERIOR, EN LA COL. GRANJAS TREVINO KM. 14 LADO ORIENTE	GRANJAS REGINA	25-Mar-13	A y B)	23-Ago-13	LP-PAV-FISM-06/13-8311	06-Sep-13	04-Nov-13	23-Sep-13	04-Dic-13	LICITACION PUBLICA	EQUIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CESAR LOPEZ DE LARA 3230	2,254,942.17	125,655.28		125,655.28			123550004	615	100%	98%	A	M²	4,917.50	500	
LP-PAV-FISM-07/13	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TAMATAN ENTRE IGLESIAS CALDERON Y JOAQUIN ALVAREZ, EN LA COL. FRANCISCO VILLA	Francisco Villa	25-Mar-13	A y B)	23-Ago-13	LP-PAV-FISM-07/13-8311	06-Sep-13	04-Nov-13	27-Ago-13	27-Feb-14	LICITACION PUBLICA	PROYECTOS Y DESARROLLOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	IGNACIO RAMIREZ 14	1,411,160.28	72,549.89		72,549.89			123550004	615	100%	91%	A	M²	1,715.87	155	
LP-PAV-FISM-09/13	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUASTECA ENTRE CALDERON Y JOAQUIN ALVAREZ, COL. FRANCISCO VILLA	Francisco Villa	25-Mar-13	A y B)	11-Oct-13	LP-PAV-FISM-09/13	28-Oct-13	25-Ene-14	06-Dic-13		LICITACION PUBLICA	JUAN ANTONIO ANTU OCHOA	DR. MIER 1738	1,846,673.70	506,328.57		506,328.57			123550004	615	99%	66%	A	M²	1,870.91	450	