

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: NUEVO LAREDO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

FONDO O RECURSO : FISMUN 2013

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO			PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)	SITUACION FINANCIERA		SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	METAS	
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO		TERMINO	FEDERAL	ESTATAL			MUNICIPAL	FISICO			FINANCIERO	CANTIDAD
AD-AP-FISM-02/13	1ª ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE POR JUAN GABRIEL (E) ADALBERTO MARTINEZ Y RENACIMIENTO 74; RENACIMIENTO 74 (E) JUAN GABRIEL Y CORNELIO REYNA; MARIO MORENO "CANTINFLAS" (E) ADALBERTO MARTINEZ Y KPAZ DE LA SIERRA Y POR KAPAZ DE LA SIERRA (E) MARIO MORENO "CANTINFLAS" Y CORNELIO REYNA.	Praderas del Mezquital	25-mar-13	A y B)	17-jun-13	AD-AP-FISM-02/13-8311	28-jun-13	11-ago-13	29-jul-13	04-sep-13	312,700.14	8,852.22		123540004	614	100%	100%	A	ML	465.00	232
INV-ALUM-PUB-FISM-07/13	ALUMBRADO EXTERIOR EN EL PERIMETRO DE LA SECUNDARIA NO. JESUS ALVARADO RODRIGUEZ. UBICADO EN EMILIANO ZAPATA # 1901, GRANJAS REGINA	GRANJAS REGINA	25-mar-13	A y B)	16-jul-13	INV-ALUM-PUB-FISM-07/13-8311	31-jul-13	29-sep-13	16-ago-13	19-nov-13	498,594.80	21,883.86		123540004	614	100%	96%	A	PZAS.	14.00	632
INV-AP-FISM-04/13	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN ROBERTO POR: ANA LILIA ALVAREZ ENTRE VANESSA ALVAREZ Y JUAN RAMOS; FLORE EILENA Y RADIAL 3 ENTRE GLORIA VERONICA ALVAREZ Y BELSARIO RAMOS; JUAN RAMOS Y GLORIA VERONICA ALVAREZ ENTRE ANA LILIA ALVAREZ Y RADIAL 3; POR RADIAL 3 ENTRE XAVIER ALEJANDRO Y ERNESTO ALVAREZ JR. Y JAVIER ALEJANDRO Y ERNESTO ALVAREZ ENTRE FLORE HELENA Y RADIAL 3	SAN ROBERTO	25-mar-13	A y B)	16-jul-13	INV-AP-FISM-04/13-8311	31-jul-13	14-oct-13	09-ago-13	19-dic-13	950,848.95	154,740.58		123540004	614	100%	72%	A	ML	793.00	1,174
INV-AP-FISM-05/13	CONSTRUCCION DE LA 1ER ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE POR LAS AVENIDAS QUETA JIMENEZ, JUAN GABRIEL Y CORNELIO REYNA ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y LIMITE NORTE, EN LA COL. LOS ARTISTAS	LOS ARTISTAS	25-mar-13	A y B)	16-jul-13	INV-AP-FISM-05/13-8311	31-jul-13	29-oct-13	29-ago-13	22-nov-03	1,035,526.57	116,037.62		123540004	614	100%	90%	A	ML	1,793.00	775
INV-AP-FISM-06/13	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. INDEPENDENCIA NACIONAL POR: MANUELITA VALDEZ ENTRE JACINTO SANCHEZ Y ANTONIO CARRILLO; POR ANTONIO CARRILLO ENTRE TRINIDAD RODRIGUEZ Y MANUELITA VALDEZ; RAMON GARIBAY Y ROLANDO MONTANTE ENTRE CONSTANZA GARCIA Y JUAN RAMOS; Y ENTRE JACINTO SANCHEZ E ISIDRO SANCHEZ; CONSTANZA GARCIA E ISIDRO SANCHEZ ENTRE RAMON GARIBAY Y ROLANDO MONTANTE.	INDEPENDENCIA NACIONAL	25-mar-13	A y B)	16-jul-13	INV-AP-FISM-06/13-8311	31-jul-13	29-sep-13	31-jul-13	24-oct-13	438,172.25	15,412.25		123540004	614	100%	100%	A	ML	1,309.00	482
INV-AP-FISM-09/13	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE POR AFECTACION PARA DRENAJE, EN LA COL. GUERREROS DEL SOL.	GUERREROS DEL SOL	25-mar-13	A y B)	16-jul-13	INV-AP-FISM-09/13-8311	31-jul-13	29-sep-13	16-ago-13	13-nov-13	342,186.26	9,152.64		123540004	614	100%	100%	A	ML	636.00	550
INV-DS-FISM-10/13	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SANCHEZ ENTRE CRISTOBAL VALDEZ Y SOULES, SARMIENTO Y SOULES ENTRE SANCHEZ Y SARA, SARA ENTRE SARMIENTO Y SUTATA, SOULES Y SUSTANTA ENTRE SARA Y SANTANA, COL. LOS SANCHEZ	LOS SANCHEZ	25-mar-13	A y B)	16-jul-13	INV-DS-FISM-10/13-8311	31-jul-13	29-sep-13	12-ago-13	21-feb-14	960,960.30	568,658.44		123540004	614	100%	89%	A	ML	924.50	598
INV-ELE-FISM-12/13	SEGUNDA ETAPA DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JUAN GABRIEL ENTRE RENACIMIENTO 74 E ILUSION 6, QUETA JIMENEZ ENTRE RENACIMIENTO 74 E ILUSION 6, JOSE ALFREDO JIMENEZ ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y OTHON CHAVEZ, EN LA COL. PRADERAS DEL MEZQUITAL.	Praderas del Mezquital	25-mar-13	A y B)	04-sep-13	INV-ELE-FISM-12/13-8311	13-sep-13	17-nov-13	09-nov-13	23-abr-14	1,343,513.79	691,655.80		123540004	614	100%	88%	A	PZAS.	30.00	700
INV-ELE-FISM-13/13	2ª ETAPA DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA CALLE MANUELITA VALDEZ ENTRE JUAN RAMOS Y ANDREA MARTINEZ, MANUELITA VALDEZ ENTRE JACINTO SANCHEZ Y ANTONIO CARRILLO, RAMON GARIBAY ENTRE JUAN RAMOS Y BELSARIO RAMOS, RAMON GARIBAY ENTRE JACINTO SANCHEZ Y CONSTANZA GARCIA, ROLANDO MONTANTE ENTRE JUAN RAMOS Y BELSARIO RAMOS, ROLANDO MONTANTE ENTRE JACINTO SANCHEZ Y CONSTANZA GARCIA	INDEPENDENCIA NACIONAL	25-mar-13	A y B)	04-sep-13	INV-ELE-FISM-13/13-8311	13-sep-13	12-nov-13	21-nov-13		1,279,747.59	884,241.75		123540004	614	87%	92%	A	ML	870.00	750
INV-ELE-FISM-14/13	ELECTRIFICACION EN JOSE ALFREDO JIMENEZ ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y LOLA BELTRAN, Y EN JORGE NEGRETTE, PEDRO INFANTE Y TINTAN ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y EULALIO GONZALEZ.		25-mar-13	A y B)	04-sep-13	INV-ELE-FISM-14/13-8311	13-sep-13	12-nov-13	09-nov-13	28-feb-14	1,711,200.84	732,120.58		123540004	614	100%	100%	A	ML	800.00	650
INV-ELE-FISM-15/13	ELECTRIFICACION EN PROL. PEDRO PEREZ BARRA A JOAQUIN ALVAREZ Y ENTRE EVA SAMANO Y TAMATAN.		25-mar-13	A y B)	04-sep-13	INV-ELE-FISM-15/13-8311	13-sep-13	12-nov-13	15-sep-13	23-abr-14	885,687.03	529,538.66		123540004	614	100%	90%	A	ML	888.00	425
INV-PAV-FISM-11/13	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOAQUIN ALVAREZ ENTRE HUASTECA Y PRIV. REVOLUCIONARIO, EN LA COL. FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	25-mar-13	A y B)	30-jul-13	INV-PAV-FISM-11/13-8311	09-ago-13	07-oct-13	27-ago-13	11-dic-13	1,081,516.26	351,658.22		123550004	615	100%	100%	A	M²	1,482.55	140
INV-PAV-FISM-16/13	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA MIGUEL TRIBLO ENTRE LUIS CORRAL Y SILVESTRE TERRAZAS, COL. FRANCISCO VILLA	Francisco Villa	25-mar-13	A y B)	06-sep-13	INV-PAV-FISM-16/13-8311	13-sep-13	11-nov-13	30-sep-13	06-dic-13	940,902.37	27,188.45		123550004	615	100%	89%	A	M²	966.00	450
LP-AP-FISM-04/13	CONSTRUCCION DE LA 3A ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. NACIONES UNIDAS, CUARTA ETAPA, YUCOCLA VIA Y FRANJA ENTRE CANADA Y LIMITE NORTE.	NACIONES UNIDAS	25-mar-13	A y B)	23/07/2013	LP-AP-FISM-04/13	05-ago-13	02-nov-13	29-ago-13	13-ene-14	1,763,288.45	446,234.81		123540004	614	100%	100%	A	ML	2,315.00	750
LP-DS-FISM-03/13	2ª ETAPA DRENAJE SANITARIO POR: CHINA, AUSTRALIA Y MALASIA € CANADA Y HONDURAS; ARGENTINA € ITALIA Y HONDURAS; HONDURAS € ARGENTINA Y COSTA RICA Y POR CANADA) MALASIA Y COSTA RICA.	Naciones Unidas 3a Etapa.	25-mar-13	A y B)	30-jul-13	LP-DS-FISM-03/13	05-ago-13	02-nov-13	23-ago-13	22-nov-13	1,332,670.13	611,719.05		123540004	614	100%	92%	A	ML	1,856.00	843
LP-DS-FISM-05/13	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. NACIONES UNIDAS TERCERA ETAPA POR CHINA, AUSTRALIA Y MALASIA ENTRE CANADA Y HONDURAS, ARGENTINA ENTRE ITALIA Y HONDURAS, HONDURAS ENTRE ARGENTINA Y COSTA RICA, CANADA ENTRE MALASIA Y COSTA RICA	NACIONES UNIDAS	25-mar-13	A y B)	23-jul-13	LP-DS-FISM-05/13-8311	05-ago-13	03-oct-13	20-sep-13	10-dic-13	1,332,670.13	353,388.86		123540004	614	100%	100%	A	ML	1,740.00	843
LP-ELEC-FISM-08/13	ELECTRIFICACION EN ANA LILIA ALVAREZ (E) XAVIER ALEJANDRO Y ROBERTO ALVAREZ, FLORE HELENA (E) XAVIER ALEJANDRO Y VANESSA ALVAREZ Y (E) GLORIA VERONICA Y ROBERTO ALVAREZ Y EN RADIAL 3 (E) GLORIA VERONICA Y ROBERTO ALVAREZ Y POR GLORIA VERONICA (E) ANA LILIA ALVAREZ Y RADIAL 3.	SAN ROBERTO	25-mar-13	A y B)	09-sep-13	LP-ELEC-FISM-08/13-8311	13-sep-13	11-nov-13	19-feb-14	25-abr-14	1,387,609.99	775,305.94		123540004	614	100%	73%	A	ML	970.00	850
LP-PAV-FISM-01/13	PAVIMENTACION ASFALTICA POR ESTADOS UNIDOS ENTRE SEGUNDO ANILLO PERIFERICO Y NICARAGUA, INCLUYE DRENAJE SANITARIO	COL. NACIONES UNIDAS TERCERA ETAPA	25-mar-13	A y B)	10/06/2013	LP-PAV-FISM-01/13	18-jun-13	16-sep-13	24-jun-13	04-dic-13	2,544,999.43	201,531.86		123550004	615	100%	95%	A	M²	4,270.00	650
LP-PAV-FISM-02/13	PAVIMENTACION EUGENIO AGUIRRE ENTRE SILVESTRE TERRAZAS Y MARTIN CORONA	Francisco Villa	25-mar-13	A y B)	07/06/2013	LP-PAV-FISM-02/13-8311	18-jun-13	17-ago-13	30-jul-13	21-sep-13	1,935,543.11	42,285.31		123550004	615	100%	99%	A	M²	2,541.00	300
LP-PAV-FISM-06/13	PAVIMENTACION ASFALTICA EN SABINO ENTRE ROLLO Y CALLE ANTERIOR, EN LA COL. GRANJAS TREVINO KM. 14 LADO ORIENTE	GRANJAS REGINA	25-mar-13	A y B)	23-ago-13	LP-PAV-FISM-06/13-8311	06-sep-13	04-nov-13	23-sep-13	04-dic-13	2,254,942.17	125,655.28		123550004	615	100%	98%	A	M²	4,917.50	500
LP-PAV-FISM-07/13	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TAMATAN ENTRE IGLESIAS CALDERON Y JOAQUIN ALVAREZ, EN LA COL. FRANCISCO VILLA	Francisco Villa	25-mar-13	A y B)	23-ago-13	LP-PAV-FISM-07/13-8311	06-sep-13	04-nov-13	27-ago-13	27-feb-14	1,411,160.28	156,794.66		123550004	615	100%	100%	A	M²	1,715.87	155
LP-PAV-FISM-09/13	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUASTECA ENTRE CALDERON Y JOAQUIN ALVAREZ, COL. FRANCISCO VILLA	Francisco Villa	25-mar-13	A y B)	11-oct-13	LP-PAV-FISM-09/13	28-oct-13	25-ene-14	06-dic-13	15-abr-14	1,846,673.70	1,133,266.57		123550004	615	100%	100%	A	M²	1,870.91	450