



ANEXO 5
MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

| No. | Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde | Nombre de la Obra | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|-----|--|--|--------------|-----------------|------------|------------|--|
| | | | Contratado | Ejercido (2018) | Fisico | Financiero | |
| 1 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ARTICULO 21 ENTRE ARTICULO 123 Y LIMITE SUR, EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL. | 246,259.28 | 211,900.88 | 80% | 86% | EN PROCESO |
| 2 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR PRIVADA ARTICULO 21 ENTRE ARTICULO 123 Y LIMITE SUR, EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL. | 223,635.43 | 217,248.39 | 100% | 100% | TERMINADO |
| 3 | FISMUN 2018 | COMPLEMENTACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO POR LATERAL PONIENTE DEL SEGUNDO ANILLO PERIFERICO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y HONDURAS, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS. | 327,241.79 | 293,817.56 | 100% | 100% | TERMINADO |
| 4 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA PRIV ARTICULO 21 ENTRE ARTICULO 123 Y LIMITE SUR, EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL. | 186,450.88 | 169,283.66 | 25% | 91% | TERMINADO |
| 5 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION POR LA CALLE BLVD MANO CON MANO ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE COLONIA AMPLIACION VOLUNTAD Y TRABAJO 4 | 217,614.61 | 170,174.82 | 25% | 78% | TERMINADO |
| 6 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR BLVD CARLOS CANSECO GONZALEZ ENTRE PRIVADA MANUEL ADAME GARZA (MUSAS) Y PENELOPE OLIMPICOS (URANO), POR PENELOPE OLIMPICOS (URANO) ENTRE BLVD CARLOS CANSECO GONZALEZ Y SIRIA Y POR PROLONGACION SIRIA ENTRE PENELOPE OLIMPICOS (URANO) Y LIMITE NORTE, EN LA COLONIA LOS ARTISTAS II. | 784,448.69 | 784,448.69 | 43% | 100% | EN PROCESO |
| 7 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR INGENIEROS ENTRE CAMPESINOS Y GANADEROS, POR GANADEROS ENTRE INGENIEROS Y GEOLOGOS, POR GEOLOGOS ENTRE GANADEROS Y PROLONGACION TORRES, POR PROLONGACION TORRRRES ENTRE GEOLOGOS Y PROLONGACION GEOLOGOS Y POR PROLONGACION GEOLOGOS ENTRE PROLONGACION TORRES Y LIMITE PONIENTE, EN LA COLONIA ANEXO SOLIDARIDAD. | 462,802.61 | 462,771.64 | 100% | 100% | TERMINADO |
| 8 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR EDUARDO GUZMAN ENTRE ROMA Y ANALOGA, POR RIO MISSISSIPPI ENTRE ROMA Y ANALOGA, POR RIO DE LAS NUECES ENTRE ROMA Y ANALOGA Y POR ANALOGA ENTRE EDUARDO GUZMAN Y RIO LOIRA, EN LA COLONIA 1o DE ENERO. | 1,068,962.45 | 1,068,962.45 | 65% | 100% | EN PROCESO |
| 9 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR RIO VOLGA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE, RIO NIGER ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE, RIO INDO ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE Y POR RIO GUADIANA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE, EN LA COLONIA AMPLIACION VOLUNTAD Y TRABAJO 4. | 571,829.66 | 553,009.62 | 50% | 97% | TERMINADO |



ANEXO 5
MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

| No. | Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde | Nombre de la Obra | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|-----|--|--|--------------|-----------------|------------|------------|--|
| | | | Contratado | Ejercido (2018) | Físico | Financiero | |
| 10 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR EJERCITO TRIGARANTE ENTRE JUAN ALDAMA Y MARIANO ABASOLO, POR MARIANO ABASOLO ENTRE EJERCITO TRIGARANTE E INDEPENDENCIA Y POR INDEPENDENCIA ENTRE JUAN ALDAMA Y MARIANO ABASOLO, EN LA COLONIA INSURGENTES. | 409,993.15 | 218,023.52 | 50% | 53% | EN PROCESO |
| 11 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE POR JOSE MARIA CRUZ ENTRE CARRETERA NACIONAL Y LIMITE ORIENTE EN LA COL. ALIJADORES | 613,224.06 | 397,686.14 | 50% | 65% | EN PROCESO |
| 12 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR CALLE ALFA O CAMPOSANTO ENTRE RIO BRAVO Y KUWAIT, POR KUWAIT ENTRE ALFA O CAMPOSANTO Y ROMBO, POR PROLONGACION CAMPOSANTO ENTRE KUWAIT Y AVENIDA SIN NOMBRE, POR TRAPECIO ENTRE KUWAIT Y AVENIDA SIN NOMBRE, POR ROMBO ENTRE KUWAIT Y AVENIDA SIN NOMBRE Y POR AVENIDA SIN NOMBRE ENTRE PROLONGACION CAMPOSANTO Y ROMBO, EN LA COLONIA CAMPESTRE MEDIA LUNA. | 1,018,956.61 | 917,081.78 | 100% | 100% | TERMINADO |
| 13 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR EJERCITO TRIGARANTE ENTRE JUAN ALDAMA Y LOMA DEL BAJIO, POR LOMA DEL BAJIO ENTRE EJERCITO TRIGARANTE Y LOMA PEQUEÑA, POR LOMA PEQUEÑA ENTRE LOMA DEL BAJIO Y MARIANO ABASOLO, POR MARIANO ABASOLO ENTRE LOMA PEQUEÑA E INDEPENDENCIA Y POR INDEPENDENCIA ENTRE MARIANO ABASOLO Y JUAN ALDAMA, EN LA COLONIA LOMAS DEL ROSARIO. | 525,230.59 | 524,752.57 | 100% | 100% | TERMINADO |
| 14 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE POR HACIENDA LA CONCORDIA ENTRE HACIENDA CHINAMECA Y HACIENDA LA ESCONDIDA, POR HACIENDA LA ESCONDIDA ENTRE HACIENDA LA CONCORDIA Y JOSE F. BROSING, POR HACIENDA SANTA MARIA ENTRE HACIENDA LA ESCONDIDA Y LIMITE PONIENTE, POR HACIENDA LA SAUTENA ENTRE HACIENDA LA ESCONDIDA Y LIMITE PONIENTE Y POR JOSE F. BROSING ENTRE HACIENDA LA ESCONDIDA Y LIMITE PONIENTE, EN LA COLONIA LOS CARMONA. | 530,984.10 | 494,882.93 | 70% | 93% | TERMINADO |
| 15 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR BLVD CARLOS CANSECO GONZALEZ ENTRE PRIVADA MANUEL ADAME GARZA (MUSAS) Y PENELOPE OLIMPICOS (URANO); POR PENELOPE OLIMPICOS (URANO) ENTRE BLVD CARLOS CANSECO GONZALEZ Y SIRIA Y POR PROLONGACION SIRIA ENTRE PENELOPE OLIMPICOS (URANO) Y LIMITE NORTE, EN LA COLONIA LOS ARTISTAS II. | 1,377,539.49 | 1,377,539.50 | 95% | 100% | EN PROCESO |

ANEXO 5
MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

| No. | Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde | Nombre de la Obra | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|-----|--|---|--------------|-----------------|------------|------------|--|
| | | | Contratado | Ejercido (2018) | Físico | Financiero | |
| 16 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA POR EDUARDO GUZMAN ENTRE ROMA Y ANALOGA, POR RIO MISSISSIPPI ENTRE ROMA Y ANALOGA, POR RIO DE LAS NUECES ENTRE ROMA Y ANALOGA Y POR ANALOGA ENTRE EDUARDO GUZMAN Y RIO LOIRA, EN LA COLONIA 1o DE ENERO. | 1,367,089.73 | 1,296,054.55 | 70% | 95% | EN PROCESO |
| 17 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR RIO VOLGA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE, RIO NIGER ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE, RIO INDO ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE Y POR RIO GUADIANA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE EN LA COLONIA AMPLIACION VOLUNTAD Y TRABAJO 4. | 567,076.12 | 566,889.82 | 100% | 100% | TERMINADO |
| 18 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR LOMA DEL BAJIO ENTRE LOMA BELLA Y EJERCITO TRIGARANTE, EN LA COLONIA LOMAS DEL ROSARIO. | 1,068,025.29 | 910,322.91 | 50% | 85% | EN PROCESO |
| 19 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR CRISTOBAL VALDEZ ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 2, POR AVENIDA 2 ENTRE CRISTOBAL VALDEZ Y CALLE 2, POR AVENIDA 1 ENTRE CRISTOBAL VALDEZ Y CALLE 2 Y POR CALLE 2 ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 2, EN LA COLONIA LOS ALBAÑILES. | 354,703.50 | 354,674.47 | 100% | 100% | TERMINADO |
| 20 | FISMUN 2018 | COMPLEMENTACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO POR ALHONDIGA DE GRANADITAS ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y JUAN ALDAMA, POR GRITO DE DOLORES ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JUAN ALDAMA, POR EL PIPILA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LEONA VICARIO, POR INDEPENDENCIA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E IGNACIO ALLENDE, POR INDEPENDENCIA ENTRE LEONA VICARIO Y JUAN ALDAMA, POR DOLORES HIDALGO ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E IGNACIO ALLENDE, POR DOLORES HIDALGO ENTRE LEONA VICARIO Y JUAN ALDAMA Y POR MARIANO ABASOLO ENTRE QUERETARO E INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA INSURGENTES. | 881,836.88 | 862,462.73 | 100% | 100% | TERMINADO |
| 21 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR HACIENDA LA CONCORDIA ENTRE POZO DE VISITA No 1 Y POZO DE VISITA No 2, POR HACIENDA LA ESCONDIDA ENTRE HACIENDA LA CONCORDIA Y JOSE F. BROSING, POR HACIENDA SANTA MARIA ENTRE HACIENDA LA ESCONDIDA Y LIMITE PONIENTE, POR HACIENDA LA SAUTENA ENTRE HACIENDA LA ESCONDIDA Y LIMITE PONIENTE, EN LA COLONIA LOS CARMONA. | 540,816.41 | 540,802.85 | 40% | 100% | TERMINADO |



ANEXO 5
MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

| No. | Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde | Nombre de la Obra | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|-----|--|---|--------------|-----------------|------------|------------|--|
| | | | Contratado | Ejercido (2018) | Físico | Financiero | |
| 22 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE ELECTRIFICACION POR TIN TAN ENTRE EULALIO GONZALEZ Y ADALBERTO MARTINEZ, POR JAVIER SOLIS ENTRE LOLA BELTRAN Y ADALBERTO MARTINEZ , POR ADALBERTO MARTINEZ ENTRE JAVIER SOLIS Y LATERAL SEGUNDO ANILLO PERIFERICO Y POR MARIO MORENO ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y LOLA BELTRAN , COLONIA LOS ARTISTAS. | 885,314.30 | 639,860.34 | 25% | 72% | EN PROCESO |
| 23 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION POR JORGE NEGRETE ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y OTHON CHAVEZ AGUILAR Y POR JOSE ALFREDO JIMENEZ ENTRE OTHON CHAVEZ AGUILAR Y LIMITE SUR, EN LA COLONIA PRADERAS DEL MEZQUITAL. | 527,797.84 | 443,249.21 | 25% | 84% | EN PROCESO |
| 24 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION POR CARLOS OZUNA ENTRE 2 DE ABRIL Y CORAS, CORAS ENTRE CARLOS OZUNA Y AVENIDA FELIPE ANGELES, PROLONGACION CORAS ENTRE AVENIDA FELIPE ANGELES Y GRAL EULALIO GUTIERREZ, AVENIDA FELIPE ANGELES ENTRE PROLONGACION CORAS Y RIO COLORADO Y POR RIO COLORADO ENTRE AVENIDA FELIPE ANGELES Y GRAL. EULALIO GUTIERREZ. COLONIA LOS GARZA, ANEXO LOS GARZA Y FRANCISCO GARZA C. | 870,747.60 | 790,063.12 | 80% | 91% | TERMINADO |
| 25 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION POR GANADEROS ENTRE (ULTIMO POSTE CFE) LICENCIADOS Y GEOLOGOS, POR GEOLOGOS ENTRE GANADEROS Y PROL TORRES, POR PROL TORRES ENTRE GEOLOGOS Y PROL GEOLOGOS, POR PROL GEOLOGOS ENTRE PROL TORRES Y LIMITE PONIENTE, COLONIA AMPLIACION SOLIDARIDAD. | 582,765.79 | 537,047.32 | 25% | 92% | EN PROCESO |
| 26 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE ELECTRIFICACION POR CALLE BULGARIA ENTRE COREA Y ESTADOS UNIDOS, POR CALLE ESTADOS UNIDOS ENTRE FRANCIA Y SEGUNDO ANILLO PERIFERICO, POR BRASIL ENTRE ITALIA Y DIPLOMA Y POR AVENIDA PANAMA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y DIPLOMA, COLONIA NACIONES UNIDAS. | 1,079,303.66 | 1,012,707.15 | 25% | 94% | EN PROCESO |
| 27 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE ELECTRIFICACION POR RIO GUADIANA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE, POR RIO INDO ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE, POR RIO NIGER ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE Y RIO VOLGA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE, EN LA COLONIA AMPLIACION VOLUNTAD Y TRABAJO 4 | 746,873.98 | 314,719.97 | 25% | 42% | EN PROCESO |
| 28 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION POR AVENIDA 2 ENTRE CALLE 1 Y ADOLFO SALINAS, POR CALLE 1 ENTRE AVENIDA 2 Y AVENIDA 3, POR CALLE 2 ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 2 Y POR AVENIDA 1 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, EN LA COLONIA SANTIAGO M BELDEN. | 694,537.58 | 526,433.59 | 25% | 76% | EN PROCESO |



ANEXO 5
MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

| No. | Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde | Nombre de la Obra | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|-----|--|--|--------------|-----------------|------------|------------|--|
| | | | Contratado | Ejercido (2018) | Físico | Financiero | |
| 29 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION POR SATELITE ENTRE COSMOS Y PROLONGACION LAGO DE XOCHIMILCO Y PROLONGACION LAGO DE XOCHIMILCO ENTRE SATELITE Y MINERVA, COLONIA VILLAS DEL SOL. | 718,583.48 | 504,222.37 | 25% | 70% | EN PROCESO |
| 30 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION POR HACIENDA LA ESCONDIDA ENTRE HACIENDA LA CONCORDIA Y LIMITE NORTE, POR HACIENDA LA SAUTENA ENTRE HACIENDA LA ESCONDIDA Y LIMITE PONIENTE, POR HACIENDA SANTA MARIA ENTRE HACIENDA LA ESCONDIDA Y LIMITE PONIENTE Y POR HACIENDA SAN CARLOS ENTRE HACIENDA LA ESCONDIDA Y LIMITE PONIENTE , EN LA COLONIA LOS CARMONA. | 864,949.29 | 864,011.73 | 100% | 100% | TERMINADO |
| 31 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR RICARDO CASTRO HERRERA ENTRE MARIA GREVER Y FRANCISCO GABILONDO SOLER, POR FRANCISCO GABILONDO SOLER ENTRE RICARDO CASTRO HERRERA Y GRAN CALZADA, POR GRAN CALZADA ENTRE FRANCISCO GABILONDO SOLER Y TENIENTE CORONEL ROBERTO AGUILAR RUBI (CALLE 7), POR FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ ENTRE MARIA GREVER Y TENIENTE CORONEL ROBERTO AGUILAR RUBI (CALLE 7), POR VICENTE GONZALEZ SANTIANEZ ENTRE GRAN CALZADA Y FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ, POR CAPITAN JUAN MIGUEL ZOZAYA ENTRE GRAN CALZADA Y FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ, POR TENIENTE CORONEL FRANCISCO DE ECHEGARAY ENTRE GRAN CALZADA Y FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ, POR TENIENTE CORONEL MANUEL IGNACIO DE ESCANDON ENTRE GRAN CALZADA Y FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ, POR TENIENTE CORONEL JOSE ANTONIO FLORES ENTRE GRAN CALZADA Y AVENIDA ARLIN Y POR TENIENTE CORONEL ROBERTO AGUILAR RUBI (CALLE 7) ENTRE GRAN CALZADA Y FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ, EN LA COLONIA ARLIN. | 1,678,451.63 | 1,575,354.52 | 50% | 94% | TERMINADO |
| 32 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION (INTRODUCCION) DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA EL COBAT NO. 18 Y LA SECUNDARIA NO. 11, EN LA COLONIA ORADEL. | 2,056,404.64 | 1,923,618.48 | 40% | 94% | EN PROCESO |
| 33 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE ELECTRIFICACION POR LA CALLE ANALOGA ENTRE RIO LOIRA Y AVENIDA EDUARDO GUSMAN POR AVENIDA RIO DE LAS NUJECES ENTRE ANALOGA Y ROMA Y POR AVENIDA RIO MISSISSIPPI ENTRE ANALOGA Y ROMA Y POR AVENIDA EDUARDO GUZMAN ENTRE ANALOGA Y ROMA EN LA COLONIA 1 DE ENERO | 2,067,894.72 | 1,392,699.41 | 15% | 67% | EN PROCESO |



ANEXO 5
MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

| No. | Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde | Nombre de la Obra | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|-----|--|---|--------------|-----------------|------------|------------|--|
| | | | Contratado | Ejercido (2018) | Fisico | Financiero | |
| 34 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION POR FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ ENTRE FRANCISCO GAVILONDO SOLER Y CALLE TENIENTE CORONEL JOSE ANTONIO FLORES, POR VICENTE GONZALEZ SANTIANES ENTRE FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ Y GRAN CALZADA, POR CAPITAN JUAN MIGUEL ZOZAYA ENTRE FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ Y GRAN CALZADA, POR TENIENTE CORONEL FRANCISCO DE ECHEGARAY ENTRE FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ Y GRAN CALZADA, POR TENIENTE CORONEL MANUEL IGNACIO DE ESCANDON ENTRE FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ Y GRAN CALZADA, POR TENIENTE CORONEL JOSE ANTONIO FLORES ENTRE FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ Y GRAN CALZADA, POR AVENIDA ARLIN ENTRE TENIENTE CORONEL JOSE ANTONIO FLORES Y CALLE 7, POR CALLE 7 ENTRE AVENIDA ARLIN Y GRAN CALZADA, EN LA COLONIA ARLIN. | 2,190,633.96 | 986,691.35 | 15% | 45% | EN PROCESO |
| 35 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN ART. 6 ENTRE PROMETEO Y ARTICULO 123 EN LA COLONIA BONITO TOBOGANES | 8,962,276.72 | 6,926,906.94 | 40% | 77% | EN PROCESO |
| 36 | FISMUN 2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EN CALLE ARTICULO 123, ESQUINA CON ARTICULO 2 EN LA COLONIA BONITO TOBOGANES | 3,633,037.32 | 3,590,008.38 | 100% | 100% | TERMINADO |
| 37 | FISMUN 2018 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 600 LPS @ 25 MCA Y MOTOR DE 325 HP, 3 FASES, 460 V, 715 RPM PARA EL CARCAMO DE LA PLANTA INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. (SIMILAR O MEJOR EN CALIDAD Y SERVICIO A LA DEL MODELO CP 3531/866 DE LA MARCA FLYGT).UBICADA EN SURORIENTE DE LAS MARGENES DEL RIO BREVO, CABECERA MUNICIPAL. | 4,423,672.82 | 4,156,989.97 | 65% | 94% | EN PROCESO |
| 38 | FISMUN 2018 | EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN LA CALLE BADIAN ENTRE EMILIANO ZAPATA Y BABACO, EN LA COLONIA AMPLIACION EL NOGAL | 2,015,375.44 | 2,015,375.44 | 100% | 100% | TERMINADO |
| 39 | FISMUN 2018 | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO UBICADO EN ARTICULO 6 ENTRE PROMETEO Y ARTICULO 123 EN LA COLONIA TOBOGANES | 2,060,299.08 | 1,030,149.54 | 50% | 50% | EN PROCESO |
| 40 | FISMUN 2018 | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA CALLE ART. 123 Y ARTICULO 20 COL. BONITO TOBOGANES | 369,756.38 | 184,878.18 | 50% | 50% | EN PROCESO |

TOTAL

\$ **41,807,778.49**