



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas (FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 2017)

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2017)	Físico	Financiero	
1	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR ARTICULO 19 ENTRE ARTICULO 123 Y ARTICULO 130 EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL	CONSTITUCIONAL	4,334,681.25	1,300,404.38	2%	30%	EN PROCESO
2	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR GENERAL CEDILLO ENTRE EULALIO GUTIERREZ Y PEDRO ARGUELLES, INCLUYE: BANQUETAS, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA LAS ALAZANAS	LAS ALAZANAS	3,173,129.64	951,938.89	19%	30%	EN PROCESO
3	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 2017	PAVIMENTACION ASFALTICA POR ARKANSAS ENTRE BLVD. ANZURES Y CANANEA COL LOS FRESNOS	LOS FRESNOS	2,475,274.07	742,582.22	15%	30%	EN PROCESO
4	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 2017	PAVIMENTACION ASFALTICA POR LA SANDIA ENTRE AGUAS NEGRAS Y EL ESTEREO, EN LA COLONIA UNION DEL RECUERDO	COLONIA PALACIOS	3,030,007.43	909,002.23	2%	30%	EN PROCESO
5	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR CENTAURO DEL NORTE ENTRE IGLESIAS CALDERON Y PEDRO PEREZ IBARRA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	4,709,009.84	1,412,702.95	22%	30%	EN PROCESO
6	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR PRIVADA MARTIN CORONA ENTRE JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ LOMBARDO COL. FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	3,966,272.87	1,189,881.86	4%	30%	EN PROCESO
7	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 2017	PAVIMENTACION ASFALTICA POR SAN MIGUEL DE ALLENDE ENTRE BUSTAMANTE Y RPOLONGACION ROSAL EN LA COL. ITAVU	ITAVU	5,089,617.14	1,526,885.14	35%	30%	EN PROCESO

8	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR PROLONGACION PROPIEDAD PRIVADA ENTRE ARBOLEDAS Y RIO LOIRA COL. PRIMERO DE ENERO	PRIMERO DE ENERO	2,940,793.75	882,238.13	6%	30%	EN PROCESO
9	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR MANUELITA VALDEZ IBARRA ENTRE ANDREA MARTINEZ Y BELISARIO RAMOS, INCLUYE: LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y BANQUETAS EN LA COL. INDEPENDENCIA NACIONAL	INDEPENDENCIA NACIONAL	2,220,728.88	666,218.66	90%	30%	EN PROCESO

TOTAL

\$ 9,581,854.46