

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: NUEVO LAREDO

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FONDO O RECURSO : FORTAMUN

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO				PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA			INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	PARTIDA	PARTIDA PRESUPUESTAL	PORCENTAJE DE AVANCE			METAS		
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO	TERMINO	AUTORIZADA	FEDERAL	CONTABLE	(COG)	FISICO	FINANCIERO	SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS
FORTAMUN 201	1																			
INV-PAV-FFM/2011- 01/14	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA LONDRES ENTRE CARRETERA ANAHUAC Y LIMITE SUR, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO I.	VOLUNTAD Y TRABAJO I	26-feb-14	A	29-abr-14	INV-PAV-FFM/2011- 01/14	28-may-14	26-jul-14	04-ago-14		520,622.87	525,813.14	123520002	615	58%	30%	В	M²	643.8	80 4
INV-PAV-FFM/2011- 02/14	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA 48 ENTRE FLORENCIO ALVARADO Y LIMITE ORIENTE, COLONIA NUEVA ERA.	NUEVA ERA			29-abr-14	INV-PAV-FFM/2011- 02/14	28-may-14	26-jul-14	07-jul-14		802,464.42	839,463.60	123520002	615	76%	30%	В	M²	910.8	80 5