

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: NUEVO LAREDO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FONDO O RECURSO : FORTAMUN

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO				PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA FEDERAL	PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)	PORCENTAJE DE AVANCE			METAS			
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO	TERMINO					FISICO	FINANCIERO	SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	
FORTAMUN 2012																					
AD-CM-FFM-19/13	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIREADORES EN EMBLASTE EL LAGUITO, PRIMERA ETAPA, UBICADO EN LAS COLONIAS CONCORDIA Y LA PAZ	CONCORDIA Y LA PAZ	25-mar-13	A	16-ago-13	AD-CM-FFM-19/13-8312	19-ago-13	18-sep-13	30-sep-13	20-may-14	337,993.04	252,279.75	123520002	612	100%	100%	A	LOTE	1	30000	
AD-E-FFM-20/12	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN LA SUPERVISION Nº 16, UBICADA EN GONZALEZ Y MENDOZA EN LA COL. CENTRO	SECTOR CENTRO	25-mar-13	A	17-sep-12	AD-E-FFM-20/12-8312	25-sep-12	09-nov-12	23-oct-12	04-nov-13	215,650.95	64,007.16	123520002	612	100%	100%	A	PZA	1.00	250	
AD-E-FFM-25/12	REHABILITACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO.5 UBICADA EN HABANA Y CANALES EN LA COL. BUENAVISTA Y REHABILITACION DE TEATRO EN ESCUELA PRIMARIA SALVADOR NOVO, UBICADA EN EPILOPE Y JUAN MANUEL RODRIGUEZ EN EL FRACCIONAMIENTO COLORINES	FRACCIONAMIENTO COLORINES	25-mar-13	A	03-oct-12	AD-E-FFM-25/12-8312	15-oct-12	29-dic-12	29-oct-11	27-sep-13	301,978.80	77,709.71	123520002	612	100%	100%	A	LOTES	2.00	1808	
AD-E-FFM-26/12	REHABILITACION ELECTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA Nº8 UBICADA EN EMILIANO ZAPATA Y ZARAGOZA, EN LA COL. GRANJAS TREVIÑO	GRANJAS TREVIÑO	25-mar-13	A	11-oct-12	AD-E-FFM-26/12-8312	17-oct-12	16-dic-12	20-nov-12	31-may-13	296,443.77	74,694.33	123520002	612	100%	100%	A	LOTE	1.00	632	
AD-GB-FFM-20/13	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE YUCA Y BLVD. LAS TORRES ENTRE PROLLAGO DE XOCHIMILCO Y TRASLACION Y PROL. LAGO DE XOCHIMILCO Y TRASLACION ENTRE YUCA Y BLVD. LAS TORRES, EN EL FRACC. LOS GALLEGOS.	FRACC. ORADEL	25-mar-13	A	21-ago-13	AD-GB-FFM-20/13-8312	23-ago-13	22-sep-13	10-sep-13	15-ene-14	326,774.35	36,256.71	123540002	614	100%	100%	A	ML M²	97.98	351.45	130
AD-PP-FFM-10/13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJACERO EN EL PARQUE NARCISO MENDOZA EN EL AREA DE EXPOSICION DE LAS PIEZAS PREHISTORICAS, UBICADO EN LA COL. HIDALGO	HIDALGO	25-mar-13	A	12-ago-13	AD-PP-FFM-10/13	16-ago-13	14-sep-13	06-sep-13	23-oct-13	\$ 310,980.77	54,306.79	123520002	612	100%	100%	A	ML	278.00	30,000	
AD-PP-FFM-18/13	FABRICACION E INSTALACION DE PROTECCIONES METALICAS PARA HABITAT DENTRO DEL ZOOLOGICO REGIONAL, UBICADO EN LA COL. VIVEROS	COL. VIVEROS	25-mar-13	A	12-ago-13	AD-PP-FFM-18/13-8312	16-ago-13	15-sep-13	26-sep-13	23-oct-13	331,162.69	100,038.33	123520002	612	100%	100%	A	PZAS.	24	5000	
AD-PP-FFM-26/13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS AVENTURA EN EL PARQUE "NARCISO MENDOZA", UBICADO EN LA COL. HIDALGO	HIDALGO	25-mar-13	A	09-sep-13	AD-PP-FFM-26/13-8312	13-sep-13	12-oct-13	28-sep-13	24-oct-13	230,451.25	75,129.93	123520002	612	100%	100%	A	JUEGOS	6	20000	
AD-PP-FFM-27/13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS AVENTURA EN EL PARQUE VIVEROS, UBICADO EN LA COL. VIVEROS	VIVEROS	25-mar-13	A	09-sep-13	AD-PP-FFM-27/13-8312	13-sep-13	12-oct-13	03-oct-13	24-oct-13	322,515.40	92,064.15	123520002	612	100%	100%	A	JUEGOS	7	20000	
INV-AP-FFM-23/13	REUBICACION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DE 6" Y 4" DE DIAMETRO POR H. DE NACATAZ ENTRE LUCIO BLANCO Y SALINAS PUGA	PALACIOS			13-nov-13	INV-AP-FFM-23/13	29-nov-13	12-ene-14	25-nov-13	20-feb-14	826,844.24	533,689.76	123540002	614	100%	100%		ML	734	5000	
LP-IE-FFM-05/13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE NUEVO LAREDO, COL. INFONAVIT	INFONAVIT	25-mar-13	A	26-ago-13	LP-IE-FFM-05/13-8312	06-sep-13	04-nov-13	09-sep-13	18-ene-14	1,800,309.98	403,668.88	123520002	612	100%	100%	A	M²	736	1500	
LP-PP-FFM-07/13	CONSTRUCCION DEL ANDADOR DE LOS DINOSAURIOS EN PARQUE NARCISO MENDOZA	VIVEROS	25-mar-13	A	30-ago-13	LP-PP-FFM-07/13	20-sep-13	04-nov-13	06-sep-13	05-oct-13	1,787,367.52	86,095.83	123520002	612	100%	100%	A	LOTE	1	25000	
LP-PP-FFM-08/13	CONSTRUCCION DEL ANDADOR DE PIEZAS DE MAR EN EL PARQUE VIVEROS ADJUNTO AL ACUARIO	VIVEROS	25-mar-13	A	30-ago-13	LP-PP-FFM-08/13	20-sep-13	05-oct-13	06-sep-13	05-oct-13	1,484,117.21	266,994.59	123520002	612	100%	100%	A	LOTE	1.00	25000	
LP-PAV-FFM/2012/06/14	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MEDELLIN ENTRE RIO LOIRA Y RIO NILO , EN LA COL. VOLUNTAD Y TRABAJO II Y III	VOLUNTAD Y TRABAJO 2 Y 3	26-feb-14	A	10-abr-14	LP-PAV-FFM/2012-06/14	03-may-14	31-ago-14	05-may-14	31-oct-14	3,451,451.31	3,555,925.19	123550002	615	100%	100%	A	M²	5007.84	1200	