

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: NUEVO LAREDO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FONDO O RECURSO : FORTAMUN

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO				PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA FEDERAL	PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)	PORCENTAJE DE AVANCE			METAS		
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO	TERMINO					FISICO	FINANCIERO	SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS
FORTAMUN 2014																				
LP-IE-FFM-01/14-02612	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION UBICADA EN SAN MATEO ENTRE AVE. SANTA URSULA Y SANTA EMILIA EN EL FRACC. VILLAS DE SAN MIGUEL.	VILLAS DE SAN MIGUEL	26-feb-14	A	18-mar-14	LP-IE-FFM-01/14-02612	12-abr-14	08-oct-14	20-mar-14	15-oct-14	10,638,830.39	10,638,830.39	123550002	612	100%	100%	A	M²	6952.47	15000
LP-IE-FFM-02/14-02612	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION UBICADA EN CALLE ANFITRION Y COMEX EN EL FRACC. RESERVAS TERRITORIALES / REFORMA URBANA	RESERVAS TERRITORIALES Y REFORMA URBANA	26-feb-14	A	18-mar-14	LP-IE-FFM-02/14-02612	12-abr-14	08-oct-14	26-mar-14	10-sep-14	10,934,751.69	10,623,271.53	123550002	612	100%	97%	A	M²	11030.62	15000
LP-PP-FFM-03/14-02612	CONSTRUCCION DE PLAZA DE PIES MOJADOS UBICADO EN EL BLVD. CARLOS CANTU ROSAS EN LA COL. NUEVA ERA	NUEVA ERA	26-feb-14	A	18-mar-14	LP-PP-FFM-03/14-02612	12-abr-14	26-may-14	15-abr-14		1,900,642.04	1,865,918.03	123550002	612	100%	98%	A	M²	521.66	5000
LP-PP-FFM-04/14-02612	CONSTRUCCION DE PLAZA DE "PIES MOJADOS", UBICADO EN LA CALLE GUATEMELA ORIENTE ENTRE SANTA MARTHA Y FRANCISCO MUNGUEN EN LA COL. HACIENDA J. LONGORIA.	HACIENDA J. LONGORIA	26-feb-14	A	18-mar-14	LP-PP-FFM-04/14-02612	12-abr-14	10-jul-14	19-abr-14	12-sep-14	6,117,470.69	6,048,249.67	123550002	612	100%	99%	A	M²	4389.76	5000
LP-PAV-FFM-05/14-02615	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EMILIO MADERO ENTRE CENTAURO DEL NORTE Y HUASTECA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	26-feb-14	A	18-mar-14	LP-PAV-FFM-05/14-02615	12-abr-14	09-ago-14	02-may-14		4,067,107.16	3,839,530.94	123550002	615	100%	94%	A	M²	5075.92	350
LP-PAV-OD-01/14-01615	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ARTICULO 28 ENTRE BLVD. CANSECO Y SEGUNDO ANILLO PERIFERICO, EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL	CONSTITUCIONAL	20-dic-13	A	18-feb-14	LP-PAV-OD-01/14-01615	08-mar-14	05-jul-14	02-mar-14	04-jul-14	5,343,390.20	5,167,127.01	123550002	615	100%	97%	A	M²	6,268.15	250.00
INV-PAV-OD-07/14-01615	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADELITAS ENTRE IGLESIAS CALDERON Y JOAQUIN ALVAREZ, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA.	FRANCISCO VILLA	20-dic-13	A	19-feb-14	INV-PAV-OD-07/14-01615	08-mar-14	05-jun-14	31-mar-14	05-jun-14	1,307,814.17	1,307,814.17	123550002	615	100%	100%	A	M²	1,824.93	250.00
LP-DEPORTES-OD-26/14-01612	REHABILITACION DE DOS CANCHAS DE FUTRAP EN EL POLVO ENAMORADO	INFONAVIT	20-dic-13	A	18-mar-14	LP-DEPORTES-OD-26/14-01612	12-abr-14	11-may-14	14-abr-14	19-jun-14	1,863,582.26	1,863,582.26	123550002	612	100%	100%	A	LOTE	1.00	15,000.00
INV-PAV-OD-09/14-01615	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIENA ENTRE ATENAS E IRLANDA, EN LA COLONIA REFORMA URBANA	REFORMA URBANA	20-dic-13	A	10-mar-14	INV-PAV-OD-09/14-01615	22-mar-14	20-may-14	09-abr-14	05-jul-14	1,063,600.53	1,063,600.53	123550002	615	100%	100%	A	M²	1,112.94	120.00
INV-PAC-OD-66/14-01615	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN JUAN DOZAL ENTRE SILVESTRE TERRAZAS Y CENTAURO DEL NORTE, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA.	FRANCISCO VILLA			17-jun-14	INV-PAC-OD-66/14-01612	05-jul-14	02-sep-14	28-jul-14	26-sep-14	952,141.45	952,141.45	123550002	615	100%	100%	A	M²	1,156.10	250.00
INV-PAV-OD-10/14-01615	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRULICO EN BERLIN ENTRE ATENAS E IRLANDA EN LAS COLONIAS REFORMA URBANA.	REFORMA URBANA	20-dic-13	A	10-mar-14	INV-PAV-OD-10/14-01615	22-mar-14	20-may-14	22-mar-14	07-jul-14	1,036,473.55	1,036,473.54	123550002	615	100%	100%	A	M²	1,103.85	120.00