

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

FONDO O RECURSO : FORTAMUN 2013

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO			PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		MODALIDAD DE ADJUDICACION DE LA OBRA	CONTRATISTA O PROVEEDOR		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA EN EL PERIODO			INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)	PORCENTAJE DE AVANCE			METAS			
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO		TERMINO	NOMBRE O RAZON SOCIAL		DOMICILIO FISCAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL			MUNICIPAL	FISICO	FINANCIERO	SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS
AD-CM-FFM-16/13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL FALTANTE POR TRABAJOS Y RECARPETEO EN: AVE. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE TAMAUJILAS Y JOSE, MIER Y TERAN, RESIDENCIAL VIVEROS Y GUERRERO CIUTLAHUAC Y JUSTO SIERRA.	VICTORIA, CENTRO, SAN JOSE, MIER Y TERAN,	25-Mar-13	A	12-Ago-13	AD-CM-FFM-16/13-8312	16-Ago-13	15-Sep-13	07-Sep-13	20-Dic-13	ASIGNACION DIRECTA	C. JORGE ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ	VERACRUZ 5705	328,725.83	82,092.00		82,091.99			123550002	615	100%	72%	A	PZAS.	777	5500	
AD-CULTURA-FFM-17/13	REMODELACION DEL SALON DE LA FAMA AL MERITO DEPORTIVO, UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ, EN LA COL. VIVEROS	COL. VIVEROS	25-Mar-13	A	12-Ago-13	AD-CULTURA-FFM-17/13-8312	16-Ago-13	15-Sep-13	02-Sep-13	28-Sep-13	ASIGNACION DIRECTA	ING. DONACIANO PECINA CASTILLO	PUERTO MEXICO 8408	277,842.27	43,146.47		43,146.47			123520002	612	100%	100%	A	M²	11.76	5000	
AD-IE-FFM-13/13	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL COLEGIO DE BACHILLERES No. 18, UBICADO EN EL BLVD. UNIVERSIDAD DEL FRACC. ORADEL	FRACC. ORADEL	25-Mar-13	A	12-Ago-13	AD-IE-FFM-13/13-8312	16-Ago-13	29-Sep-13	12-Sep-13	20-Dic-13	ASIGNACION DIRECTA	ING. JUAN ANTONIO ANTU OCHOA	DR. MIER 1738	336,873.09	118,944.69		118,944.69			123520002	612	100%	100%	A	M²	89.21	1450	
AD-IE-FFM-15/13	REPARACION ELECTRICA PARA COMPUTADORAS EN AULA DE USOS MULTIPLES Y RESOLVER PROBLEMA ELECTRICO EN DIRECCION TURNO VESPERTINO EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO BONFIL.	LA JOYA	25-Mar-13	A	12-Ago-13	AD-IE-FFM-15/13-8312	16-Ago-13	29-Sep-13	10-Oct-13	21-Ene-14	ASIGNACION DIRECTA	C. JUAN MANUEL ESPULVEDA CARDIEL	ESMERALDA 208 SUR	146,772.35	51,062.97		51,062.97			123520002	612	100%	65%	B	LOTE	1	1918	
AD-IE-FFM-22/13	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE COOPERATIVA EN LA PRIMARIA VESPERTINA "SALON MARTINEZ SALAZAR" UBICADA EN DIAZ LOMBARDO No. 9901, COL. GENARO ALVAREZ VALDEZ	GENARO ALVAREZ VALDEZ	25-Mar-13	A	28-Ago-13	AD-IE-FFM-22/13-8312	06-Sep-13	06-Oct-13	28-Sep-13	19-Feb-14	ASIGNACION DIRECTA	ARQ. NANCY RESNICK MILLAN	PINO SUAREZ 5927	189,976.11	48,399.84		48,399.84			123520002	612	100%	55%	B	M²	21.53	705	
AD-IE-FFM-23/13	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, UBICADO EN LA COL. CONSTITUCIONAL.	CONSTITUCIONAL	25-Mar-13	A	28-Ago-13	AD-IE-FFM-23/13-8312	06-Sep-13	20-Oct-13	28-Sep-13	08-Ene-14	ASIGNACION DIRECTA	ARQ. NANCY RESNICK MILLAN	PINO SUAREZ 5927	331,424.21	70,018.52		70,018.52			123520002	612	100%	88%	B	M²	48.9	169	
AD-PP-FFM-06/13	CONSTRUCCION DE TIROLESA EN EL RESBALADERO TIPO VOLCAN DEL PARQUE VIVEROS, UBICADO EN LA COL. VIVEROS	VIVEROS	25-Mar-13	A	15-Jul-13	AD-PP-FFM-06/13	22-Jul-13	19-Sep-13	09-Ago-13	14-Sep-13	ASIGNACION DIRECTA	ING. DONACIANO PECINA CASTILLO	PUERTO MEXICO 8408	312,881.54	12,840.98		12,840.98			123520002	612	100%	100%	B	PZA	1.00	5,000	
AD-PP-FFM-25/13	AMPLIACION DE BANQUETAS EN EL RESBALADERO TIPO VOLCAN, UBICADO EN EL PARQUE NARCISO MENDOZA. PARQUE VIVEROS, POLVO ENAMORADO Y RESERVAS TERRITORIALES, EN LAS COLONIAS HIDALGO VIVEROS, INFONAVIT Y RESERVAS TERRITORIALES	HIDALGO, VIVEROS, INFONAVIT Y RESERVAS TERRITORIALES	25-Mar-13	A	23-Ago-13	AD-PP-FFM-25/13-8312	30-Ago-13	29-Sep-13	19-Sep-13	19-Oct-13	ASIGNACION DIRECTA	ING. LUIS BERNARDO ATILANO RODRIGUEZ	JESUS CARRANZA 4601 INT A.	329,928.15	211,404.77		211,404.77			123520002	614	100%	94%	A	M²	508.5	20000	
INV-DEPORTES-FFM-18/13	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 25 TON CADA UNO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL NUEVO GIMNASIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COL. VIVEROS	VIVEROS	25-Mar-13	A	12-Ago-13	INV-DEPORTES-FFM-18/13	23-Ago-13	22-Sep-13	23-Ago-13	24-Ago-13	INVITACION RES	C.P. RICARDO SANTOS VELA	VENUSTIANO CARRANZA 3352	1,606,956.29	109,300.29		109,300.29			123520002	612	100%	100%	A	PZAS.	4.00	25,000	
INV-EP-FFM-21/13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA IMPERMEABLE EN CUBIERTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS	TEATRO DE LA CIUDAD	25-Mar-13	A	04-Sep-13	INV-EP-FFM-21/13-8312	13-Sep-13	12-Oct-13	05-Oct-13	29-Nov-13	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ATILANO, S.A. DE C.V.	JESUS CARRANZA 4601 INT A.	635,079.90	32,005.56		32,005.56			123520002	612	100%	100%	A	M²	1681	35000	
INV-IE-FFM-05/13	CONSTRUCCION DE BARRA DE JARDIN DE NIÑOS FLORENTINO MEDINA DE LA ROSA UBICADO EN BAJO Y COATZACOALCOS, COL. AMPLIACION VOLUNTAD Y TRABAJO 3.	VOLUNTAD Y TRABAJO 3	25-Mar-13	A	12-Jul-13	INV-IE-FFM-05/13-8312	29-Jul-13	11-Sep-13	30-Sep-13	21-Nov-13	INVITACION RESTRINGIDA	JUAN ANTONIO ANTU OCHOA	DR. MIER 1738	375,842.40	57,898.22		57,898.22			123520002	612	100%	94%	A	M²	163.5	126	
INV-IE-FFM-07/13	CONSTRUCCION DE DIRECCION CON BAÑO PARA LA SUPERVISION ESCOLAR No. 227, UBICADA EN ARTICULO 20 Y PROMETED FRACC. TOBOGANES	TOBOGANES	25-Mar-13	A	12-Jul-13	INV-IE-FFM-07/13-8312	29-Jul-13	26-Oct-13	15-Ago-13	07-Ene-14	INVITACION RES	ING. JUAN CARLOS VELEZ DIAZ	NEVADO DE COLIMA 12	435,241.41	89,653.07		89,653.07			123520002	612	100%	98%	A	M²	70.43	11,796	
INV-IE-FFM-08/13	CONSTRUCCION DE BARRA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS MICHAELA ARREOLA, UBICADA EN EL BLVD. SAN MIGUEL SN, COL. VILLAS DE SANMIGUEL	VILLAS DE SAN MIGUEL	25-Mar-13	A	12-Jul-13	INV-IE-FFM-08/13-8312	29-Jul-13	26-Sep-13	30-Ago-13	04-Dic-13	INVITACION RES	ING. JUAN ANTONIO ANTU OCHOA	DR. MIER 1738	347,353.55	44,941.53		44,941.53			123520002	612	100%	93%	B	M²	180.07	307	
INV-IE-FFM-10/13	CONSTRUCCION DE BARRA EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN VALLE DE ANAHUAC Y PRIV. 5, EN LA COL. VALLES DE ANAHUAC	VALLES DE ANAHUAC	25-Mar-13	A	12-Jul-13	INV-IE-FFM-10/13-8312	29-Jul-13	11-Oct-13	23-Ago-13	18-Ene-14	INVITACION RES	ING. DONACIANO PECINA CASTILLO	PUERTO MEXICO	479,336.96	82,760.57		82,760.57			123520002	612	100%	100%	B	M²	165.61	169	
INV-IE-FFM-22/13	CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN AULAS EXISTENTES EN SECUNDARIA 11		25-Mar-13	A	12-Jul-13	INV-IE-FFM-22/13	29-Nov-13	26-Feb-14	29-Nov-13	29-Mar-14	INVITACION RES	EDIFICACION Y URBANIZACION REDELGAR SA DE CV		991,941.01	514,337.45		514,337.45			123520002	612	100%	87%	B	LOTE	1.00	573	
LP-ALUMPUB-FFM-03/13	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BLVD. EN ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y SECUNDARIA No.11 A BASE DE LEDS ALIMENTADAS CON PANELES SOLARES Y REHABILITACION DE ALUMBRADO EXISTENTE.	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	25-Mar-13	A	26-Jul-13	LP-ALUMBRADO-FFM-03/13-8312	05-Ago-13	04-Oct-13	23-Sep-13	15-Ene-14	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOS PILARES, S.A. DE C.V.		1,629,506.74	121,212.26		121,212.26			123520002	612	100%	100%	B	PZAS.	17	150000	
LP-DS-FFM-06/13	CONSTRUCCION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA COL. GUERREROS DEL SOL	GUERREROS DEL SOL	25-Mar-13	A	26-Ago-13	LP-DS-FFM-06/13-8312	06-Sep-13	04-Dic-13	30-Sep-13		LICITACION PUBLICA	NAVES INDUSTRIALES DE NUEVO LAREDO	BLVD. PEDRO PEREZ IBARRA 4637	5,276,530.25	292,429.60		967,964.48			123520002	613	74%	18%	B	M²	400	11250	