



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: NUEVO LAREDO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

FONDO O RECURSO : FORTAMUN

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO				PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)	PORCENTAJE DE AVANCE			METAS		
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO	TERMINO		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL			FISICO	FINANCIERO	SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS
FORTAMUN 2011																						
INV-PAV-FFM/2011-01/14	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA LONDRES ENTRE CARRETERA ANAHUAC Y LIMITE SUR, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO I.	VOLUNTAD Y TRABAJO I	26-feb-14	A	29-abr-14	INV-PAV-FFM/2011-01/14	28-may-14	26-jul-14			520,622.87	156,186.85			123520002	615	0%	30%	B	M ²	643.80	450



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: NUEVO LAREDO

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

FONDO O RECURSO : FORTAMUN

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO			PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)	PORCENTAJE DE AVANCE			METAS			
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO		TERMINO	FEDERAL	ESTATAL			MUNICIPAL	FISICO	FINANCIERO	SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS
FORTAMUN 2012																						
AD-CM-FFM-19/13	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIREADORES EN EMBLASTE EL LAGUITO, PRIMERA ETAPA,UBICADO EN LAS COLONIAS CONCORDIA Y LA PAZ	CONCORDIA Y LA PAZ	25-mar-13	A	16-ago-13	AD-CM-FFM-19/13-8312	19-ago-13	18-sep-13	30-sep-13	20-may-14	337,993.04	129,777.01			123520002	612	100%	100%	A	LOTE	1	300000
AD-E-FFM-20/12	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN LA SUPERVISION N° 16, UBICADA EN GONZLEZ Y MENDOZA EN LA COL. CENTRO	SECTOR CENTRO	25-mar-13	A	17-sep-12	AD-E-FFM-20/12-8312	25-sep-12	09-nov-12	23-oct-12	04-nov-13	215,650.95	64,007.16			123520002	612	100%	100%	A	PZA	1.00	250
AD-E-FFM-25/12	REHABILITACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO.5 UBICADA EN HABANA Y CANALES EN LA COL. BUENAVISTA Y REHABILITACION DE TEATRO EN ESCUELA PRIMARIA SALVADOR NOVO, UBICADA EN EPILOPE Y JUAN MANUEL RODRIGUEZ EN EL FRACCIONAMIENTO COLORINES	FRACCIONAMIENTO O COLORINES	25-mar-13	A	03-oct-12	AD-E-FFM-25/12-8312	15-oct-12	29-dic-12	29-oct-11	27-sep-13	301,978.80	77,709.71			123520002	612	100%	100%	A	LOTES	2.00	1808
AD-E-FFM-26/12	REHABILITACION ELECTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA N°8 UBICADA EN EMILIANO ZAPATA Y ZARAGOZA, EN LA COL. GRANJAS TREVIÑO	GRANJAS TREVIÑO	25-mar-13	A	11-oct-12	AD-E-FFM-26/12-8312	17-oct-12	16-dic-12	20-nov-12	31-may-13	296,443.77	74,694.33			123520002	612	100%	100%	A	LOTE	1.00	632
AD-GB-FFM-20/13	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE YUCA Y BLVD. LAS TORRES ENTRE PROL.LAGO DE XOCHIMILCO Y TRASLACION Y PROL. LAGO DE XOCHIMILCO Y TRASLACION ENTRE YUCA Y BLVD. LAS TORRES, EN EL FRACC. LOS GALLEGOS.	FRACC. ORADEL	25-mar-13	A	21-ago-13	AD-GB-FFM-20/13-8312	23-ago-13	22-sep-13	10-sep-13	15-ene-14	326,550.16	36,256.71			123540002	614	100%	100%	A	ML. M²	97.98 351.45	130
AD-PP-FFM-10/13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJACERO EN EL PARQUE NARCISO MENDOZA EN EL AREA DE EXPOSICION DE LAS PIEZAS PREHISTORICAS, UBICADO EN LA COL. HIDALGO	HIDALGO	25-mar-13	A	12-ago-13	AD-PP-FFM-10/13	16-ago-13	14-sep-13	06-sep-13	23-oct-13	\$ 310,980.77	54,306.79			123520002	612	100%	100%	A	ML	278.00	30,000
AD-PP-FFM-18/13	FABRICACION E INSTALACION DE PROTECCIONES METALICAS PARA HABITAT DENTRO DEL ZOOLOGICO REGIONAL, UBICADO EN LA COL. VIVEROS	COL. VIVEROS	25-mar-13	A	12-ago-13	AD-PP-FFM-18/13-8312	16-ago-13	15-sep-13	26-sep-13	23-oct-13	331,162.69	100,038.33			123520002	612	100%	100%	A	PZAS.	24	5000
AD-PP-FFM-26/13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS AVENTURA EN EL PARQUE "NARCISO MENDOZA", UBICADO EN LA COL HIDALGO	HIDALGO	25-mar-13	A	09-sep-13	AD-PP-FFM-26/13-8312	13-sep-13	12-oct-13	28-sep-13	24-oct-13	230,451.25	75,129.93			123520002	612	100%	33%	B	JUEGOS	6	200000
AD-PP-FFM-27/13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS AVENTURA EN EL PARQUE VIVEROS, UBICADO EN LA COL. VIVEROS	VIVEROS	25-mar-13	A	09-sep-13	AD-PP-FFM-27/13-8312	13-sep-13	12-oct-13	03-oct-13	24-oct-13	322,515.40	92,064.15			123520002	612	100%	100%	A	JUEGOS	7	200000
INV-AP-FFM-23/13	REUBICACION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DE 6" Y 4" DE DIAMETRO POR H. DE NACATAZ ENTRE LUCIO BLANCO Y SALINAS PUGA	PALACIOS			13-nov-13	INV-AP-FFM-23/13	29-nov-13	12-ene-14	25-nov-13	20-feb-14	826,844.24	357,476.94			123540002	614	100%	73%		ML.	734	5000
LP-PP-FFM-07/13	CONSTRUCCION DEL ANDADOR DE LOS DINOSAURIOS EN PARQUE NARCISO MENDOZA	VIVEROS	25-mar-13	A	30-ago-13	LP-PP-FFM-07/13	20-sep-13	04-nov-13	06-sep-13	05-oct-13	1,787,367.52	86,095.83			123520002	612	100%	100%	A	LOTE	1	250000
LP-PP-FFM-08/13	CONSTRUCCION DEL ANDADOR DE PIEZAS DE MAR EN EL PARQU VIVEROS ADJUNTO AL ACUARIO	VIVEROS	25-mar-13	A	30-ago-13	LP-PP-FFM-08/13	20-sep-13	05-oct-13	06-sep-13	05-oct-13	1,484,117.21	203,565.62			123520002	612	100%	14%	A	LOTE	1.00	250000
LP-IE-FFM-05/13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LAREDO, COL. INFONAVIT	INFONAVIT	25-mar-13	A	26-ago-13	LP-IE-FFM-05/13-8312	06-sep-13	04-nov-13	09-sep-13	18-ene-14	1,800,309.98	403,668.88			123520002	612	100%	100%	A	M²	736	1500
LP-PAV-FFM/2012-06/14	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MEDELLIN ENTRE RIO LOIRA Y RIO NILO , EN LA COL. VOLUNTAD Y TRABAJO I, II Y III	VOLUNTAD Y TRABAJO 2 Y 3	26-feb-14	A	10-abr-14	LP-PAV-FFM/2012-06/14	03-may-14	31-ago-14	05-may-14		3,451,451.31	1,035,435.38			123550002	615	36%	30%	B	M²	5007.84	1200

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: NUEVO LAREDO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

FONDO O RECURSO : FORTAMUN

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO			PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)	PORCENTAJE DE AVANCE			METAS		
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO		TERMINO	FEDERAL	ESTATAL			MUNICIPAL	FISICO	FINANCIERO	SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	CANTIDAD
FORTAMUN 2013																					
AD-CM-FFM-16/13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL FALTANTE POR TRABAJOS Y RECARPETEO EN: AVE. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE TAMAULIPAS Y CANALES; EN CALLE LINCOLN ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y NEZAHUALCOYOTL; CALLE VENUSTIANO CARRANZA	VICTORIA, CENTRO, SAN JOSE, MIER Y TERAN, RESIDENCIAL	25-mar-13	A	12-ago-13	AD-CM-FFM-16/13-8312	16-ago-13	15-sep-13	07-sep-13	20-dic-13	337,954.32	183,291.05		123520002	615	100%	100%	A	PZAS.	777	5500
AD-CULTURA-FFM-17/13	REMODELACION DEL SALON DE LA FAMA AL MERITO DEPORTIVO, UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ, EN LA COL. VIVEROS	COL. VIVEROS	25-mar-13	A	12-ago-13	AD-CULTURA-FFM-17/13-8312	16-ago-13	15-sep-13	02-sep-13	28-sep-13	277,842.27	43,146.47		123520002	612	100%	100%	A	MP	11.76	5000
AD-IE-FFM-13/13	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL COLEGIO DE BACHILLERES No. 18, UBICADO EN EL BLVD. UNIVERSIDAD DEL FRACC. ORADEL	FRACC. ORADEL	25-mar-13	A	12-ago-13	AD-IE-FFM-13/13-8312	16-ago-13	29-sep-13	12-sep-13	20-dic-13	336,873.09	118,944.69		123520002	612	100%	100%	A	MP	89.21	1450
AD-IE-FFM-15/13	REPARACION ELECTRICA PARA COMPUTADORAS EN AULA DE USOS MULTIPLES Y RESOLVER PROBLEMA ELECTRICO EN DIRECCION TURNO VESPERTINO EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO BONFIL, REPARACION ELECTRICA (CONECTORES DUPLEX) EN ESCUELA	LA JOYA	25-mar-13	A	12-ago-13	AD-IE-FFM-15/13-8312	16-ago-13	29-sep-13	10-oct-13	21-ene-14	146,772.35	82,946.27		123520002	612	100%	87%	B	LOTE	1	1918
AD-IE-FFM-21/13	REHABILITACION ELECTRICA 2A ETAPA EN LA SECUNDARIA GENERAL No.8 JESUS ALVARADO RODARTE, UBICADA EN EL KM. 13 LADO PONIENTE.	KM. 13	25-mar-13	A	13-ago-13	AD-IE-FFM-21/13-8312	23-ago-13	22-sep-13	10-sep-13	21-ene-14	294,402.36			123520002	612	100%		A	ML	450	650
AD-IE-FFM-22/13	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE COOPERATIVA EN LA PRIMARIA VESPERTINA "SALON MARTINEZ SALAZAR" UBICADA EN DIAZ LOMBARDO No. 9901, COL. GENARO ALVAREZ VALDEZ	GENARO ALVAREZ VALDEZ	25-mar-13	A	28-ago-13	AD-IE-FFM-22/13-8312	06-sep-13	06-oct-13	28-sep-13	19-feb-14	189,976.11	102,113.01		123520002	612	100%	84%	B	MP	21.53	705
AD-IE-FFM-23/13	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, UBICADO EN LA COL. CONSTITUCIONAL	CONSTITUCIONAL	25-mar-13	A	28-ago-13	AD-IE-FFM-23/13-8312	06-sep-13	20-oct-13	28-sep-13	08-ene-14	331,424.21	84,694.41		123520002	612	100%	93%	B	MP	48.9	169
AD-PP-FFM-06/13	CONSTRUCCION DE TIROLESA EN EL RESBALADERO TIPO VOLCAN DEL PARQUE VIVEROS, UBICADO EN LA COL. VIVEROS	VIVEROS	25-mar-13	A	15-jul-13	AD-PP-FFM-06/13	22-jul-13	19-sep-13	09-ago-13	14-sep-13	377,964.34	77,923.77		123520002	612	100%	100%	A	PZA	1.00	5,000
AD-PP-FFM-25/13	AMPLIACION DE BANQUETAS EN EL RESBALADERO TIPO VOLCAN, UBICADO EN EL PARQUE NARCISO MENDOZA, PARQUE VIVEROS, POLVO ENAMORADO Y RESERVAS TERRITORIALES, EN LAS COLONIAS HIDALGO, VIVEROS, INFONAVIT Y RESERVAS TERRITORIALES	HIDALGO, VIVEROS, INFONAVIT Y RESERVAS TERRITORIALES	25-mar-13	A	23-ago-13	AD-PP-FFM-25/13-8312	30-ago-13	29-sep-13	19-sep-13	19-oct-13	329,928.15	211,404.77		123520002	614	100%	94%	A	MP	508.5	200000
INV-AP-FFM-20/13	CONSTRUCCION DE LINEA A PRESION DE 10" DE DIAMETRO EN FRACC. GUERREROS DEL SOL	GUERREROS DEL SOL	25-mar-13	A	04-sep-13	INV-AP-FFM-20/13-8312	13-sep-13	12-nov-13	24-sep-13		1,163,083.63	317,747.00		123520002	614	98%	27%	B	ML	755	250
INV-DEPORTES-FFM-18/13	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 25 TON CADA UNO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL NUEVO GIMNASIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COL. VIVEROS	VIVEROS	25-mar-13	A	12-ago-13	INV-DEPORTES-FFM-18/13	23-ago-13	22-sep-13	23-ago-13	24-ago-13	1,606,956.29	109,300.29		123520002	612	100%	100%	A	PZAS.	4.00	25,000
INV-EP-FFM-21/13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA IMPERMEABLE EN CUBIERTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS	TEATRO DE LA CIUDAD	25-mar-13	A	04-sep-13	INV-EP-FFM-21/13-8312	13-sep-13	12-oct-13	05-oct-13	29-nov-13	635,079.90	32,005.56		123520002	612	100%	100%	A	MP	1681	35000
INV-IE-FFM-05/13	CONSTRUCCION DE BARRA DE JARDIN DE NIÑOS FLORENTINO MEDINA DE LA ROSA, UBICADO EN BAJO Y COATZACOALCOS, COL. AMPLIACION VOLUNTAD Y TRABAJO 3	VOLUNTAD Y TRABAJO 3	25-mar-13	A	12-jul-13	INV-IE-FFM-05/13-8312	29-jul-13	11-sep-13	30-sep-13	21-nov-13	375,842.40	57,898.22		123520002	612	100%	94%	A	MP	163.5	126
INV-IE-FFM-07/13	CONSTRUCCION DE DIRECCION CON BAÑO PARA LA SUPERVISION ESCOLAR No. 227, UBICADA EN ARTICULO 20 Y PROMETEO FRACC. TOBOGANES	TOBOGANES	25-mar-13	A	12-jul-13	INV-IE-FFM-07/13-8312	29-jul-13	26-oct-13	15-ago-13	07-ene-14	435,241.41	89,653.07		123520002	612	100%	98%	A	MP	70.43	11,796
INV-IE-FFM-08/13	CONSTRUCCION DE BARRA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS MICHAEL ARREOLA, UBICADA EN EL BLVD. SAN MIGUEL SIN, COL. VILLAS DE SANMIGUEL	VILLAS DE SAN M	25-mar-13	A	12-jul-13	INV-IE-FFM-08/13-8312	29-jul-13	26-sep-13	30-ago-13	04-dic-13	347,353.55	44,941.53		123520002	612	100%	93%	B	MP	180.07	307
INV-IE-FFM-09/13	CONSTRUCCION DE BARRA LADO NORTE Y PONIENTE EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TIJERINA, UBICADA EN PERU Y JOSE ESCANDON, COL. GUERRERO	GUERRERO	25-mar-13	A	12-jul-13	INV-IE-FFM-09/13-8312	29-jul-13	26-sep-13	19-ago-13	01-ene-14	529,959.04	115,680.18		123520002	612	100%	94%	B	MP	127.35	209
INV-IE-FFM-10/13	CONSTRUCCION DE BARRA EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN VALLE DE ANAHUAC Y PRIV. 5, EN LA COL. VALLES DE ANAHUAC	VALLES DE ANAH	25-mar-13	A	12-jul-13	INV-IE-FFM-10/13-8312	29-jul-13	11-oct-13	23-ago-13	18-ene-14	483,209.84	86,633.45		123520002	612	100%	100%	A	MP	165.61	169
INV-IE-FFM-22/13	CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN AULAS EXISTENTES EN SECUNDARIA 11		25-mar-13	A	12-jul-13	INV-IE-FFM-22/13	29-nov-13	26-feb-14	29-nov-13	29-mar-14	1,190,046.57	852,640.01		123520002	612	100%	100%	A	LOTE	1.00	573
LP-ALUMPUB-FFM-03/13	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BLVD. EN ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y SECUNDARIA No.11 A BASE DE LEDS ALIMENTADAS CON PANELES SOLARES Y REHABILITACION DE ALUMBRADO EXISTENTE.	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	25-mar-13	A	26-jul-13	LP-ALUMBRADO-FFM-03/13-8312	05-ago-13	04-oct-13	23-sep-13	15-ene-14	1,654,298.70	146,004.23		123520002	612	100%	100%	A	PZAS.	17	150000
LP-DS-FFM-06/13	CONSTRUCCION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA COL. GUERREROS DEL SOL	GUERREROS DEL SOL	25-mar-13	A	26-ago-13	LP-DS-FFM-06/13-8312	06-sep-13	04-dic-13	30-sep-13		5,276,530.25	2,925,325.65		123520002	613	98%	83%	B	MP	400	11250
INV-PAV-FFM/2013-03/14	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN FLORENCIO ALVARADO ENTRE HORACIO GARZA Y VIAS B.J.	COL. NUEVA ERA	26-feb-14	A	29-abr-14	INV-PAV-FFM/2013-03/14	02-may-14	26-jul-14	12-jun-14		504,086.44	151,225.91		123550002	615	20%			MP	505.04	750
INV-PAV-FFM/2013-04/14	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA 49 ENTRE HORACIO GARZA Y LIMITE NORTE EN LA COLONIA NUEVA ERA.	NUEVA ERA	26-feb-14	A	29-abr-14	INV-PAV-FFM/2013-04/14	28-may-14	11-jul-14	28-may-14		541,344.74	162,403.42		123550002	615	80%	30%	B	MP	566.69	120
LP-PAV-FFM/2013-07/14	PAVIMENTACION TOMAS URBINA NORTE ENTRE VILLISTAS Y SILVESTRE TERRAZAS	FRANCISCO VILLA	26-feb-14	A	10-abr-14	LP-PAV-FFM/2013-07/14	03-may-14	01-ago-14	18-jun-14		3,096,479.98	928,943.98		123550002	615	6%	30%	B	MP	5075.92	350