

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas(HABITAT 2016)
Ejercicio Fiscal 2016

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Contratado	Ejercido (2016)	Fisico	Financiero	
1	HABITAT 2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LAZARO DOVALINA ENTRE EMILIO MADERO Y LIMITE SUR EN LA COLONIA 150 ANIVERSARIO	COL. 150 ANIVERSARIO	INV-PAV-HABITAT-01/16	1,839,344.63	275,901.70	10%	15%	EN PROCESO
2	HABITAT 2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HDRAULICO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ANTONIO CARRILLO ENTRE EMILIO MADERO Y TRINIDAD RODRIGUEZ EN LA COL. 150 ANIVERDARIO	COL. 150 ANIVERSARIO	LP-PAV-HABITAT-01/16	2,213,850.36	332,077.56	10%	15%	EN PROCESO
3	HABITAT 2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE RAMON BOTELLO ENTRE EMILIO MADERO Y TRINIDAD RODRIGUEZ EN LA COLONIA 150 ANIVERSARIO	COL. 150 ANIVERSARIO	LP-PAV-HABITAT-02/16	2,493,928.37	374,089.26	10%	15%	EN PROCESO
4	HABITAT 2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EMILIO MADERO ENTRE ANDREA MARTINEZ Y AVE. HILARIO DE HOYOS EN LA COLONIA 150 ANIVERSARIO	150 ANIVERSARIO	LP-PAV-HABITAT-03/16	4,244,778.65	636,716.80	20%	15%	EN PROCESO
5	HABITAT 2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CORAS ENTRE FELIPE ANGELES Y EULALIO GUTIERREZ, RIO COLORADO ENTRE EULALIO GUTIERREZ Y MACARIO ZAMORA Y POR MACARIO ZAMORA ENTRE RIO COLORADO Y PUERTO MEXICO, COLONIA FRACCIONAMIENTO LOS GARZA Y SAN ANDRES	FRACCIONAMIENTO LOS GARZA Y SAN ANDRES	LP-HABITAT-04/16	3,553,975.00	630,642.09	20%	18%	EN PROCESO

TOTAL

\$ 2,249,427.41