



ANEXO 5
MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2018)	Físico	Financiero	
1	HABITAT 2018	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA POR PRIVADA SERENATA ENTRE SERENATA Y LIMITE SUR	LIMITE SUR	688,386.26	450,217.29	96%	65%	EN PROCESO
2	HABITAT 2018	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO POR CANADA ENTRE SEGUNDO ANILLO PERIFERICO Y NICARAGUA COL. NACIONES UNIDAS	NACIONES UNIDAS	6,235,466.19	4,163,763.47	58%	67%	EN PROCESO
3	HABITAT 2018	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO POR LAGO DE CHÁZAROS ENTRE ADELITAS Y ARROYO EL COYOTE	ARROYO EL COYOTE	5,298,932.34	3,488,478.54	55%	66%	EN PROCESO
4	HABITAT 2018	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA POR AVICULTURA ENTRE VILLA DE HIDALGO Y ARTURO GARZA ELIZONDO	ARTURO GARZA ELIZONDO	3,336,204.66	2,216,382.90	65%	66%	EN PROCESO
5	HABITAT 2018	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO POR JUAN RAMOS ENTRE CESÁRIO GARCÍA Y TRINIDAD RODRÍGUEZ EN LA COLONIA 150 ANIVERSARIO	150 ANIVERSARIO	1,913,586.62	1,413,130.53	70%	74%	EN PROCESO
6	HABITAT 2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR DIAZ LOMBARDO ENTRE PAREDON Y ARROYO EL COYOTE EN LA COLONIA FRANCISCO VILLAR	FRANCISCO VILLAR	1,803,733.29	955,355.44	25%	53%	EN PROCESO
TOTAL				12,687,328.17				