



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas(Hidrocarburos 2015)
Ejercicio Fiscal 2016

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Contratado	Ejercido (2016)	Fisico	Financiero	
1	HIDROCARBUROS 2015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR LA CALLE TRASLACION ENTRE SISTEMA Y ASTER, INCLUYE EXTENSION DE DRENAJE SANITARIO Y BANQUETAS EN LA COLONIA VILLAS DEL SOL	VILLAS DEL SOL	INV-PAV-HIDROCARBUROS-2015-01/16	\$ 485,224.98	485,224.98	100%	100%	EN PROCESO

TOTAL

\$ 485,224.98