



ANEXO 5
MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2018)	Físico	Financiero	
1	HIDROCARBUROS 2017	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR CAOBA ENTRE BADIAN Y BAMBU EN LA COLONIA EL NOGAL	EL NOGAL	323,481.78	317,098.51	100%	100%	TERMINADA
2	HIDROCARBUROS 2017	MANTENIMIENTO DE AREAS PEATONALES EN LA ESQUINA NOR-ORIENTE DE CESAR LOPEZ DE LARA Y ZARAGOZA EN LA COLONIA JUAREZ	JUAREZ	104,178.09	103,979.05	100%	100%	TERMINADA

TOTAL

\$ 421,077.56