



## ANEXO 5

### MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2018)	Fisico	Financiero	
1	HIDROCARBUROS 2018	PAVIMENTACION ASFALTICA POR PROLONGACION OCEANO PACIFICO ENTRE MAR MEDITERRANEO Y MAR MUERTO EN LA COLONIA AMPLIACION LA PAZ	LA PAZ	298,935.00	278,196.96	100%	93%	EN PROCESO
2	HIDROCARBUROS 2018	REPOSICION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO POR LA CALLE VICTORIA ENTRE JESUS CARRANZA Y DEGOLLADO EN EL SECTOR CENTRO	CENTRO	308,114.00	249,054.18	81%	81%	EN PROCESO
3	HIDROCARBUROS 2018	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO POR LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CARLOS OZUNA Y MARCIAL CAVAZOS EN LA COLONIA LOS GARZA	LOS GARZA	157,172.00	47,151.60	30%	30%	EN PROCESO

**TOTAL**

**574,402.74**