

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas (PROGRAMAS REGIONALES 2)
Ejercicio Fiscal 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Contratado	Ejercido (2017)	Fisico	Financiero	
1	PROGRAMAS REGIONALES 2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR PUREPECHAS ENTRE EULALIO GUTIERREZ Y CARLOS OZUNA EN LA COLONIA LOS GARZA	LOS GARZA	INV-PAV-RAMO23-PR2-01/16	1,419,591.08	\$ 922,406.90	95%	95%	EN PROCESO
2	PROGRAMAS REGIONALES 2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR PRIVADA SALVADOR CUELLAR (AGAMENON) ENTRE ROSENDO CABALLERO GONZALEZ (BLVD GEA) Y DR. NESTOR GONZALEZ LUGO (BORELAS) SECTOR COLORINES FRACCIONAMIENTO EL PROGRESO	EL PROGRESO	INV-PAV-RAMO23-PR2-02/16	1,206,311.89	844,418.32	100%	100%	TERMINADA
3	PROGRAMAS REGIONALES 2	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA POR HIMENEO ENTRE BOULEVARD CARLOS CANSECO Y EURO POR HIMENEO ENTRE MONTE OLIMPO Y SELENE EN LA COLONIA EL PROGRESO	EL PROGRESO	INV-PAV-RAMO23-PR2-03/16	1,202,132.49	\$ 743,593.89	100%	100%	TERMINADA
4	PROGRAMAS REGIONALES 2	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA POR SAN CARLOS ENTRE HUASTECA Y LIMITE PONIENTE EN LA COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA	MANUEL CAVAZOS LERMA	INV-PAV-RAMO23-PR2-04/16	932,949.29	\$ 573,757.23	100%	100%	TERMINADA
5	PROGRAMAS REGIONALES 2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR PRIVADA TARAHUAMARAS ENTRE CARRETERA AEROPUERTO Y AGUSTIN RODRIGUEZ, EN COLONIALA SANDIA.	LA SANDIA	INV-PAV-RAMO23-PR2-05/16-035615	\$1,414,479.80	\$ 990,135.86	100%	100%	EN PROCESO
6	PROGRAMAS REGIONALES 2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRULICO POR TAMATAN ENTRE EMILIO MADERO E IGLESIAS CALDERON EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	INV-PAV-RAMO23-PR2-06/16	1,037,503.95	\$ 567,812.77	100%	100%	TERMINADA
7	PROGRAMAS REGIONALES 2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR LA CALLE ALEMANIA ENTRE CANADA E ITALIA EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS	NACIONES UNIDAS	LP-PAV-RAMO23-PR2-01/16	2,389,859.55	\$ 1,633,469.72	100%	100%	TERMINADA