

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016)

| No. | Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde | Nombre de la Obra | UBICACIÓN | No. Contrato | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|-----|--|--|------------|--------------------------|--------------|-----------------|------------|------------|--|
| | | | | | Contratado | Ejercido (2017) | Físico | Financiero | |
| 1 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR PRIVADA ZIHUATANEJO ENTRE CANALES Y GUTIERREZ EN LA COLONIA BUENAVISTA | BUENAVISTA | INV-PAV-RAMO23-PDR-01/16 | 1,884,769.14 | \$ 301,266.33 | 68% | 65% | EN PROCESO |