



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas (PROGRAMAS REGIONALES 2016)
Ejercicio Fiscal 2016

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Contratado	Ejercido (2016)	Fisico	Financiero	
1	PROGRAMAS REGIONALES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR LAGUNA DE CHAJIL ENTRE LAGUNA MAYRAN Y LAGUNA DE SAN JULIAN EN LA COLONIA LOS AZTECAS	LOS AZTECAS	INV-PAV-RAMO23-PR-01/16	1,364,355.18	\$ 1,335,287.78	100%	100%	TERMINADA
2	PROGRAMAS REGIONALES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR GENERAL CEDILLO ENTRE RIO NILO Y RIO GANGES EN LA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO II	VOLUNTAD Y TRABAJO II	INV-PAV-RAMO23-PR-02/16	1,975,631.91	\$ 1,897,753.60	100%	100%	TERMINADA
3	PROGRAMAS REGIONALES	PAVIMENTACION ASFALTICA ENTRE LA CALLE EMILIO ZAPATA ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y ENEBRO EN LAS COLONIAS LOS PRESIDENTES Y EL NOGAL	LOS PRESIDENTES Y EL NOGAL	LP-PAV-RAMO23-PR-03/16	4,427,647.73	\$ 2,830,040.92	97%	64%	EN PROCESO
4	PROGRAMAS REGIONALES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JESUS SANTANA ENTRE CARRETERA A PIEDRAS NEGRAS Y EL FRANCÉS EN LA COLONIA EL BAYITO	EL BAYITO	LP-PAV-RAMO23-PR-02/16	3,507,034.69	\$ 1,245,547.74	56%	36%	EN PROCESO
5	PROGRAMAS REGIONALES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDRES MARTINEZ (PIRRA) ENTRE BOULEVARD CLIO Y EGIPTO EN LA COLONIA LOS COLORINES	LOS COLORINES	LP-PAV-RAMO23-PR-01/16	3,653,038.38	\$ 3,470,093.63	85%	95%	EN PROCESO

TOTAL \$ 10,778,723.67

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".