



**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Informe y Avance de Obras Públicas (PROGRAMAS REGIONALES 2016)**

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Contratado	Ejercido (2017)	Fisico	Financiero	
1	PROGRAMAS REGIONALES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDRES MARTINEZ (PIRRA) ENTRE BOULEVARD CLIO Y EGIPTO EN LA COLONIA LOS COLORINES	LOS COLORINES	LP-PAV-RAMO23-PR-01/16	3,653,038.38	\$ 845,586.12	98%	100%	EN PROCESO
2	PROGRAMAS REGIONALES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JESUS SANTANA ENTRE CARRETERA A PIEDRAS NEGRAS Y EL FRANCÉS EN LA COLONIA EL BAYITO	EL BAYITO	LP-PAV-RAMO23-PR-02/16	3,507,034.69	\$ 1,622,491.65	56%	54%	EN PROCESO
3	PROGRAMAS REGIONALES	PAVIMENTACION ASFALTICA ENTRE LA CALLE EMILIO ZAPATA ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y ENEBRO EN LAS COLONIAS LOS PRESIDENTES Y EL NOGAL	LOS PRESIDENTES Y EL NOGAL	LP-PAV-RAMO23-PR-03/16	4,427,647.73	\$ 379,125.20	97%	69%	EN PROCESO

**TOTAL \$ 2,847,202.97**