

Total: 131

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAM14140400434509	Lp-Pav-Ramo23-01/14 Pavimentación Asfáltica En Ave. De La Cruz Entre Faustino Blanco Y Blvd. Luis Donald Colosio Norte Y Acceso Al Cobat No. 23, Incluye: Drenaje Sanitario Y Agua	01 RAMO 23 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$402,965	\$4,029,651	\$4,029,651	\$4,029,651	\$1,208,895	\$1,208,895	\$1,208,895	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM14140400434524	Lp-Pav-Ramo23-02/14 Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Blvd. Santa Juana Entre Carretera Anahuac Y Blvd. Día Del Trabajo En Las Colonias Villas De San Miguel Y Iero De Mayo	02 RAMO 23 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,454,456	\$3,454,456	\$3,454,456	\$3,454,456	\$1,036,337	\$1,036,337	\$1,036,337	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM14140400434549	Lp-Pv-Ramo 23-03/14 Construcción De Puente Vehicular Sobre Arroyo El Coyote En El Blvd. Constituyentes (Cuerpo Sur), En El Fraccionamiento Fovissste-Benito Juárez	03 RAMO 23 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,452,197	\$8,452,197	\$8,452,197	\$8,452,197	\$2,961,401	\$2,961,401	\$2,961,401	35.04	\$0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM14140400434582	Lp-Dp-Ramo23-04/14 Construcción Del Colector De Drenaje Pluvial Campeche	04 RAMO 23 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$72,700,851	\$72,700,851	\$72,700,851	\$72,700,851	\$21,810,255	\$21,810,255	\$21,810,255	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: