

Total: 68

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAM14140400434509	Lp-Pav-Ramo23-01/14 Pavimentacion Asfaltica En Ave. De La Cruz Entre Faustino Blanco Y Blvd. Luis Donaldo Colosio Norte Y Acceso Al Cobat No. 23, Incluye: Drenaje Sanitario Y Agua	01 RAMO 23 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$402,965	\$5,040,312	\$5,040,312	\$5,040,312	\$3,817,198	\$3,817,198	\$3,817,198	75.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM14140400434524	Lp-Pav-Ramo23-02/14 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En El Blvd. Santa Juana Entre Carretera Anahuac Y Blvd. Dia Del Trabajo En Las Colonias Villas De San Miguel Y Iero De Mayo	02 RAMO 23 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,454,456	\$4,484,984	\$4,484,984	\$4,484,984	\$3,288,960	\$3,288,960	\$3,288,960	73.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM14140400434549	Lp-Pv-Ramo 23-03/14 Construccion De Puente Vehicular Sobre Arroyo El Coyote En El Blvd. Constituyentes (Cuerpo Sur), En El Fraccionamiento Fovissste-Benito Juarez	03 RAMO 23 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,452,197	\$10,575,894	\$10,575,894	\$10,575,894	\$7,815,560	\$7,815,560	\$7,815,560	73.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM14140400434582	Lp-Dp-Ramo23-04/14 Construccion Del Colector De Drenaje Pluvial Campeche	04 RAMO 23 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$72,700,851	\$75,111,122	\$75,111,122	\$75,111,122	\$32,257,999	\$32,257,999	\$32,257,999	42.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: