

Total: 114

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Fisico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| TAM15160300731802 | Inv-Pav-Hidrocarburos-2015-01/16 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Por La Calle Traslacion Entre Sistema Y Aster, Incluye Extension De Drenaje Sanitario Y Banquetas En La | 02 HIDROCARB UROS REMANENTE S 2015 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Cobertura municipal | Subsidios | | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAUlipA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$485,225 | \$485,225 | \$485,225 | \$485,225 | \$194,418 | \$194,418 | \$194,418 | 40.07 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 40.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |