

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAM17170300959399	Recarpeteo Asfáltico En Calle Matamoros Entre Gutierrez Y Mina, Por Calle Matamoros Entre Gonzalez Y 15 De Junio Y Por Calle Victoria Entre Matamoros Y Escobedo, Sector Centro. - 7743130 - 7143	7143	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,734,666	\$1,734,666	\$1,734,666	\$1,734,666	\$522,632	\$522,632	\$522,632	30.13	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170300959844	Recarpeteo Asfáltico En Calle Nicolas Bravo Entre Guerrero Y Lenandro Valle, Sector Centro - 7540035 - 7082	7082	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$721,714	\$721,714	\$721,714	\$721,714	\$216,523	\$216,523	\$216,523	30.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170300959845	Modernizacion De La Avenida Guerrero Desde La Calle 15 De Junio Hasta La Calle Dr. Mier - 7550402 - 7087	7087	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,048,802	\$10,048,802	\$10,048,802	\$10,048,802	\$3,012,319	\$3,012,319	\$3,012,319	29.98	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170300961670	Recarpeteo Asfáltico Por Ocampo Entre Heroe De Nacatanz Y Gonzalez Y Por Calle Ocampo Entre Dr. Mier Y Nicolas Bravo Sector Centro. - 7742770 - 7142	7142	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,690,275	\$1,690,275	\$1,690,275	\$1,690,275	\$506,516	\$506,516	\$506,516	29.97	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170300962121	Recarpeteo Asfáltico Por Galeana Entre Dr. Mier E Hidalgo Y Por Galeana Entre Gonzalez Y Artagaga, Sector Centro - 7742657 - 7141	7141	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$865,846	\$865,846	\$865,846	\$865,846	\$259,604	\$259,604	\$259,604	29.98	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170300962551	Recarpeteo Asfáltico En Calle Camargo Entre Hidalgo Y Gutierrez, Sector Centro - 7741198 - 7138	7138	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$940,344	\$940,344	\$940,344	\$940,344	\$282,161	\$282,161	\$282,161	30.01	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170300962989	Recarpeteo Asfáltico Por Lerdo De Tejada Entre Nicolas Bravo Y Gonzalez Sector Centro - 7742474 - 7140	7140	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$864,248	\$864,248	\$864,248	\$864,248	\$259,102	\$259,102	\$259,102	29.98	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170300963428	Recarpeteo Asfáltico En Calle Juarez Entre Nicolas Bravo Y Madero, Sector Centro - 7539726 - 7081	7081	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,903,916	\$1,903,916	\$1,903,916	\$1,903,916	\$570,430	\$570,430	\$570,430	29.96	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: