

Total: 128

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAM15150300562068	Pavimentacion De Vialidad Lago De Texcoco (E) Abeto Y Prolongacion Laguna Madre, Col. Residencial La Herradura Y Los Encinos		Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,430,297	\$1,029,088	\$1,029,088	\$1,029,088	29.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: