

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAM16170100851261	Construccion De Paso Vehicular En El Entronque Del Segundo Anillo Periferico Y Blvd. Dr. Carlos Canseco En El Fraccionamiento El Progreso	01 FORTALECIMIENTO FINANCIEROS 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$43,021,564	\$43,021,564	\$43,021,564	\$43,021,564	\$22,819,442	\$22,819,442	\$22,819,442	53.04	\$0	Lote	0	0.00	55.00	Financiera / Física: / Registro:
TAM16170100851266	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Por Privada Monte Olimpo Entre Boulevard Gea Y Esfinge En La Colonia El Progreso	02 FORTALECIMIENTO FINANCIEROS 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$952,200	\$952,200	\$952,200	\$952,200	\$925,737	\$925,737	\$925,737	97.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: