



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
 CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL 2014
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
 MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSION DE CONTRATO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2014			METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)		
								TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	FINANCIERA.			
AGUA POTABLE																									
1	28	INV-AP-FISM-01/14-04614	EL CAPULIN	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MULTISERVICIOS MORAD, S.A. DE C.V.	RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACION OCAMPO O AV. SAN FILIBERTO ENTRE AV. HERMOSILLO Y AV. SIN NOMBRE	\$ 963,445.13	\$ 963,445.13	\$ 963,445.13	\$ 963,445.13	\$ 0.00	ML	1,327.00	09-ago-14	06-nov-14	PERSONAS	590	100%	100%	1,327.00	\$963,445.13	\$ 0.00	\$ 0.00			
2	28	LP-DS-FISM-02/14	LAS ALAZANAS	ING. JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	REHABILITACION DEL COLECTOR RIVEREÑO	\$ 1,011,787.61	\$ 1,011,787.61	\$ 1,011,787.61	\$ 1,011,787.61	\$ 0.00	ML	52.50	02-ago-14	30-oct-14	PERSONAS	1500	100%	100%	52.50	\$1,011,787.61	\$ 0.00	\$ 0.00			
3	28	INV-DS-FISM-02/14-04614	LAS ALAZANAS	ELEMENTOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO ENTRE SECTOR SANTA URSULA Y LUCIO BLANCO Y EULALIO GUTIERREZ	\$ 421,466.79	\$ 421,466.79	\$ 421,466.79	\$ 421,466.79	\$ 0.00	ML	389.50	09-ago-14	06-nov-14	PERSONAS	200	100%	100%	389.50	\$421,466.79	\$ 0.00	\$ 0.00			
4	28	LP-DS-FISM-03/14	FRANCISCO VILLA	ARQ. MIGUEL ESPINOZA PEREZ	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL SECTOR COMPRENDIDO DESDE DIAZ LOMBARDO A RAUL MADERO Y DE LA CARR. AEROPUERTO AL ARROYO "EL COYOTE"	\$ 1,432,855.37	\$ 1,432,855.37	\$ 1,432,855.37	\$ 1,432,855.37	\$ 0.00	ML	1,544.00	02-ago-14	30-oct-14	PERSONAS	1200	100%	100%	1,544.00	\$1,432,855.37	\$ 0.00	\$ 0.00			
5	28	LP-DS-FISM-04/14	BRUNO ALVAREZ, U.T. (INSURGENTES) COBAT # 18, SEC. No. 11, LOMAS DEL	ING ESEQUIEL ESTRADA MERCADO	PRIMERA ETAPA DE EXTENSION DEL COLECTOR SANITARIO "COYOTE ALTO" DE LA PROLONGACION BLVD. SAN PATRICIO A SEGUNDO ANILLO (Primera Etapa)	\$ 7,914,173.45	\$ 7,914,173.45	\$ 7,914,173.45	\$ 7,914,173.45	\$ 0.00	ML	1,793.75	02-ago-14	30-oct-14	PERSONAS	17000	100%	100%	1,793.75	\$7,914,173.46	-\$0.01	\$ 0.00			
6	28	LP-CP-FISM-05/14	LOMAS DEL RIO	PETHERIKA URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL LOMAS DEL RIO	\$ 6,618,902.49	\$ 6,618,902.49	\$ 6,618,902.49	\$ 6,618,902.49	\$ 0.00	ML	2,685.32	02-ago-14	30-oct-14	PERSONAS	2500	100%	100%	2,685.32	\$6,618,902.49	\$ 0.00	\$ 0.00			
7	28	INV-AP-FISM-04/14-04614	NACIONES UNIDAS 3ERA ETAPA	GRUPO MENDEL NUESTRO SANTANDER, S.A. DE C. V.	RED DE AGUA POTABLE EN PANAMA Y BRASIL ENTRE CANADA Y ESTADOS UNIDOS, COL. "NACIONES UNIDAS 3ERA ETAPA"	\$ 368,878.45	\$ 368,878.45	\$ 368,878.45	\$ 368,878.45	\$ 0.00	ML	518.00	09-ago-14	22-sep-14	PERSONAS	500	100%	0%	0.00	\$368,435.78	-\$16,557.33	\$ 0.00			
SUBTOTAL						\$18,731,509.29	\$18,731,509.29	\$18,731,509.29	\$18,731,509.29	\$ 0.00									23,490	0.00%	100%	-0.09%	\$18,748,066.63	-\$16,557.34	\$ 0.00
DRENAJE Y LETRINAS																									
8	28	AD-DS-FISM-06/14-04612	AMERICA No. 1	GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL CAPEFAZ DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA AMERICA No. 1 (REPUBLICA DE CUBA ENTRE CANADA Y NICARAGUA)	\$ 123,670.14	\$ 123,670.14	\$ 123,670.14	\$ 123,670.14	\$ 0.00	ML	126.50	29-ago-14	13-oct-14	PERSONAS	120	100%	100%	126.50	\$123,670.14	\$ 0.00	\$ 0.00			
SUBTOTAL						\$123,670.14	\$123,670.14	\$123,670.14	\$123,670.14	\$ 0.00									120	0.00%	100%	0.00%	\$123,670.14	\$ 0.00	\$ 0.00
EDUCACIÓN																									
9	28	INV-IE-FISM-05/14-04612	CLAUDETTE	ING RICARDO CANTU RIOS	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO EN EL JARDIN DE NIÑOS HEROES MATUTINA (UNITARIA)	\$ 419,055.85	\$ 419,055.85	\$ 419,055.85	\$ 419,055.85	\$ 0.00	AULA	76.33	09-ago-14	06-nov-14	PERSONAS	43	100%	100%	76.33	\$419,055.85	\$ 0.00	\$ 0.00			
10	28	INV-IE-FISM-06/14-04612	KM. 13 PTE. FRACC. REGINA	ARQ. JUAN LEONARDO ALCALA ALVAREZ	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESC. PRIMARIA PLAN DE AYALA, MAT. UBICADA EN ALLENDE Y FCO. I. MADERO KM. 13 PTE. FRACC. REGINA	\$ 1,184,596.25	\$ 1,184,596.25	\$ 1,184,596.25	\$ 1,184,596.25	\$ 0.00	DESAYUNADOR	168.44	09-ago-14	06-nov-14	PERSONAS	438	100%	100%	168.44	\$1,184,596.25	\$ 0.00	\$ 0.00			
11	28	AD-IE-FISM-01/14-04612	EL CAMPANARIO	C. ALBERTO SUAREZ CARDONA	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS GILBERTO PUENTE GONZALEZ UBICADO EN RIO USUMACINTA S/N FRACC. EL CAMPANARIO	\$ 153,191.03	\$ 153,191.03	\$ 153,191.03	\$ 153,191.03	\$ 0.00	LOTE	1.00	25-jul-14	22-sep-14	PERSONAS	137	100%	55%	1.00	\$84,476.64	\$88,714.39	\$ 0.00			
15	28		INDEPENDENCIA NACIONAL		REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ MAT UBICADO EN LOTE 5 MANZANA 3 COL. INDEPENDENCIA NACIONAL	\$ 0.00	LOTE	1.00	PERSONAS	83															
12	28	AD-IE-FISM-05/14-04612	GUERREROS DEL SOL	ARQ. RICARDO GUERRA DAVALOS	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS GAUDENCIO HERNANDEZ CANCELADO UBICADO EN RIO LOIRA Y MINA S/N COL. GUERREROS DEL SOL	\$ 147,729.99	\$ 147,729.99	\$ 147,729.99	\$ 147,729.99	\$ 0.00	LOTE	1.00	25-jul-14	22-sep-14	PERSONAS	61	100%	100%	1.00	\$147,729.99	\$ 0.00	\$ 0.00			
18	28		GUERREROS DEL SOL		REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO ELEODORO VELEZ CASTRO, MAT. UBICADO EN GONZALEZ S/N COL. GUERREROS DEL SOL	\$ 0.00	LOTE	1.00	PERSONAS	201															
13	28	AD-IE-FISM-03/14-04612	CONSTITUCIONAL	ING. JUAN MANUEL BARRERA	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION COL. CONSTITUCIONAL UBICADO EN ARTICULO 28 COL. CONSTITUCIONAL	\$ 176,023.82	\$ 176,023.82	\$ 176,023.82	\$ 176,023.82	\$ 0.00	LOTE	1.00	25-jul-14	22-sep-14	PERSONAS	163	100%	100%	1.00	\$175,997.45	\$26.37	\$ 0.00			
17	28		CLAUDETTE		REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES MAT. (UNITARIA) UBICADO EN PASEO DE LOS INDIOS Y RECOLECTORES S/N COL. CLAUDETTE	\$ 0.00	LOTE	1.00	PERSONAS	43															
14	28	AD-IE-FISM-02/14-04612	KM. 13 PTE. FRACC. REGINA	ING. JOSE ALBERTO ANGUIANO OLIVIRA	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL TUERNA CARRANZA UBICADO EN ALVARO OBREGON S/N KM. 13 FRACC. REGINA	\$ 137,172.58	\$ 137,172.58	\$ 137,172.58	\$ 137,172.58	\$ 0.00	LOTE	1.00	25-jul-14	22-sep-14	PERSONAS	190	100%	100%	1.00	\$137,172.58	\$ 0.00	\$ 0.00			
16	28		KM. 13 PTE. FRACC. REGINA		REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA, MAT. UBICADO EN ALLENDE Y FCO. I. MADERO KM. 13 PTE. FRACC. REGINA	\$ 0.00	LOTE	1.00	PERSONAS	438															
19	28	AD-IE-FISM-04/14-04612	FRANCISCO VILLA	ARQ. RICARDO GUERRA DAVALOS	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. ALONSO BRICENO ROSALES, MAT. UBICADO EN DOROTEJO ARANGO E IGLESIAS CALDERON	\$ 330,365.77	\$ 330,365.77	\$ 330,365.77	\$ 330,365.77	\$ 0.00	LOTE	1.00	25-jul-14	22-sep-14	PERSONAS	592	100%	100%	1.00	\$330,365.77	\$ 0.00	\$ 0.00			
20	28		EL CAMPANARIO		REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. CECILIO JESUS CASTILLO CASTILLO MAT. UBICADO EN RIO DEL CARMEN NO. 73 COL. EL CAMPANARIO	\$ 0.00	LOTE	1.00	PERSONAS	433															
SUBTOTAL						\$2,548,135.29	\$2,548,135.29	\$2,548,135.29	\$2,548,135.29	\$ 0.00									2,822	0.00%	97%	2.70%	\$2,479,394.53	\$88,740.76	\$ 0.00



**RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

OBRAS. ACCIONES Y AVANCES

CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL 2014

FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSION DE CONTRATO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2014		MUNICIPAL	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)
								TOTAL	FEDERAL		U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FÍSICO	FINANC.					
21	28	LP-EPUB-FISM-01/14	SANTA CECILIA - GRANJAS TREVINO	HUMAYNA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DISPENSARIO MEDICO EN COL. GRANJAS TREVINO - SANTA CECILIA (KM. 13)	\$ 7,387,753.23	\$ 7,387,753.23	\$ 7,387,753.23	\$ 7,387,753.23	\$0.00	DISPENSARIO	1.00	02-ago-14	30-oct-14	PERSONAS	6075	100%	100%	1.00	\$7,387,750.35	\$2.88	\$0.00	
22	28	MNLCL001-EQUIP-FISM-2014	SANTA CECILIA - GRANJAS TREVINO	MARMOLES Y CANTERAS DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA DISPENSARIO MEDICO EN COL. GRANJAS TREVINO - SANTA CECILIA (KM. 13)	\$ 884,975.79	\$ 884,975.79	\$ 884,975.79	\$ 884,975.79	\$0.00	DISPENSARIO	1.00	15-ago-14	30-dic-14	PERSONAS	6,075	100%	100%	1.00	\$884,975.79	\$0.00	\$0.00	
SUBTOTAL						\$8,272,728.02	\$8,272,728.02	\$8,272,728.02	\$8,272,728.02	\$0.00						12,150	0.00%	0%	0.00%	\$8,272,728.14	\$2.88	\$0.00	
URBANIZACIÓN																							
23	28	INV-ALUMPUB-FISM-08/14-04614	COL.FRANCISCO VILLA	MULTISEVICIOS ABACO, SA DE CV	CONSTRUCCION DE MURETES PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	\$ 377,291.23	\$ 377,291.23	\$ 377,291.23	\$ 377,291.23	\$0.00	PZAS	9.00	23-ago-14	06-oct-14	PERSONAS	39	100%	100%	9.00	\$377,291.23	\$0.00	\$0.00	
24	28		COL.PRADERAS DEL MEZQUITAL		CONSTRUCCION DE MURETES PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS EN LA COLONIA PRADERAS DEL MEZQUITAL.					\$0.00	PZAS	18.00			PERSONAS	77							
25	28		COL. LOS ARTISTAS		CONSTRUCCION DE MURETES PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS EN LA COLONIA LOS ARTISTAS.					\$0.00	PZAS	12.00			PERSONAS	52							
26	28		COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL		CONSTRUCCION DE MURETES PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS EN LAS COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL.					\$0.00	PZAS	33.00			PERSONAS	143							
27	28		COL. SAN ROBERTO		CONSTRUCCION DE MURETES PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS EN LA COLONIA SAN ROBERTO.					\$0.00	PZAS	16.00			PERSONAS	69							
28	28	LP-PAV-FISM-06/14	FRANCISCO VILLA	MARMOLES Y CANTERAS DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION LUIS AGUIRRE ENTRE CARRETERA AEROPUERTO Y ADELITAS	\$ 1,524,950.74	\$ 1,524,950.74	\$ 1,524,950.74	\$ 1,524,950.74	\$0.00	M2	1,861.74	02-ago-14	30-oct-14	PERSONAS	1500	100%	100%	1,861.74	\$1,524,950.74	\$0.00	\$0.00	
29	28	LP-PAV-FISM-07/14	FRANCISCO VILLA	C. DORA ELIA RODRIGUEZ GARCIA	PAVIMENTACION LUIS AGUIRRE ENTRE PAREDON Y LIMITE CON ARROYO	\$ 1,504,457.10	\$ 1,504,457.10	\$ 1,504,457.10	\$ 1,504,457.10	\$0.00	M2	1,854.72	02-ago-14	30-oct-14	PERSONAS	1500	100%	100%	1,854.72	\$1,504,457.09	\$0.01	\$0.00	
30	28	INV-B-FISM-09/14-04614	FRANCISCO VILLA	LIC. JOSE LUIS CARDENAS VILLA	BANQUETAS EN LUIS AGUIRRE ENTRE CARRETERA AEROPUERTO Y LIMITE CON ARROYO	\$ 714,766.00	\$ 714,766.00	\$ 714,766.00	\$ 714,766.00	\$0.00	M2	240.00	01-nov-14	15-dic-14	PERSONAS	1500	100%	100%	240.00	\$714,766.01	-\$0.01	\$0.00	
31	28	INV-B-FISM-03/14-04614	GUERREROS DEL SOL	C. JOSE LUIS CARDENAS VILLA	BANQUETAS XOCHIPILLI ENTRE CHIHUATETEO Y CALLE SIN NOMBRE	\$ 359,806.08	\$ 359,806.08	\$ 359,806.08	\$ 359,806.08	\$0.00	M2	250.20	09-ago-14	22-sep-14	PERSONAS	1500	100%	100%		\$359,806.08	\$0.00	\$0.00	
32	28		GRANJAS ECONOMICAS		BANQUETAS BUGAMBILIA ENTRE ROSAL Y BEGONIA					\$0.00	M2	423.72			PERSONAS	1500							
33	28	INV-ALUMPUB-FISM-07/14-04614	EL PROGRESO	DESARROLLO CONSTRUCTIVO ALCON, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO EN BLVRD. GEA ENTRE CANSECO Y BLVRD. PROGRESO	\$ 881,615.11	\$ 881,615.11	\$ 881,615.11	\$ 881,615.11	\$0.00	ML	712.10	09-ago-14	07-oct-14	PERSONAS	1200	100%	100%	712.10	\$881,615.11	\$0.00	\$0.00	
SUBTOTAL						\$5,362,886.26	\$5,362,886.26	\$5,362,886.26	\$5,362,886.26	\$0.00					PERSONAS	9,080	0.00%	0%	0.00%	\$5,362,886.26	\$0.00	\$0.00	
TECHO FINANCIERO TOTAL						\$35,038,930.00	\$35,038,930.00	\$35,038,930.00	\$35,038,930.00	\$0.00					PERSONAS	47,662	0.00%	0%	0.00%	\$34,986,743.70	\$52,186.30	\$0.00	

\$35,038,930.00