



**RAMO 033  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

OBRAS, ACCIONES Y AVANCES  
CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2016  
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  
MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSION DE CONTRATO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2016			METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)	
								TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	FINANCIERA.		
<b>SALUD-CONSTRUCCION</b>																								
1	28	LP-EP-FISM-06/16	OLIVOS II	CORINTIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE CV	CONSTRUCCION DE CENTRO MEDICO, UBICADO EN AVENIDA VENCEDOR ENTRE CANADA Y DIPLOMA	\$ 6,921,799.90	\$ 6,921,799.90	\$ 6,921,799.90	\$ 6,921,799.90	\$ 0.00	EDIF.	1.00	13-may-16	31-oct-16	PERSONAS	3,000	100%	100%	1.00	\$6,921,799.90	\$ 0.00	\$ 0.00		
2	28	MNLCL-001-EQUIP-FISM-2016	OLIVOS II	MARMOLES Y CANTERAS DE NUEVO LAREDO SA DE CV	EQUIPAMIENTO DE CENTRO MEDICO, UBICADO EN AVENIDA VENCEDOR ENTRE CANADA Y DIPLOMA	\$ 1,423,560.24	\$ 1,423,560.24	\$ 1,423,560.24	\$ 1,423,560.24	\$ 0.00	LOTE	1.00	13-may-16	31-oct-16	PERSONAS	3,000	100%	100%	1.00	\$1,423,560.24	\$ 0.00	\$ 0.00		
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$8,345,360.14</b>	<b>\$8,345,360.14</b>	<b>\$8,345,360.14</b>	<b>\$8,345,360.14</b>	<b>\$ 0.00</b>					PERSONAS	3,000				<b>\$6,921,799.90</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>		
<b>AGUA POTABLE</b>																								
3	28	INV-AP-FISM-01/16	PRADERAS DEL MEZQUITAL	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$ 951,454.55	\$ 951,454.55	\$ 951,454.55	\$ 951,454.55	\$ 0.00	ML	1,830.00	13-may-16	31-oct-16	PERSONAS	495	100%	100%	1,830.00	\$951,454.55	\$ 0.00	\$ 0.00		
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$951,454.55</b>	<b>\$951,454.55</b>	<b>\$951,454.55</b>	<b>\$951,454.55</b>	<b>\$ 0.00</b>					PERSONAS	495				<b>\$951,454.55</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>		
<b>DRENAJE Y LETRINAS</b>																								
4	28	LP-DS-FISM-03/16	PRADERAS DEL MEZQUITAL	EDGAR EVARISTO PUERTO RUIZ	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.	\$ 2,278,794.31	\$ 2,278,794.31	\$ 2,278,794.31	\$ 2,278,794.31	\$ 0.00	ML	2,410.00	13-may-16	12-dic-16	PERSONAS	495	100%	100%	2,410.00	\$2,278,794.31	\$ 0.00	\$ 0.00		
5	28	LP-DS-FISM-02/16	AMÉRICA III	BEYL CONSTRUCCIONES SA DE	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	\$ 5,845,787.99	\$ 5,845,787.99	\$ 5,845,787.99	\$ 5,845,787.99	\$ 0.00	ML	4,580.60	13-may-16	12-dic-16	PERSONAS	520	99%	100%	4,534.79	\$5,845,787.99	\$ 0.00	\$ 0.00		
6	28	LP-DS-FISM-04/16	NACIONES UNIDAS	EDGAR EVARISTO PUERTO RUIZ	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL. NACIONES UNIDAS	\$ 4,011,507.28	\$ 4,011,507.28	\$ 4,011,507.28	\$ 4,011,507.28	\$ 0.00	ML	3,358.06	13-may-16	12-dic-16	PERSONAS	280	100%	100%	3,358.06	\$4,011,507.28	\$ 0.00	\$ 0.00		
7	28	LP-DS-FISM-01/16	LA SANDÍA-BERTHA DEL AVELLANO-BELLAVISTA	CONAMSA URBANIZADORA SA DE CV	REHABILITACION COLECTOR RIBEREÑO SECTOR PONIENTE 2DA ETAPA	\$ 10,294,412.63	\$ 10,294,412.63	\$ 10,294,412.63	\$ 10,294,412.63	\$ 0.00	ML	1,992.56	13-may-16	12-dic-16	PERSONAS	4500	85%	76%	1,693.68	\$7,852,174.33	\$2,442,238.30	\$ 0.00		
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$22,430,502.21</b>	<b>\$22,430,502.21</b>	<b>\$22,430,502.21</b>	<b>\$22,430,502.21</b>	<b>\$ 0.00</b>					PERSONAS	5,795				<b>\$19,988,263.91</b>	<b>\$2,442,238.30</b>	<b>\$ 0.00</b>		
<b>URBANIZACIÓN</b>																								
8	28	INV-PAV-FISM-03/16	UNION DEL RECUERDO	ESEQUIEL ESTRADA MERCADO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA BUENOS AIRES ENTRE LUCIO BLANCO Y LA SANDÍA	\$ 959,641.95	\$ 959,641.95	\$ 959,641.95	\$ 959,641.95	\$ 0.00	M2	1,445.31	13-may-16	19-sep-16	PERSONAS	150	100%	100%	1,445.31	\$959,641.95	\$ 0.00	\$ 0.00		
9	28	INV-PAV-FISM-04/16	UNION DEL RECUERDO	JAVIER RUIZ RUBIO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE FRANCÉS ENTRE EL BAYITO Y LA SANDÍA	\$ 957,216.94	\$ 957,216.94	\$ 957,216.94	\$ 957,216.94	\$ 0.00	M2	1,505.79	13-may-16	19-sep-16	PERSONAS	200	100%	100%	1,505.79	\$957,216.94	\$ 0.00	\$ 0.00		
10	28	LP-OB-FISM-05/16	LOS GARZA	PEDRO FLORES MONTELONGO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA POR CALLE RIO COLORADO ENTRE CARLOS OZUNA Y EULALIO GUTIRREZ CON CRUCEROS DE CONCRETO EN FELIPE ANGELES Y EULALIO GUTIERREZ	\$ 2,808,418.05	\$ 2,808,418.05	\$ 2,808,418.05	\$ 2,808,418.05	\$ 0.00	M2	2,122.58	13-may-16	31-oct-16	PERSONAS	1200	69%	86%	1,464.58	\$2,425,930.29	\$382,487.76	\$ 0.00		
11	28	INV-PAV-FISM-05/16	EL BAYITO	LUIS BERNARDO ATILANO RODRIGUEZ	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN PRIVADA JESUS SANTANA ENTRE LUCIO BLANCO Y LA SANDÍA	\$ 957,463.92	\$ 957,463.92	\$ 957,463.92	\$ 957,463.92	\$ 0.00	M2	1,459.54	13-may-16	19-sep-16	PERSONAS	600	100%	99%	1,459.54	\$947,712.83	\$9,751.09	\$ 0.00		
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$5,682,740.86</b>	<b>\$5,682,740.86</b>	<b>\$5,682,740.86</b>	<b>\$5,682,740.86</b>	<b>\$ 0.00</b>					PERSONAS	2,150				<b>\$5,290,502.01</b>	<b>\$392,238.85</b>	<b>\$ 0.00</b>		
<b>EDUCACION</b>																								
12	28	INV-IE-FISM-02/16	PRIMAVERA	ELVA GARCIA TOVAR	CONSTRUCCION DE AULA CON BAÑO EN JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES.	\$ 474,881.24	\$ 474,881.24	\$ 474,881.24	\$ 474,881.24	\$ 0.00	EDIF.	1.00	13-may-16	19-sep-16	PERSONAS	70	100%	100%	1.00	\$474,881.24	\$ 0.00	\$ 0.00		
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$474,881.24</b>	<b>\$474,881.24</b>	<b>\$474,881.24</b>	<b>\$474,881.24</b>	<b>\$ 0.00</b>					PERSONAS	70				<b>\$474,881.24</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>		
<b>TECHO FINANCIERO TOTAL</b>						<b>\$37,884,939.00</b>	<b>\$37,884,939.00</b>	<b>\$37,884,939.00</b>	<b>\$37,884,939.00</b>	<b>\$ 0.00</b>					PERSONAS	11,510				<b>\$35,050,461.85</b>	<b>\$2,834,477.15</b>	<b>\$ 0.00</b>		

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR ENRIQUE RIVAS CUELLAR

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ING. RUBÉN GERARDO RAMOS GARCÍA

SEGUNDO SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO ADOLFO MONDRAGÓN BOLADO

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

LIC. ILIANA MARIBEL MEDINA GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL

C.P.C. DANIEL TOERINA VALDÉZ

DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

C.P. CARLOS GREGORIO CHAPA HERRERA

CONTRALOR MUNICIPAL

DR. JOSÉ RAMÓN BARRA FLORES