



**RAMO 033  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

OBRAS, ACCIONES Y AVANCES  
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016  
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 13 DE ABRIL DEL 2016

MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSIÓN DE CONTRATO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2016			METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)
								TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FÍSICO	FINANC.					
<b>SALUD-CONSTRUCCION</b>																							
1	28	LP-EP-FISM-06/16	OLIVOS II	CORINTIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V	CENTRO MEDICO CON EQUIPAMIENTO, UBICADO EN AVENIDA VENCEDOR ENTRE CANAD Y DIPLOMA	\$ 9,978,385.69	\$ 9,978,385.69	\$ 9,978,385.69	\$ 9,978,385.69	\$ 0.00	EDIF. LOTE	1	13-may-16	31-oct-16	PERSONAS	3,000	0%	0%	\$ 0.00		\$ 9,978,385.69	\$ 0.00	
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 9,978,385.69</b>	<b>\$ 9,978,385.69</b>	<b>\$ 9,978,385.69</b>	<b>\$ 9,978,385.69</b>	<b>\$ 0.00</b>					PERSONAS	3,000			\$ 0.00		<b>\$ 9,978,385.69</b>	<b>\$ 0.00</b>	
<b>AGUA POTABLE</b>																							
2	28	INV-AP-FISM-01/16	PRADERAS DEL MEZQUITAL	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00	\$ 0.00	ML	1,341.00	13-may-16	31-oct-16	PERSONAS	495	0%	0%	0.00	\$ 0.00	\$ 1,010,000.00	\$ 0.00	
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 1,010,000.00</b>	<b>\$ 1,010,000.00</b>	<b>\$ 1,010,000.00</b>	<b>\$ 1,010,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>					PERSONAS	495			\$ 0.00		<b>\$ 1,010,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	
<b>DRENAJE Y LETRINAS</b>																							
3	28	LP-DS-FISM-03/16	PRADERAS DEL MEZQUITAL	EDGAR EVARISTO PUERTO RUIZ	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.	\$ 2,344,000.00	\$ 2,344,000.00	\$ 2,344,000.00	\$ 2,344,000.00	\$ 0.00	ML	2,930.00	13-may-16	12-dic-16	PERSONAS	495	0%	0%	0.00	\$ 0.00	\$ 2,344,000.00	\$ 0.00	
4	28	LP-DS-FISM-02/16	AMÉRICA III	BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	\$ 7,661,447.00	\$ 7,661,447.00	\$ 7,661,447.00	\$ 7,661,447.00	\$ 0.00	ML	4,658.00	13-may-16	12-dic-16	PERSONAS	520	0%	0%	0.00	\$ 0.00	\$ 7,661,447.00	\$ 0.00	
5	28	LP-DS-FISM-04/16	NACIONES UNIDAS	EDGAR EVARISTO PUERTO RUIZ	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL. NACIONES UNIDAS	\$ 2,860,000.00	\$ 2,860,000.00	\$ 2,860,000.00	\$ 2,860,000.00	\$ 0.00	ML	3,365.00	13-may-16	12-dic-16	PERSONAS	280	0%	0%	0.00	\$ 0.00	\$ 2,860,000.00	\$ 0.00	
6	28	LP-DS-FISM-01/16	LA SANDIA BERTHA DEL AVELLANO-BELLAVISTA	CONAMSA URBANIZADORA SA DE CV	REHABILITACION COLECTOR RIBEREÑO SECTOR PONIENTE 2DA ETAPA	\$ 7,865,500.00	\$ 7,865,500.00	\$ 7,865,500.00	\$ 7,865,500.00	\$ 0.00	ML	1,554.00	13-may-16	12-dic-16	PERSONAS	4500	0%	0%	0.00	\$ 0.00	\$ 7,865,500.00	\$ 0.00	
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 20,730,947.00</b>	<b>\$ 20,730,947.00</b>	<b>\$ 20,730,947.00</b>	<b>\$ 20,730,947.00</b>	<b>\$ 0.00</b>					PERSONAS	5,795			\$ 0.00		<b>\$ 20,730,947.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	
<b>URBANIZACIÓN</b>																							
7	28	INV-PAV-FISM-03/16	UNION DEL RECUERDO	ESEQUIEL ESTRADA MERCADO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA BUENOS AIRES ENTRE LUCIO BLANCO Y LA SANDIA	\$ 1,087,535.48	\$ 1,087,535.48	\$ 1,087,535.48	\$ 1,087,535.48	\$ 0.00	M2	1,445.58	13-may-16	19-sep-16	PERSONAS	150	0%	0%	0.00	\$ 0.00	\$ 1,087,535.48	\$ 0.00	
8	28	INV-PAV-FISM-04/16	UNION DEL RECUERDO	JAVIER RUIZ RUBIO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE FRANCÉS ENTRE EL BAYITO Y LA SANDIA	\$ 1,130,833.58	\$ 1,130,833.58	\$ 1,130,833.58	\$ 1,130,833.58	\$ 0.00	M2	1,547.55	13-may-16	19-sep-16	PERSONAS	200	0%	0%	0.00	\$ 0.00	\$ 1,130,833.58	\$ 0.00	
9	28	LP-DS-FISM-05/16-PAV-FISM-04/16	LOS GARZA	PEDRO FLORES MONTELONGO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA POR CALLE RIO COLORADO ENTRE CARLOS OZUNA Y EULALIO GUTIERREZ CON CRUCEROS DE CONCRETO EN FELIPE ANGELES Y EULALIO GUTIERREZ	\$ 2,200,500.00	\$ 2,200,500.00	\$ 2,200,500.00	\$ 2,200,500.00	\$ 0.00	M2	2,414.39	13-may-16	31-oct-16	PERSONAS	1200	0%	0%	0.00	\$ 0.00	\$ 2,200,500.00	\$ 0.00	
10	28	INV-PAV-FISM-05/16	EL BAYITO	LUIS BERNARDO ATILANO RODRIGUEZ	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN PRIVADA JESUS SANTANA ENTYRE LUCIO BLANCO Y LA SANDIA	\$ 1,227,912.25	\$ 1,227,912.25	\$ 1,227,912.25	\$ 1,227,912.25	\$ 0.00	M2	1,491.60	13-may-16	19-sep-16	PERSONAS	800	0%	0%	0.00	\$ 0.00	\$ 1,227,912.25	\$ 0.00	
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 5,646,781.31</b>	<b>\$ 5,646,781.31</b>	<b>\$ 5,646,781.31</b>	<b>\$ 5,646,781.31</b>	<b>\$ 0.00</b>					PERSONAS	2,150			\$ 0.00		<b>\$ 5,646,781.31</b>	<b>\$ 0.00</b>	
<b>EDUCACION</b>																							
11	28	INV-IE-FISM-02/16	PRIMAVERA	ELVA GARCIA TOVAR	CONSTRUCCION DE AULA CON BAÑO EN JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES.	\$ 518,825.00	\$ 518,825.00	\$ 518,825.00	\$ 518,825.00	\$ 0.00	EDIF.	1.00	13-may-16	19-sep-16	PERSONAS	70	0%	0%	0.00	\$ 0.00	\$ 518,825.00	\$ 0.00	
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 518,825.00</b>	<b>\$ 518,825.00</b>	<b>\$ 518,825.00</b>	<b>\$ 518,825.00</b>	<b>\$ 0.00</b>					PERSONAS	70			\$ 0.00		<b>\$ 518,825.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	
<b>TECHO FINANCIERO TOTAL</b>						<b>\$ 37,884,939.00</b>	<b>\$ 37,884,939.00</b>	<b>\$ 17,153,992.00</b>	<b>\$ 37,884,939.00</b>						PERSONAS	11,510			\$ 0.00		<b>\$ 37,884,939.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	

REMANANTES  
FISH RAMO 33  
2015

DRENAJE Y LETRINAS

12	28	AD-DS- RFISM-2015- 01/16-04614	BRUNO ALVARES	CONSTRUCTO RA DANING DE NUEVO LAREDO S. DE RL.	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR LA CALLE INGNACIO ALLENDE ENTRE ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y AVENIDA QUERETERAO	\$ 314,292.04	\$ 314,292.04	\$ 314,292.04	\$ 314,292.04	\$0.00	ML	448.50	01-mar-16	29-abr-16	PERSONAS	150	100%	92%	448.50	\$290,581.82	\$23,710.22	\$0.00
13	28	AD-DS- RFISM-2015- 02/16-04614	BRUNO ALVARES	CONSTRUCTO RA JOSMA SA DE CV.	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO POR LA CALLE LEONÁ VICARIO ENTRE ABOLACION DE LA ESCALVITUD Y AVENIDA DOLORES HIDALGO.	\$ 273,972.10	\$ 273,963.22	\$ 273,963.22	\$ 273,972.10	\$0.00	ML	397.50	01-mar-16	29-abr-16	PERSONAS	150	50%	100%	198.75	\$273,963.23	\$8.87	\$0.00

\$588,264.14

PERSONAS

300

100.00%

\$564,545.05

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS E. CANTUROSAS VILLARREAL

SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL

LIC. JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ FISHER

TESORERO MUNICIPAL

C.P.C. ROBERTO HERRERA JUÁREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.C. DANIEL TIJERINA VALDÉZ

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO  
Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. IGNACIO QUINONES PENA

SECRETARIO DE  
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

LIC. ERNESTO FERRARA THERIOT

DIRECCIÓN DE  
DESARROLLO SOCIAL

LIC. LETICIA Y. MENEZES CAMINO