



**RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
TERCER INFORME TRIMESTRAL 2016
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSION DE CONTRATO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2016			METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)
								TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.	FINANCIERA.	
SALUD-CONSTRUCCION																							
1	28	LP-EP-FISM-06/16	OLIVOS II	CORINTIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L.	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO MEDICO, UBICADO EN AVENIDA VENCEDOR ENTRE CANADA Y DIPLOMA	\$ 9,978,385.69	\$ 9,978,385.69	\$ 9,978,385.69	\$ 9,978,385.69	\$ 0.00	EDIF. LOTE	1	13-may-16	31-oct-16	PERSONAS	3,000	100%	76%	1.00	\$7,535,819.14	\$2,442,566.55	\$0.00	
SUBTOTAL						\$9,978,385.69	\$9,978,385.69	\$9,978,385.69	\$9,978,385.69	\$0.00					PERSONAS	3,000				\$7,535,819.14	\$2,442,566.55	\$0.00	
AGUA POTABLE																							
2	28	INV-AP-FISM-01/16	PRADERAS DEL MEZQUITAL	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00	\$ 0.00	ML	1,341.00	13-may-16	31-oct-16	PERSONAS	495	82%	83%	1,099.62	\$837,551.71	\$172,448.29	\$0.00	
SUBTOTAL						\$1,010,000.00	\$1,010,000.00	\$1,010,000.00	\$1,010,000.00	\$0.00					PERSONAS	495				\$837,551.71	\$172,448.29	\$0.00	
DRENAJE Y LETRINAS																							
3	28	LP-DS-FISM-03/16	PRADERAS DEL MEZQUITAL	EDGAR EVARISTO PUERTO RUIZ	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.	\$ 2,344,000.00	\$ 2,344,000.00	\$ 2,344,000.00	\$ 2,344,000.00	\$ 0.00	ML	2,930.00	13-may-16	12-dic-16	PERSONAS	495	61%	62%	1,787.30	\$1,445,057.43	\$898,942.57	\$0.00	
4	28	LP-DS-FISM-02/16	AMÉRICA III	BEYL CONSTRUCCIONES SA DE	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	\$ 7,661,447.00	\$ 7,661,447.00	\$ 7,661,447.00	\$ 7,661,447.00	\$ 0.00	ML	4,858.00	13-may-16	12-dic-16	PERSONAS	520	59%	50%	2,866.22	\$3,865,863.42	\$3,795,583.58	\$0.00	
5	28	LP-DS-FISM-04/16	NACIONES UNIDAS	EDGAR EVARISTO PUERTO RUIZ	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL. NACIONES UNIDAS	\$ 2,860,000.00	\$ 2,860,000.00	\$ 2,860,000.00	\$ 2,860,000.00	\$ 0.00	ML	3,365.00	13-may-16	12-dic-16	PERSONAS	280	76%	78%	2,557.40	\$2,217,407.44	\$642,592.56	\$0.00	
6	28	LP-DS-FISM-01/16	LA SANDÍA-BERTHA DEL AVELLANO-BELLAVISTA	CONAMSA URBANIZADORA SA DE CV	REHABILITACION COLECTOR RIBEREÑO SECTOR PONIENTE 2DA ETAPA	\$ 7,865,500.00	\$ 7,865,500.00	\$ 7,865,500.00	\$ 7,865,500.00	\$ 0.00	ML	1,554.00	13-may-16	12-dic-16	PERSONAS	4500	44%	44%	683.76	\$3,456,475.94	\$4,409,024.06	\$0.00	
SUBTOTAL						\$20,730,947.00	\$20,730,947.00	\$20,730,947.00	\$20,730,947.00	\$0.00					PERSONAS	5,795				\$10,984,804.23	\$9,746,142.77	\$0.00	
URBANIZACIÓN																							
7	28	INV-PAV-FISM-03/16	UNION DEL RECUERDO	ESEQUIEL ESTRADA MERCADO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA BUENOS AIRES ENTRE LUCIO BLANCO Y LA SANDÍA	\$ 1,087,535.48	\$ 1,087,535.48	\$ 1,087,535.48	\$ 1,087,535.48	\$ 0.00	M2	1,445.58	13-may-16	19-sep-16	PERSONAS	150	97%	88%	1,402.21	\$959,641.95	\$127,893.53	\$0.00	
8	28	INV-PAV-FISM-04/16	UNION DEL RECUERDO	JAVIER RUIZ RUBIO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE FRANCÉS ENTRE EL BAYITO Y LA SANDÍA	\$ 1,130,833.58	\$ 1,130,833.58	\$ 1,130,833.58	\$ 1,130,833.58	\$ 0.00	M2	1,547.55	13-may-16	19-sep-16	PERSONAS	200	93%	85%	1,439.22	\$957,216.94	\$173,616.64	\$0.00	
9	28	LP-OBC-FISM-05/16	LOS GARZA	PEDRO FLORES MONTELONGO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA POR CALLE RIO COLORADO ENTRE CARLOS OZUNA Y EULALIO GUTIÉRREZ CON CRUCEROS DE CONCRETO EN FELIPE ANGELES Y EULALIO GUTIÉRREZ	\$ 2,200,500.00	\$ 2,200,500.00	\$ 2,200,500.00	\$ 2,200,500.00	\$ 0.00	M2	2,414.39	13-may-16	31-oct-16	PERSONAS	1200	30%	35%	724.32	\$771,634.38	\$1,428,865.62	\$0.00	
10	28	INV-PAV-FISM-05/16	EL BAYITO	LUIS BERNARDO ATILANO RODRIGUEZ	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN PRIVADA JESUS SANTANA ENTRE LUCIO BLANCO Y LA SANDÍA	\$ 1,227,912.25	\$ 1,227,912.25	\$ 1,227,912.25	\$ 1,227,912.25	\$ 0.00	M2	1,491.60	13-may-16	19-sep-16	PERSONAS	600	100%	77%	1,491.60	\$947,712.83	\$280,199.42	\$0.00	
SUBTOTAL						\$5,646,781.31	\$5,646,781.31	\$5,646,781.31	\$5,646,781.31	\$0.00					PERSONAS	2,150				\$3,636,206.10	\$2,010,575.21	\$0.00	
EDUCACION																							
11	28	INV-IE-FISM-02/16	PRIMAVERA	ELVA GARCIA TOVAR	CONSTRUCCION DE AULA CON BAÑO EN JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES.	\$ 518,825.00	\$ 518,825.00	\$ 518,825.00	\$ 518,825.00	\$ 0.00	EDIF.	1.00	13-may-16	19-sep-16	PERSONAS	70	100%	92%	1.00	\$474,881.24	\$43,943.76	\$0.00	
SUBTOTAL						\$518,825.00	\$518,825.00	\$518,825.00	\$518,825.00	\$0.00					PERSONAS	70				\$474,881.24	\$43,943.76	\$0.00	
TECHO FINANCIERO TOTAL						\$37,884,939.00	\$37,884,939.00	\$37,884,939.00	\$37,884,939.00	\$0.00					PERSONAS	11,510				\$23,469,262.42	\$14,415,676.58	\$0.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS E. GANTUROSAS VILLAREAL

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARC. IGNACIO QUIÑONES PEÑA

SEGUNDO SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ FISHER

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

LIC. ERNESTO FERRARA THERIOT

TESORERO MUNICIPAL

C.P.C. ROBERTO HERRERA JUÁREZ

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. LETICIA Y. MENESES CAMINO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. P.C. DANIEL TIJERINA VALDÉZ