



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017

FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSION DE CONTRATO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2017			METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)	
								TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FÍSICO	FINANC.						FÍSICO
SALUD-CONSTRUCCION																								
1	28	LP-EP-FISM-09/17-04612	CAMPANARIO	GSG RENTAL SA DE CV	CONSTRUCCION DE CENTRO MEDICO EN RIO GRIJALVA Y RIO CHURUBUSCO, EN LA COLONIA CAMPANARIO	\$ 7,057,542.18	\$ 7,057,542.18	\$ 7,057,542.18	\$ 7,057,542.18	\$ 0.00	EDIF.	1.00	21-ago-17	18-nov-17	PERSONAS	600	10%	30%	0.10	\$2,135,211.49	\$4,922,330.69	\$ 0.00		
2	28	LP-EP-FISM-10/17-04612	PROGRESO SEC. COLORINES	CARLOS IBARRA MONTEMAYOR	MEJORAMIENTO DEL LADO NORTE DEL EDIFICIO DEL VELATORIO PARA INSTALACIONES DE UN COMEDOR COMUNITARIO (INCLUYE EQUIPAMIENTO), UBICADO POR LA AVENIDA MONTE OLIMPO ENTRE CALLE ESFINGE E HIMENEO FRACC. EL PROGRESO, SECTOR COLORINES.	\$ 2,200,000.00	\$ 2,200,000.00	\$ 2,200,000.00	\$ 2,200,000.00	\$ 0.00	EDIF.	1.00	21-ago-17	18-nov-17	DIARIOS	120	16%	25%	0.16	\$542,217.23	\$1,657,782.77	\$ 0.00		
3	28	INV-EP-FISM-04/17-04612	PROGRESO SEC. COLORINES	JAVIER ALBERTO GALLEGOS CASTAÑEDA	MEJORAMIENTO DEL LADO SURORIENTE DEL EDIFICIO DEL VELATORIO PARA INSTALACIONES DE UN DISPENSARIO MEDICO UBICADO EN AVENIDA MONTE OLIMPO ENTRE CALLE ESFINGE E HIMENEO EN EL FRACC. EL PROGRESO EN SECTOR COLORINES.	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 0.00	EDIF.	1.00	11-ago-17	08-nov-17	PERSONAS	600	7%	54%	0.07	\$353,377.76	\$296,622.24	\$ 0.00		
SUBTOTAL						\$ 9,907,542.18	\$ 9,907,542.18	\$ 9,907,542.18	\$ 9,907,542.18	\$ 0.00					PERSONAS	1,320				\$2,135,211.49	\$6,876,735.70	\$ 0.00		
AGUA POTABLE																								
4	28	LP-AP-FISM-01/17-04614	ARTISTAS	FRANCISCO MUÑOZ GARCIA	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE POR LA CALLE MARIO MORENO ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y LOLA BELTRAN, C. ALFREDO JIMENEZ ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y EULALIO GONZALEZ, C. JORGE NEGRETE ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y EULALIO GONZALEZ, C. PEDRO INFANTE ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y EULALIO GONZALEZ, C. TINTAN ENTRE ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y EULALIO GONZALEZ, C. JAVIER SOLIS ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y LOLA BELTRAN, AV. EULALIO GONZALEZ ENTRE MARIA FELIX Y TINTAN, AV. LOLA BELTRAN ENTRE TINTAN Y JAVIER SOLIS, AV. LOLA BELTRAN ENTRE MARIO MORENO Y CORNELIO REYNA, AV. ADALBERTO MARTINEZ ENTRE JORGE NEGRETE Y JAVIER SOLIS, EN LA COLONIA ARTISTAS	\$ 1,788,002.92	\$ 1,788,002.92	\$ 1,788,002.92	\$ 1,788,002.92	\$ 0.00	ML	2199.00	21-ago-17	18-dic-17	PERSONAS	200	21%	30%	453.21	\$535,266.91	\$1,252,736.01	\$ 0.00		
5	28	INV-AP-FISM-01/17-04614	EJIDO EL BAYITO	ANGEL RUBEN RAMIREZ CRUZ	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, C. RAMON GUERRERO ENTRE AV UNO Y AV PALAU, AV DOS ENTRE LIMITE SUR Y LIMITE NORTE, AVENIDA UNO ENTRE RAMON GUERRERO Y LIMITE NORTE, C. JUAN MEDINA ENTRE PALAU Y LIMITE PONIENTE, EN LA COLONIA EJIDO EL BAYITO	\$ 555,433.40	\$ 555,433.40	\$ 555,433.40	\$ 555,433.40	\$ 0.00	ML	551.50	11-ago-17	24-oct-17	PERSONAS	250	0%	30%	0.00	\$165,722.73	\$389,710.67	\$ 0.00		
6	28	LP-AP-FISM-02/17-04614	LOS PRESIDENTES	VANGUARDIA EN CONSTRUCCION Y SERVICIOS LAREDO S A DE CV.	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, POR C. LUIS GARCIA ENTRE MONTERREY Y ANDRES MARTINEZ, C. FRANCISCO GARZA ENTRE HERIBERTO VILLAREAL Y ANDRES MARTINEZ, C. ISMAEL VILLAREAL ENTRE HERIBERTO VILLAREAL Y ANDRES MARTINEZ, C. ABDON RODRIGUEZ SANCHEZ ENTRE HERIBERTO VILLARREAL Y BASILIO RAMOS, C. RUPERTO VILLAREAL ENTRE HERIBERTO VILLARREAL Y BASILIO RAMOS, C. ERNESTO FERRARA ENTRE HERIBERTO VILLARREAL Y BASILIO RAMOS, C. FRANCISCO BELDEN ENTRE HERIBERTO VILLARREAL Y LUIS RAMOS, C. TELESFORO MACIAS ENTRE S/N Y BASILIO RAMOS, C. PEDRO GONZALEZ ENTRE S/N Y BASILIO RAMOS, C. PABLO PENA ENTRE ANDRES MARTINEZ Y BASILIO RAMOS, AVE. S/N ENTRE TELESFORO MACIAS Y PEDRO GONZALEZ GARCIA, AVE. ARTURO CORTEZ VILLADA ENTRE ABDON RODRIGUEZ SANCHEZ Y ERNESTO FERRARA, AVE. ANDRES MARTINEZ ENTRE LUIS GARCIA Y ABDON RODRIGUEZ SANCHEZ Y AVE. BASILIO RAMOS ENTRE PABLO PENA Y ABDON RODRIGUEZ SANCHEZ, COLONIA LOS PRESIDENTES.	\$ 2,999,504.54	\$ 2,999,504.54	\$ 2,999,504.54	\$ 2,999,504.54	\$ 0.00	ML	3919.00	21-ago-17	18-dic-17	PERSONAS	1200	65%	0%	2,547.35	\$ 0.00	\$2,999,504.54	\$ 0.00		
7	28	INV-AP-FISM-02/17-04612	LOS SANCHEZ	JULIO CESAR ESPINOZA LORENZO	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, C. SAITO ENTRE SARA Y SANCHEZ, C. SANCHEZ ENTRE SAITO Y SOULES, AV. SARMIENTO ENTRE SANTA ANA Y LIMITE PONIENTE, EN LA COLONIA LOS SANCHEZ	\$ 363,745.72	\$ 363,745.72	\$ 363,745.72	\$ 363,745.72	\$ 0.00	ML	477.00	11-ago-17	24-oct-17	PERSONAS	225	35%	29%	166.95	\$107,010.13	\$256,735.59	\$ 0.00		
8	28	INV-AP-FISM-05/17-04614	INDEPENDENCIA NACIONAL	EQUIPAO CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE POR CALLE PROL. MANUELITA VALDEZ ENTRE AVE. APOLINAR CAMPA Y AVE. EVARISTA GUERRA, AVE. APOLINAR CAMPA ENTRE CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ Y CALLE PROL. MANUELITA VALDEZ, AVE. EVARISTA GUERRA ENTRE C. TRINIDAD RODRIGUEZ Y C. JUAN ALVAREZ GTZ., AVE. RAUL GARCIA ENTRE C. EMILIO MADERO Y C. RAMON GARIBAY VACA, AVE. ANDRES GONZALEZ C. TRINIDAD RODRIGUEZ Y C. RAMON GARIBAY VACA, AVE. JUAN SANCHEZ ENTRE C. TRINIDAD RODRIGUEZ Y RAMON GARIBAY VACA, C. CESAREO GARCIA ENTRE AVE. RAUL GARCIA Y AVE. LA PRESA, C. TRINIDAD RODRIGUEZ ENTRE AVE. JUAN SANCHEZ Y AVE. RAUL GARCIA, C. MANUELITA VALDEZ ENTRE AVE. JUAN SANCHEZ Y AVE. ANDREA MARTINEZ, C. RAMON GARIBAY VACA ENTRE AVE. JUAN SANCHEZ Y AVE. ANDREA MARTINEZ, COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL.	\$ 1,034,885.91	\$ 1,034,885.91	\$ 1,034,885.91	\$ 1,034,885.91	\$ 0.00	ML	1401.00	11-ago-17	08-nov-16	PERSONAS	120	18%	38%	252.18	\$391,556.00	\$643,329.91	\$ 0.00		

15	28	LP-DS-FISM-07/17-04614	AMPLACION VAMOS TAMAULIPAS	JUAN MANUEL SANCHEZ CARDENAS	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, POR AV. LAGO DE MORENO ENTRE C. EMILIO MADERO Y C. IRAPUATO, AVE. LA PRESA ENTRE C. EMILIO MADERO Y C. OTILIO MONTANO, AV. SAN JUDAS TADEO ENTRE JOSE RODRIGUEZ Y C. IRAPUATO, AVE. ROMITA ENTRE JOSE RODRIGUEZ Y BLVD UNIVERSIDAD, BRECHA SIN NOMBRE ENTRE BLVD UNIVERSIDAD Y BLVD RIO COYOTE SUR, C. EMILIO MADERO ENTRE AVE. LA PRESA Y AVE. HILARIO DE HOYOS, C. JOSE RODRIGUEZ ENTRE AVE. ROMITA Y AVE. LAGO DE MORENO, C. RAMON PUENTE ENTRE AVE. ROMITA Y AVE. HILARIO DE HOYOS, C. OTILIO MONTANO ENTRE AVE. ROMITA Y AVE. LAGO DE MORENO, C. IRAPUATO ENTRE AVE. ROMITA Y AVE. LAGO DE MORENO, COLONIA AMPLIACION VAMOS TAMAULIPAS.	\$ 4,562,399.64	\$ 4,562,399.64	\$ 4,562,399.64	\$ 4,562,399.64	\$ 0.00	ML	2896.00	21-ago-17	18-dic-17	PERSONAS	1500	24%	30%	695.04	\$1,366,003.65	\$3,196,395.99	\$0.00
16	28	INV-DS-FISM-03/17-04614	LOS SANCHEZ	JOSE ALBERTO ANGUIANO OLVIRA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, C. SAITO ENTRE SARA Y LOS SANCHEZ, AV. SARMIENTO ENTRE SANTA ANA Y LIMITE PONIENTE, COLONIA LOS SANCHEZ.	\$ 385,587.16	\$ 385,587.16	\$ 385,587.16	\$ 385,587.16	\$ 0.00	ML	363.00	11-ago-207	24-oct-17	PERSONAS	225	70%	77%	254.10	\$295,930.91	\$89,656.25	\$0.00
SUBTOTAL						\$ 18,634,265.49	\$ 18,634,265.49	\$ 18,634,265.49	\$ 18,634,265.49	\$ 0.00					PERSONAS	5,275				\$6,160,453.85	\$12,473,811.64	\$0.00
ELECTRIFICACION																						
17	28	-	GRANJAS REGINA	-	CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION POR AV. JIMENEZ ENTRE ZUAZUA Y EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA GRANJAS REGINA	\$ 513,718.28	\$ 513,718.28	\$ 513,718.28	\$ 513,718.28	\$ 0.00	ML	400.00	-	-	PERSONAS	50	0%	0%	0.00	\$0.00	\$513,718.28	\$0.00
18	28	-	GRANJAS ECONOMICAS No 1	-	CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION EN LA CALLE DURAZNO ENTRE FRANCISCO VILLA Y AQUILES SERDAN, EN LA COLONIA GRANJAS ECONOMICAS No 1	\$ 115,586.61	\$ 115,586.61	\$ 115,586.61	\$ 115,586.61	\$ 0.00	ML	90.00	-	-	PERSONAS	40	0%	0%	0.00	\$0.00	\$115,586.61	\$0.00
19	28	-	EL BAYITO	-	CONSTRUCCION DE RED DE LA ELECTRIFICACION POR C. RAMON GUERRERO ENTRE PALAU Y LIMITE PONIENTE, EN LA COLONIA EL BAYITO	\$ 449,503.49	\$ 449,503.49	\$ 449,503.49	\$ 449,503.49	\$ 0.00	ML	350.00	-	-	PERSONAS	60	0%	0%	0.00	\$0.00	\$449,503.49	\$0.00
20	28	-	INDEPENDENCIA NACIONAL	-	CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION, C. JUAN ALVAREZ GUTIERREZ ENTRE RAUL GARCIA Y ROBERTO ALVAREZ, C. RAMON GARIBAY ENTRE MANULITA VALDEZ Y GLORIA ALVAREZ, C. MANUELITA VALDEZ ENTRE ANDREA MARTINEZ Y ROBERTO IRINEO, PRIV. ANDRES GONZALEZ ENTRE JUAN ALVAREZ Y TRINIDAD RODRIGUEZ, C. TRINIDAD RODRIGUEZ ENTRE PRIV ANDREA MARTINEZ Y ANDREA MARTINEZ AV. RAUL GARCIA ENTRE JUAN ALVAREZ Y JOSE RODRIGUEZ, C. TRINIDAD RODRIGUEZ ENTRE RAUL GARCIA Y JUAN SANCHEZ, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL	\$ 2,015,477.34	\$ 2,015,477.34	\$ 2,015,477.34	\$ 2,015,477.34	\$ 0.00	ML	1255.46	-	-	PERSONAS	120	0%	0%	0.00	\$0.00	\$2,015,477.34	\$0.00
21	28	-	150 ANIVERSARIO	-	CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION, AV. RAUL GARCIA ENTRE EMILIO MADERO Y TRINIDAD RODRIGUEZ, PRIV. CESARIO GARCIA ENTRE LA PRESA Y RAUL GARCIA, C. TRINIDAD RODRIGUEZ ENTRE RAUL GARCIA Y JUAN SANCHEZ, EN LA COLONIA 150 ANIVERSARIO	\$ 417,396.10	\$ 417,396.10	\$ 417,396.10	\$ 417,396.10	\$ 0.00	ML	260.00	-	-	PERSONAS	80	0%	0%	0.00	\$0.00	\$417,396.10	\$0.00
22	28	-	LOS PRESIDENTES	-	CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, AV. ANDRES MARTINEZ ENTRE C. LUIS GARCIA Y C. EMILIANO ZAPATA, C. GUADALUPE GARCIA ENTRE AV. ANDRES MARTINEZ Y LIMITE ORIENTE, C. LUCIANO TREVINO ENTRE AV MONTERREY Y AV. ANDRES MARTINEZ, C. JUAN RAMOS ENTRE AV MONTERREY Y LIMITE ORIENTE, C. HECTOR CANALES ENTRE AV. ANDRES MARTINEZ Y LIMITE ORIENTE, C. PIOQUINTO TREVINO ENTRE BLVD LAS TORRES Y ANDRES MARTINEZ, C. LUIS GARCIA ENTRE AV. ANDRES MARTINEZ Y LIMITE ORIENTE, EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES	\$ 2,675,616.02	\$ 2,675,616.02	\$ 2,675,616.02	\$ 2,675,616.02	\$ 0.00	ML	1800.00	-	-	PERSONAS	1200	0%	0%	0.00	\$0.00	\$2,675,616.02	\$0.00
SUBTOTAL						\$ 6,187,297.84	\$ 6,187,297.84	\$ 6,187,297.84	\$ 6,187,297.84	\$ 0.00					PERSONAS	1,550				\$0.00	\$6,187,297.84	\$0.00
TECHO FINANCIERO TOTAL						\$ 41,470,678.00	\$ 41,470,678.00	\$ 41,470,678.00	\$ 41,470,678.00	\$ 0.00					PERSONAS	10,140				\$9,184,310.01	\$31,079,861.90	\$0.00
																			\$40,264,171.91			

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR ENRIQUE RIVAS CUELLAR

SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO ADOLFO MONDRAGON BOLADO

TESORERO MUNICIPAL

C.P.C. DANIEL TIJERINA VALDÉZ

CONTRALOR MUNICIPAL

DR. JOSÉ RAMÓN IBARRA FLORES

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ING. RUBÉN GERARDO RAMOS GARCÍA

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

LIC. ILIANA MARIBEL MEDINA GARCÍA