

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: NUEVO LAREDO**

**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS  
PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

FONDO O RECURSO : CAPUFE 2014

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO				PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		MODALIDAD DE ADJUDICACION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)			SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	METAS		
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO	TERMINO						FEDERAL	FISICO		FINANCIERO	U. MEDIDA	CANTIDAD
CAPUFE 2014																					
LP-PAV-CAPUFE-01/14	AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO CUERPO DE LA AVENIDA MONTERREY ENTRE LA CALLE PILOTOS Y BOULEVARD ANZURES	LOS FRESNOS			23-jun-14	LP-PAV-CAPUFE-01/14	04-jul-14	30-oct-14	28-jul-14		LICITACION PUBLICA	20,590,758.70	6,177,227.62	123550006	615	28%	30%	B	M²	16,133.13	35,000