



ANEXO 5
MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2018)	Fisico	Financiero	
1	CAPUFE 2018	REHABILITACION DE AVE. ALVARO OBREGON ENTRE 15 DE JUNIO Y AVE REFORMA	OJO CALIENTE Y JUAREZ	21,504,474.28	11,140,112.49	60%	52%	EN PROCESO
2	CAPUFE 2018	CAMBIO DE SENTIDO DE LA AVENIDA DEGOLLADO ENTRE BRAVO Y VICTORIA, INCLUYE RECARPETEO DE LAS CALLES BELDEN ENTRE DEGOLLADO Y 20 DE NOVIEMBRE, VICTORIA ENTRE JESUS CARRANZA Y DEGOLLADO Y BRAVO ENTRE LEANDRO VALLE Y DEGOLLADO, COMPLEMENTANDO CON SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL SECTOR CENTRO	CENTRO E INDEPENDENCIA	2,635,884.83	1,546,462.09	51%	59%	EN PROCESO
3	CAPUFE 2018	ADECUACION VIAL EN ANTIGUA CARRETERA NACIONAL Y CONSTITUYENTES (PREPARATORIA 1) EN LA COLONIA ISSSTE	ISSSTE	849,292.82	485,575.21	72%	57%	EN PROCESO

TOTAL

13,172,149.79