



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: NUEVO LAREDO

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FONDO O RECURSO : CONACULTA

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO				PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		MODALIDAD DE ADJUDICACION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA FEDERAL	PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)			SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	METAS		
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO	TERMINO						FISICO	FINANCIERO		U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS
LP-CULTURA-CONACULTA/2013-01/14	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE AUDITORIOS, MUSEOS, CASAS DE LA CULTURA, TEATROS, ESCUELAS, ETC, VARIAS COLONIAS	CENTRO CULTURAL	05-jul-04	Documento		LP-CULTURA-CONACULTA/2013-01/14	03-oct-14					1,084,188.62	1,084,188.25	123520003	612	100%	100%	B	LOTE	1	