



R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, MEXICO

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas(RAMO 23 2015)
Ejercicio Fiscal 2015

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)	
					Contratado	Ejercido (2015)	Fisico	Financiero
1	RAMO 23	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR HABANA ENTRE RIO COLORADO Y POPOCATEPETL Y POR HABANA ENTRE TARAHUMARAS E INCAS EN LA COLONIA BUENAVISTA Y POR BERTHA DEL AVELLANO	BUENAVISTA Y BERTHA DEL AVELLANO	LP-PAV-RAMO23-01/15	\$ 2,648,433.22	2,647,202.41	100%	100%
2	RAMO 23	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR BOULEVAR PROGRESO PONIENTE ENTRE BOULEVAR PROMETEO Y SECUNDARIA 80 EN EL FRACCIONAMIENTO EL PROGRESO	FRACCIONAMIENTO EL PROGRESO	LP-PAV-RAMO 23-02/15-13615	\$ 4,519,117.53	4,623,941.73	100%	100%
3	RAMO 23	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR JACINTO SANCHEZ ENTRE EMILIO MADERO Y TRINIDAD RODRIGUEZ, EN LA COLONIA 150 ANIVERSARIO	COLONIA 150 ANIVERSARIO	LP-PAV-RAMO 23- 03/15-13615	\$ 1,659,733.94	1,617,335.57	100%	100%
4	RAMO 23	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR BOULEVARD PROMETEO ENTRE QUIMERA Y BOULEVAR PROGRESO PONIENTE, EN LA FRACCIONAMIENTO EL PROGRESO	FRACCIONAMIENTO EL PROGRESO	INV-PAV-RAMO 23-01/15-13615	\$ 1,045,977.89	1,050,666.87	100%	100%

TOTAL

9,939,146.58