



R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016  
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, MEXICO

**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Informe y Avance de Obras Públicas(RAMO 23)**

**Ejercicio Fiscal 2015**

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Contratado	Ejercido (2015)	Fisico	Financiero	
1	CONTINGENCIAS ECONOMICAS DEL RAMO GENERAL 23 2014	PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVE. DE LA CRUZ ENTRE FAUSTINO BLANCO Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NORTE Y ACCESO AL COBAT No. 23, Incluye: DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, COLONIAS EL BAYITO Y UNION DEL RECUERDO	EL BAYITO Y UNIOIN DEL RECUERDO	LP-PAV-RAMO23-01/14-13615	5,040,311.89	2,608,302.87	100%	76%	EN PROCESO
2	CONTINGENCIAS ECONOMICAS DEL RAMO GENERAL 23 2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. SANTA JUANA ENTRE CARRETERA ANAHUAC Y BLVD. DIA DEL TRABAJO, EN LAS COLONIAS VILLAS DE SAN MIGUEL Y 1° DE MAYO	VILLAS DE SAN MIGUEL Y PRIMERO DE MAYO.	LP-PAV-RAMO23-02/14-13615	4,484,983.63	2,252,623.23	100%	73%	EN PROCESO
3	CONTINGENCIAS ECONOMICAS DEL RAMO GENERAL 23 2014	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO EL COYOTE, EN EL BLVD. CONSTITUYENTES (CUERPO SUR), EN FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE-BENITO JUAREZ	FOVISSSTE-BENITO JUAREZ	LP-PV-RAMO23-03/14-13615	10,575,894.19	4,102,123.06	100%	67%	EN PROCESO
4	CONTINGENCIAS ECONOMICAS DEL RAMO GENERAL 23 2014	COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL CAMPECHE	VARIAS	LP-DP-RAMO23-04/14-13614	75,111,122.00	11,199,779.92	21%	44%	EN PROCESO

**TOTAL**

**20,162,829.08**