



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas (FISMUN 2016) A5 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 A5
Ejercicio Fiscal 2016

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Contratado	Ejercido (2016)	Fisico	Financiero	
1	FISMUN 2016	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PRADERAS DEL MEZQUITAL	COLONIA PRADERAS DEL MEZQUITAL	INV-AP-FISM-01/16	951,454.55	951,454.55	100%	100%	TERMINO
2	FISMUN 2016	CONSTRUCCION DE AULA CON BAÑO EN JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES EN LA COLONIA PRIMAVERA	COLONIA PRIMAVERA	INV-IE-FISM-02/16	474,881.24	474,881.24	100%	100%	TERMINO
3	FISMUN 2016	PAVIMENTACION ASFALTICA POR BUENOS AIRES ENTRE LUCIO BLANCO Y LA SANDIA EN LA COLONIA UNION DEL RECUERDO	COLONIA UNION DEL RECUERDO	INV-PAV-FISM-03/16	959,641.95	959,641.95	100%	100%	TERMINO
4	FISMUN 2016	PAVIMENTACION ASFALTICA POR EL FRANCÉS ENTRE EL BAYITO Y LA SANDIA, EN LA COLONIA UNION DEL RECUERDO	COLONIA UNION DEL RECUERDO	INV-PAV-FISM-04/16	957,216.94	957,216.94	100%	100%	TERMINO
5	FISMUN 2016	PAVIMENTACION ASFALTICA POR PRIVADA JESUS SANTANA ENTRE LUCIO BLANCO Y LA SANDIA EN LA COLONIA EL BAYITO	COLONIA EL BAYITO	INV-PAV-FISM-05/16	957,463.92	957,463.92	100%	100%	TERMINO
		REINTEGRO	COLONIA EL BAYITO	INV-PAV-FISM-05/16	-	9,751.09			
6	FISMUN 2016	REHABILITACION DE COLECTOR RIBERENO SECTOR PONIENTE (2DA ETAPA) EN LAS COLONIAS LA SANDIA-BERTHA DEL AVELLANO-BELLAVISTA	COLONIAS LA SANDIA-BERTHA DEL AVELLANO-BELLAVISTA	LP-DS-FISM-01/16	7,852,174.33	7,852,174.33	95%	100%	EN PROCESO
7	FISMUN 2016	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMERICA III	COLONIA AMERICA III	LP-DS-FISM-02/16	5,845,787.99	5,845,787.99	100%	100%	TERMINO
8	FISMUN 2016	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PRADERAS DEL MEZQUITAL	COLONIA PRADERAS DEL MEZQUITAL	LP-DS-FISM-03/16	2,278,794.31	2,278,794.31	100%	100%	TERMINO
9	FISMUN 2016	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS	COLONIA NACIONES UNIDAS	LP-DS-FISM-04/16	4,011,507.28	4,011,507.28	100%	100%	TERMINO
10	FISMUN 2016	CONSTRUCCION DE CENTRO MEDICO UBICADO EN LA AVE. VENCEDOR ENTRE CANADA Y DIPLOMA EN LA COLONIA LOS OLIVOS II	COLONIA LOS OLIVOS II	LP-EP-FISM-06/16	6,921,799.90	6,921,799.90	100%	100%	TERMINO
11	FISMUN 2016	PAVIMENTACION ASFALTICA POR CALLE RIO ENTRE CARLOS OZUNA Y EULALIO GUTIERREZ CON CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO EN FELIPE ANGELES Y EULALIO GUTIERREZ EN LA COLONIA LOS GARZA Y FRACCIONAMIENTO SAN ANDRES	LOS GARZA Y FRACCIONAMIENTO SAN ANDRES	LP-OBC-FISM-05/16	2,572,114.61	2,425,930.29	95%	94%	EN PROCESO
12	FISMUN 2016	EQUIPAMIENTO DE CENTRO MEDICO UBICADO EN LA AVE. VENCEDOR ENTRE CANADA Y DIPLOMA EN LA COLONIA LOS OLIVOS II	LOS OLIVOS II	MNLCL-001-EQUIP-FISM-2016	1,423,560.23	1,423,560.24	100%	100%	TERMINO

TOTAL \$ 35,050,461.85